Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KazNetService»**
100000, РК Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, проспект Победы, дом 4
(наименование организации, юридический адрес)
В лице **директора Адылханова С.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству в с.Байкадам Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района (50 земельных участка)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», Жаржанов А.Х.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО "TASCORP", лицензия №22022615 от 01.12.2022 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Казкеновой Н.М.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Энергосервис ЭТЛ», 007/22-ЭС
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», №65 от 27.12.2022 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность					
ВЛ 10кВ	км	0,107	-	0,107	-
ВЛ-0,4кВ	км	3,143	-	3,143	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Произведена установка комплектных трансформаторных подстанции типа КТПН-630/6(10)/0,4кВ-1шт, расчетной мощности.

Установлены опоры напряжением 0,4-10кВ (. Стойки ж/б СВ105) – 72 шт.

Установлены опоры напряжением 0,4-10кВ (. Стойки ж/б СВ110) – 8 шт.

Для электроснабжения объекта применяется:- СИП-3 1х50-20 - 321 м; СИП-4 4х70-0,6/1,0 – 1542 м; СИП-4 4х35-0,6/1,0-1601 м;

Протяженность ВЛ 10кВ - 0,107 км линии

Протяженность ВЛИ 0,4кВ - 3,143 км линии;

Счетчики электроэнергии Меркурий-200.04 – 50 шт;

Светильники уличные типа ДКУ 01-32х2-001 У1х, мощностью 75 Вт – 50шт;

Трансформатор тока напряжением до 20 кВ – 1 шт

Трансформатор тока ТОЛ-10-8-0,5S/10Р-10/15-30/5-2,5кА – 2шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2024 года;**
месяц, год

окончание работ: **декабрь 2024 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **0,74** месяца;

фактически: **6** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не предусмотрено проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилищному строительству в с. Байкадам Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района (50 земельных участка)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): директор ТОО «KazNetService»

Адылханов С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)