Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Теректинского района,ЗКО,с.Федоровка,ул. Юбилейная 20** — **110140003634**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Полевая.строение 1 Д.,нежилое помещение 1, тел.: 21-02-34** — **021040000550**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №66 от 17.04.19 г

Номер документа	Дата составления
16	04.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопровода с.Юбилейное Теректинского района ЗКО			услуга	1	40 695 000,00	40 695 000,00
				Итого	1	x	40 695 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам / _____ / Хайруллин Н.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.06.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района" ЗКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

форма №3-КС

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода с.Юбилейное Терективского р-а ЗКО"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май-июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№66	17.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопровода с.Юбилейное Терективского р-а ЗКО"	40 695 000	36 334 821		36 334 821					4 360 179	40 695 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района", ЗКО

Руководитель _____ подпись **Исеев Е.Б**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ подпись **Мухамбедиев М.К.**

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" ЗКО

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода с.Юбилейное Теректинского р-а ЗКО"

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за май-июнь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1-1.Вынос проекта в натуру											
1	СЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,Т.1601-0204-04,П.1	Продолжение ходов теодолитных (1:1000-1:2000) 1 категории сложности	км	18,1627	9860,00	--	179084	--	--	--	179084
					--	--	--	--		--	
2	СЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,Т.4,П.2	Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, %стоимости полевых изыскательских работ (28%)	%	28	8314,20	--	232798	--	--	--	232798
					--	--	--	--		--	
3	СЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,Т.3,П.5	Расходы по внутреннему транспорту, %, при стоимостиполевых изыскательских работ (18,75%)	%	18.75	8314,20	--	155891	--	--	--	155891
					--	--	--	--		--	
4	СЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,общие указания,п.13	Расходы по организации и ликвидации работ (6%)	%	6	6759,00	--	40554	--	--	--	40554
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	Тенге								608327
		Локальная смета 2-2-2.Водонапорная башня									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ									
5	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	34	153,41	147,83	5216	5026	--	1151	6877
					5,58	41,45	190	1409		509	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1370,60	--	8224	--	--	5921	15276
					1370,60	--	8224	--		1132	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	715,39	--	5723	--	--	4121	10631
					715,39	--	5723	--		788	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	30,76	30,76	615	615	--	153	829
					--	10,61	--	212		61	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19	132,84	63,18	2524	1200	--	1348	4182
					69,66	28,90	1324	549		310	
10	Е11-010105-0310 1101-0105-0310 РСНБ РК 2015	Обсыпка ствола башни экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	190	283,02	277,52	53774	52729	--	10343	69247
					5,50	70,11	1044	13321		5129	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	715,39	--	5723	--	--	4121	10631
					715,39	--	5723	--		788	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	209	132,84	63,18	27764	13205	--	14831	46004
					69,66	28,90	14559	6040		3408	
13	Е11-010105-0310 1101-0105-0310 РСНБ РК 2015	Обсыпка экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	283,02	277,52	9906	9713	--	1905	12756
					5,50	70,11	192	2454		945	
		ИТОГО	Тенге								176433
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА									
14	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	8,92	30467,96	402,98	271774	3595	243886	23083	318446
					2723,40	120,35	24293	1073		23589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1354	195133,00	--	26421	--	26421	--	28535
					--	--	--	--		2114	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00277	200647,00	--	556	--	556	--	600
					--	--	--	--		44	
17	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0736	461704,00	--	33981	--	33981	--	36700
					--	--	--	--		2719	
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под башню. Устройство	м3	0,32	24720,55	1049,56	7911	336	7242	361	8934
					1040,85	199,61	333	64		662	
		ИТОГО	Тенге								393215
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
19	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	3,8	78446,43	29830,64	298096	113356	89725	85825	414635
					25004,00	7728,63	95015	29369		30714	
20	С121-060303-0106 2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	3,8	505624,00	--	1921371	--	1921371	--	2075081
					--	--	--	--		153710	
21	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	155	118,12	2,84	18308	441	15357	1767	21681
					16,19	0,33	2510	51		1606	
22	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	128	122,57	2,84	15689	364	12682	1853	18945
					20,64	0,33	2643	42		1403	
23	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	155	160,31	2,46	24848	381	20101	3048	30127
					28,17	0,33	4366	51		2232	
24	Е11-130301-0905 1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	128	232,07	1,57	29705	201	27172	1628	33840
					18,22	0,22	2332	28		2507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2594309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3.Водовод									
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
25	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1350	28,46	28,46	38420	38420	--	10406	52731
					--	10,71	--	14452		3906	
26	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1350	28,46	28,46	38420	38420	--	10406	52731
					--	10,71	--	14452		3906	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
27	Е11-010101-0510 1101-0101-0510 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,8 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	7620	87,30	87,30	665227	665227	--	73482	797806
					--	13,39	--	102058		59097	
28	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	236	1370,60	--	323462	--	--	232892	600862
					1370,60	--	323462	--		44508	
29	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7550	30,76	30,76	232215	232215	--	57659	313064
					--	10,61	--	80083		23190	
30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	306	715,39	--	218910	--	--	157615	406647
					715,39	--	218910	--		30122	
31	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	13,5	153,41	147,83	2071	1996	--	457	2731
					5,58	41,45	75	560		202	
32	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта под колодцы	м3	1,5	1370,60	--	2056	--	--	1480	3819
					1370,60	--	2056	--		283	
33	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	9	30,76	30,76	277	277	--	69	373
					--	10,61	--	95		28	
		ИТОГО	Тенге								2230764
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,141	301237,40	92929,08	343712	106032	5701	258103	649960
					203312,00	25180,63	231979	28731		48145	
35	С123-010501-1110 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1152,41	553,00	--	637283	--	637283	--	688265
					--	--	--	--		50983	
36	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,141	61039,74	--	69646	--	15527	53578	133082
					47431,50	--	54119	--		9858	
37	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1732,13	74,34	5196	223	991	4040	9976
					1327,36	33,03	3982	99		739	
38	С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33708,00	--	33708	--	33708	--	36405
					--	--	--	--		2697	
39	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22777,00	--	45554	--	45554	--	49198
					--	--	--	--		3644	
40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (ОТВОД,переход,тройники)	т фасонных частей	0,00872	1225374,32	451607,66	10685	3938	3159	4620	16529
					411513,20	123627,95	3588	1078		1224	
41	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	126745,08	35614,52	127	36	29	72	215
					61722,00	11440,92	62	11		16	
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	1222,23	803,26	4889	3213	--	2486	7965
					418,97	208,72	1676	835		590	
43	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
					--	--	--	--		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	805,00	--	1610	--	1610	--	1739
					--	--	--	--		129	
45	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
					--	--	--	--		353	
46	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	--	8934	--	8934	--	9649
					--	--	--	--		715	
47	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества,термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	59,332	208,00	--	12341	--	12341	--	13328
					--	--	--	--		987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1623159
		КОЛОДЦЫ В1									
48	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,785	34069,44	8147,80	60814	14544	31135	20464	87781
					8479,02	3101,42	15135	5536		6502	
49	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	23862,00	--	23862	--	23862	--	25771
					--	--	--	--		1909	
50	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13903,00	--	13903	--	13903	--	15015
					--	--	--	--		1112	
51	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	20358,00	--	40716	--	40716	--	43973
					--	--	--	--		3257	
52	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17541,00	--	17541	--	17541	--	18944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1403	
53	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	4639,00	--	4639	--	4639	--	5010
					--	--	--	--		371	
54	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4586,00	--	4586	--	4586	--	4953
					--	--	--	--		367	
55	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5248,00	--	5248	--	5248	--	5668
					--	--	--	--		420	
56	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямкови каналов криволинейного очертания	м3	0,042	31571,51	2078,28	1326	87	998	239	1690
					5726,88	396,36	241	17		125	
57	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,425	194181,00	--	82527	--	82527	--	89129
					--	--	--	--		6602	
58	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21	826,44	19,07	17355	401	12128	4531	23637
					229,81	2,20	4826	46		1751	
59	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	0,4	3681,42	866,87	1473	347	862	370	1990
					659,10	336,49	264	135		147	
60	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	3	580,00	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--		139	
61	Е11-460303-0106 1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,1	96210,41	997,41	9621	100	4475	4276	15009
					50464,00	440,40	5046	44		1112	
62	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	30034,18	1099,11	901	33	733	129	1113
					4512,90	220,38	135	7		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Заделка асбестоцементным раствором	м3	0,01	24595,85	1131,15	246	11	226	10	277
					893,37	224,16	9	2		20	
64	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка.Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	5	1874,66	106,77	9373	534	8616	405	10560
					44,55	30,42	223	152		782	
65	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	5	138,74	7,11	694	36	655	17	767
					0,52	2,62	3	13		57	
66	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	999805,95	465165,24	400	186	32	235	686
					453832,00	139630,19	182	56		51	
67	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	4940,00	--	1976	--	1976	--	2134
					--	--	--	--		158	
68	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	2102820,42	153449,27	841	61	693	96	1012
					216398,00	25512,33	87	10		75	
		ИТОГО	Тенге								356998
		Локальная смета 2-4.Внутрипоселковый водопровод									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
69	Е11-010101-0510 1101-0101-0510 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,8 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	25739,261	87,30	87,30	2247042	2247042	--	248211	2694873
					--	13,39	--	344737		199620	
70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	795,41	1370,60	--	1090189	--	--	784936	2025135
					1370,60	--	1090189	--		150010	
71	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25484,54715	30,76	30,76	783827	783827	--	194626	1056729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	10,61	--	270314		78276	
72	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1032,06	715,39	--	738327	--	--	531596	1371517
					715,39	--	738327	--		101594	
73	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	780,74	153,41	147,83	119775	115416	--	26441	157912
					5,58	41,45	4358	32365		11697	
74	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта под колодцы	м3	23,69	1370,60	--	32470	--	--	23378	60315
					1370,60	--	32470	--		4468	
75	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	603,58	30,76	30,76	18564	18564	--	4610	25028
					--	10,61	--	6402		1854	
		ИТОГО	Тенге				5030194	3164850	--	1813798	7391509
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
76	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,075	301237,40	92929,08	1227542	378686	20360	921796	2321286
					203312,00	25180,63	828496	102611		171947	
77	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,98	247569,64	64869,16	242618	63572	1368	192790	470241
					181304,00	17407,30	177678	17059		34833	
78	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3516,82	957,00	--	3365597	--	3365597	--	3634844
					--	--	--	--		269248	
79	С123-010501-1008 2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	598,93	450,00	--	269519	--	269519	--	291080
					--	--	--	--		21561	
80	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	590,85	150,00	--	88628	--	88628	--	95718
					--	--	--	--		7090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	398,95	131,00	--	52262	--	52262	--	56443
					--	--	--	--		4181	
82	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	252	1222,23	803,26	308001	202421	--	156596	501765
					418,97	208,72	105580	52598		37168	
83	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	805,00	--	16100	--	16100	--	17388
					--	--	--	--		1288	
84	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	91	1485,00	--	135135	--	135135	--	145946
					--	--	--	--		10811	
85	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1789,00	--	5367	--	5367	--	5796
					--	--	--	--		429	
86	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
					--	--	--	--		77	
87	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1474,00	--	7370	--	7370	--	7960
					--	--	--	--		590	
88	С123-020303-1004 2302-0303-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	881,00	--	2643	--	2643	--	2854
					--	--	--	--		211	
89	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	725,00	--	10875	--	10875	--	11745
					--	--	--	--		870	
90	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	2077,00	--	76849	--	76849	--	82997
					--	--	--	--		6148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	2077,00	--	149544	--	149544	--	161508
					--	--	--	--		11964	
92	С123-020302-6123 2302-0302-6123 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1516,00	--	7580	--	7580	--	8186
					--	--	--	--		606	
93	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	269,204	208,00	--	55994	--	55994	--	60474
					--	--	--	--		4480	
		ИТОГО	Тенге								7877274
		КОЛОДЦЫ В1									
94	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	80,47	34069,44	8147,80	2741568	655654	1403607	922559	3957257
					8479,02	3101,42	682307	249571		293130	
95	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	36	23862,00	--	859032	--	859032	--	927755
					--	--	--	--		68723	
96	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	41612,00	--	124836	--	124836	--	134823
					--	--	--	--		9987	
97	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	72	13903,00	--	1001016	--	1001016	--	1081097
					--	--	--	--		80081	
98	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	36	20358,00	--	732888	--	732888	--	791519
					--	--	--	--		58631	
99	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21245,00	--	127470	--	127470	--	137668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		10198	
100	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	29975,00	--	89925	--	89925	--	97119
					--	--	--	--		7194	
101	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	36	17541,00	--	631476	--	631476	--	681994
					--	--	--	--		50518	
102	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	35021,00	--	105063	--	105063	--	113468
					--	--	--	--		8405	
103	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	4586,00	--	178854	--	178854	--	193162
					--	--	--	--		14308	
104	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	4240,00	--	165360	--	165360	--	178589
					--	--	--	--		13229	
105	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	3,276	31571,51	2078,28	103428	6808	77859	18656	131851
					5726,88	396,36	18761	1298		9767	
106	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	16,575	194181,00	--	3218550	--	3218550	--	3476034
					--	--	--	--		257484	
107	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	УПОРЫ из бетона В 7,5	м3	1,01	29657,80	1099,11	29954	1110	24286	4350	37049
					4512,90	220,38	4558	223		2744	
108	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	467,33	826,44	19,07	386220	8914	269910	100835	526020
					229,81	2,20	107396	1029		38964	
		ИТОГО	Тенге								12465405
		ИТОГО:									35717393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2,6 %		928652				
		Итого с временными									36646047
		Зимние удорожания			2,97 %		1088388				
		Итого с зимними удорожаниями									37734435
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									39617234
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		754689				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									40371923
		Итого со скидкой подрядчика									36334821
		НДС			**12 %**		**4360179**				
		Итого с НДС									**40695000**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" ЗКО

Руководитель _____ Исеев Е.Б
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ТОО «DS&V»

_____ Аитов А.Б
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.
(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Корпорация ШагГрупп"
Корпорация Байгазатов Н.А.