Приложение 3

к приказу Министра о инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
" 25" ноябрь 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО « АксайСтройСервис и К »**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кушева Орынбасара Сагинбасовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **« Капитальный ремонт плотины расположенной в южной части села Акбулак Бурлинского района, ЗКО ».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО » руководитель Акмамбетов Дастан Тлеккалиевич.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « Уралводпроект » 20.026-ГР.**
проектной организации, номер проекта

утверждена **ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО » №108 от 31.08.2021года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Площадь застройки	м2		
Строительный объем	м3		
В том числе ниже отметки 0,00	м3		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Согласно рабочего проекта состав ремонтируемого гидроузла на балке Акбулак входят следующие сооружения: 1). Существующая дамба, подлежащая ремонту. 2). Правобережная дамба по новому створу.3). Левобережная дамба. 4). Водосбросное сооружение. Для создания пруда - водоема производится ремонтно - восстановительные работы существующей дамбы (плотины) на длине 374 м с поднятием земляной насыпью. Укладка грунта осуществляется с послойным уплотнением. На правом

склоне балки на участке ниже размытых овражных сетей предусмотрена правобережная дамба - продолжение основной русловой дамбы, протяжённостью - 218 метров с выходом на высокий коренной берег. Выбор нового створа обусловлено тем что по существующей трассе дамбы, невозможно строительство из за образовавшихся оврагов глубиной до 6 метров. На левом берегу балки запроектировано дамба для защиты от затопления во время прохождения паводковых вод хозяйственных строений, расположенного по дворовой части, вблизи водоема .Длина дамбы - 393м. Конструкция покрытия проезжей части по ТП 820-04-28.87 «Плотины земляные насыпные высотой до 15м», щебень толщиной 10+15см уплотненный в грунтовое основание при ширине 4,5м как ограждение проезжей части дороги по гребню дамбы принято железобетонные столбики устанавливаемых через каждые 7 м. Водосбросное сооружения принято по ТП 820-208 «Водосбросы трубчатые с ковшовым оголовками на расход 50м3/сек при перепадах от 7м до 15м». Назначение водосброса пропуск весенних паводковых вод через сооружения и тем самым предотвращение дальнейшего образования овражных сетей. Конструкция сооружений состоит из водоприемного ковша с размером 6м*5м оборудованного затвором по серии 3.820.2-37 Выпуск 7(2,0*1,5) 2. Регулирование затворов осуществляется винтовыми подъемниками 2,5В со служебного моста расположенного на вертикальных стенах водоприемного ковша. Для предотвращения утечки воды и в случае ремонта затвора предусмотрены деревянные шандоры в количестве 4шт, по 2 штуки на каждое отверстие размером 2,2м*0,8м.Трубчатая часть сооружения предусмотрено из прямоугольных труб ПТ 20 х 20.(2м*2м). в количестве 22шт. В качестве защиты водоприемного ковша от образования ледяного затора перед сооружением, ледяных полей и отдельно плавающих льдин предусмотрено ледозащитное устройство на расстоянии 7,7 метров. Сооружение представляет собой массивный бетонный фундамент В25, F150, W8 толщиной 0,3 и 0,5м и шириной 4,2м, армирован. арматурами класса А-III по ГОСТ-у 34028-2016 d-12мм и 16мм. Каждые 1,5м устанавливаются металлические стойки из спаренных уголков 100мм*63мм толщ.-8мм, с укосинами под углом 98 градусов .Длина ледозащитного устройства по оси 1-го ряда (бетонному фундаменту) составляет - 37,3м, а по 2-му ряду - 28,0м. Сопряжение водосбросного сооружения с дном балки Акбулак осуществляется отводящим каналом, который является частью водопроводящего тракта. Длина - 163м, ширина по дну - 13,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« 14 » июнь_____2022г_;**

месяц, год

окончание работ **« 25 » ноябрь_____2022г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяц; **6,5.**

фактических_месяц; **5.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.1. Доля местного строительства предусмотрена в проектно-сметной документации ___100___% и фактически применено ___100____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружныеинженерныекоммуникации(холодноеигорячееводоснабжение,канализация,теплоснабжение,газо снабжение,электроснабжениеисвязь)обеспечиваютнормальнуюэксплуатациюобъекта,чтоподтверждаетсяпост авщикамиуслугпоинженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись руководителя, дата м.п

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата м.п

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

готовым к приемке в эксплуатацию, « **Капитальный ремонт плотины расположенной в южной части села Акбулак Бурлинского района, ЗКО ».**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО « АксайСтройСервис и К » Кушев.О.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БӨРЛІ АУДАНЫ АКСАЙ Қ. ЖШС Құжаттар үшін «АксайСтройСервис и К» Для документов ТОО БУРЛИНСКИЙ Р-Н Г. АКСАЙ РК ЗАП.-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ.