Приказ Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква», находящееся по адресу Республика Казахстан, г.Астана ул. Жамбыла д. 15а, БИН 040140006534 Тел.: 8 (7172)62-54-35**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нуралина Рахимбека Калымжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция теплотрассы от УТ10(32) до ЖК по ул. Госслужащих по ул.Сауран 4 ЖК Кулагер по ул. Сауран 3, ЖК БМГ по ул. Достык 12/1, ЖК Меруерт по ул.Сыганак 21/4 2Ду76-219 мм а г. Нур-Султан»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" В лице Заместителя Председателя правления по производству АО «Астана-Теплотразит» Сеитказиева М. Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Нур-Строй А", г.Астана, ул.Желтоксан, 2/1, государственная лицензия ГСЛ№ 0005064 от 01.07.2010г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кулюбаева Кайрата Турсуновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект» проект 928-21-ТС1**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

АО «Астана-Теплотразит» приказом № 308-ОД от 29.12.2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепловые сети, в том числе:	м	762		762	
Подземная прокладка (в грунте)					
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 219х6/355	м	105		105	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 159х4,5/250	м	217		217	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 133х4,0/225	м	117		117	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 89х4/180	м	14		14	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 76х3/140	м	210		210	
Подземная прокладка (в канале)					
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 219х6/355	м	19		19	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 159х4,5/250	м	68		68	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 89х4/180	м	8		8	
прокладка (по подвалу)					
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 133х4,0/225	м	4		4	
Монтаж дренажных колодцев ДК1-ДК6 (д=1,0м)	шт	6		6	
Монтаж колодцев управления КУ1т-КУ1л	шт	23		23	
Система ОДК	шт	11		11	
Восстановление благоустройства					
Мощность, Производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепловые сети, в том числе:	м	762		762	
Подземная прокладка (в грунте)					
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 219х6/355	м	105		105	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 159х4,5/250	м	217		217	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 133х4,0/225	м	117		117	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 89х4/180	м	14		14	
Тепловые сети из ППУ труб	м	210		210	

диаметром 76х3/140					
Подземная прокладка (в канале)					
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 219х6/355	м	19		19	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 159х4,5/250	м	68		68	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 89х4/180	м	8		8	
прокладка (по подвалу)					
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 133х4,0/225	м	4		4	
Монтаж дренажных колодцев ДК1-ДК6 (д=1,0м)	шт	6		6	
Монтаж колодцев управления КУ1т-КУ1л	шт	23		23	
Система ОДК	шт	11		11	
Восстановление благоустройства					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными реконструкция существующей теплотрассы 2Ду65-200мм на участке от врезки в тепломагистраль ТМ-32 2Ду500мм (УТ-10) до ввода в ЖК "Сауран" по ул.Сауран, 4 , ЖК "Кулагер" по ул.Сауран, 2, ЖК "Тулпар"по ул.Достык, 12, ЖК "Меруерт" по ул.Сыганак, 21/1, вынос теплотрассы 2Ду65мм из подвала ЖК "Сауран", прокладка трубопроводов теплосети выполнена подземным способом с применением труб в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

При размещении тепловой сети под автомобильными проездами выполнена защита трубопровода с применением разгрузочной плиты. В местах приближения теплосети к зданию предусмотрена прокладка в канале.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **май 2022г.**

Месяц,год

Окончание работ: **октябрь 2022г.**

Месяц,год

При продолжительности строительства, месяц: **4,4**

По номеру или по проекту организации строительства: **4,4 месяца**

Фактически, месяц: **4,4 месяца**

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **80 %**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-Теплотранзит» Азбаев Б.О.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) *не предусмотрено проектом*;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *не предусмотрено проектом.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква»,** считает объект: **«Реконструкция теплотрассы от УТ10(32) до ЖК по ул. Госслужащих по ул.Сауран 4 ЖК Кулагер по ул. Сауран 3, ЖК БМГ по ул. Достык 12/1, ЖК Меруерт по ул.Сыганак 21/4 2Ду76-219 мм а г. Нур-Султан»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор

ТОО «Евростандарт-Аква» _____ **Нуралин Р.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

Место печати (при наличии)

« » 2022 г

Дата