ЗАКАЗЧИК: **"Мұнайлы аудандықтұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №05 от 26.12.2018г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **декабрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **декабрь**	по мон-тажу обору-дования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**62 384 708,93**		**62 384 708,93**						**7 486 165,07**	**69 870 874,00**
в том числе:										
за декабрь 2018г.		**62 384 708,93**		**44 642 857,14**					**5 357 142,86**	**50 000 000,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**44 642 857,14**		**44 642 857,14**					**5 357 142,86**	**50 000 000,00**
50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель

_____ Әбдіхалық Б.Т.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор

_____ Әбдірахман Д.Қ.

ЗАКАЗЧИК: **"Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м. Баянды"**

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство автомобильных дорог в ж/м Баянды-3								
		Раздел 1. Улица №1								
		Дорожная одежда								
12	**Е0127-21-1**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см**	10677	106,58	17,94	1137988	191519	163351	0,04	444
		м2		6,41	5,09	68440	54381	133	0,02	196
13	**Е0127-23-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	9788	237,13	28,03	2321069	274358	189022	0,03	323
		м2		5,00	9,52	48940	93182	133	0,03	329
14	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	7,1184	40097,59	339,59	285431	2417	1334	0,58	4
		т		--	140,94	--	1003	133	0,58	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	8898	613,78	15,35	5461427	136597	130178	0,03	299
		м2		5,94	5,06	52854	45024	133	0,02	158
16.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8898	295,32	-	2627757	-	473	0,00	2
		м2		0,04	-	356	-	133	0,00	-
17	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно/песчаной/ смесью толщиной 10 см	2966	106,16	20,44	314871	60632	40247	0,03	94
		м2		4,79	5,41	14207	16054	133	0,02	61
18	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	609	26,20	25,02	15958	15238	4688	0,01	5
		м3		1,15	6,79	700	4133	97	0,02	14
19	С010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	974,4	23,64	23,64	23035	23035	4607	--	--
		т		--	4,73	--	4609	100	0,10	97
20	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	609	3,77	3,24	2294	1976	945	--	2
		м3		0,48	1,12	292	682	97	--	2
21	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	609	12,51	12,51	7617	7617	2529	--	--
		м3		--	4,28	--	2607	97	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	609	6,36	6,36	3870	3870	1130	--	--
		м3		--	1,91	--	1165	97	0,01	4
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	609	24,58	12,96	14968	7891	2708	0,01	7
		м3		1,62	2,96	987	1805	97	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			12216284	725150			1180
			Тенге			186776	224645			785
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12216284	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			541213		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			782271	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13539769	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			13539769	-	-		-
		Строительство автомобильных дорог в ж/м Баянды-2								
		Раздел 2. Улица №5								
		Дорожная одежда								
12	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1256,68	106,58	17,94	133941	22542	19226	0,04	52
		м2		6,41	5,09	8055	6401	133	0,02	23
13	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1024,05	237,13	28,03	242838	28704	19776	0,03	34
		м2		5,00	9,52	5120	9749	133	0,03	34
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,74469	40097,59	339,59	29860	253	140	0,58	0
		т		--	140,94	--	105	133	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**930,859**	**613,78**	**15,35**	**571344**	**14290**	**13618**	**0,03**	**31**
		м2		**5,94**	**5,06**	**5529**	**4710**	**133**	**0,02**	**17**
16.	**Е0127-54-1**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**930,859**	**295,32**	**-**	**274901**	**-**	**50**	**0,00**	**2**
		м2		**0,04**	**-**	**37**	**-**	**133**	**0,00**	**-**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**			**1252884**	**65789**			**120**
			Тенге			**18742**	**20965**			**74**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1252884	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52810		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79644	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1385338	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1385338	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14925106				
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14925106	-	-		-
		Временные здания и сооружения - 4,6%	Тенге			686555				
		ИТОГО:	Тенге			15611661				
		Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время - 1,05%	чел.-ч			163922				
		Затраты на выслуги лет -1%	Тенге			156117				
		Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%	Тенге			62447				
		ИТОГО:	чел.-ч			15994147				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года	Тенге			15994147,08				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 года с к=2,73677419354	Тенге			43772368,97				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			875447,38				
		ИТОГО:	Тенге			44647816,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					5357737,96				
	ИТОГО:					50005554,31				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999888926213279		Тенге			50000000,00				
	Итого к оплате		тенге			50000000,00				

Заказчик:

Әбіхалық Б.І. _____

ТехнаДзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Мзитров Н.А. _____

Подрядчик:

Әбдірахман Д.К. _____

ЗАКАЗЧИК: **"Мұнайлы аудандықтұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №4 от 12.02.2018г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **май**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **май**	по мон-тажу обору-дования		на приобр етение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**17 741 851,79**		**17 741 851,79**						**2 129 022,21**	**19 870 874,00**
в том числе:										
за май 2018г.		**17 741 851,79**		**17 741 851,79**					**2 129 022,21**	**19 870 874,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**17 741 851,79**		**17 741 851,79**					**2 129 022,21**	**19 870 874,00**
19 870 874,00 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят тысячи восемьсот семьдесят четыре) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель

_____ Әбдіхалық Б.Т.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор

_____ Әбдірахман Д.Қ.

ЗАКАЗЧИК: **"Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м. Баянды"**

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство автомобильных дорог в ж/м Баянды-3								
		Улица №1								
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)**	1032	12,61	12,61	13016	13016	4381	--	--
		м3		--	4,38	--	4516	97	0,01	15
2	Е0101-35-5 К=80	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунт в 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей**	1032	405,72	405,72	418703	418703	140906	--	--
		м3		--	140,76	--	145264	97	0,46	475
3	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер**	1395	11,19	11,19	15610	15610	4141	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,06	--	4269	97	0,01	14
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1395	37,60	37,60	52450	52450	13913	--	--
		м3		--	10,28	--	14343	97	0,01	12
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1348	14,01	14,01	18880	18880	6276	--	--
		м3		--	4,80	--	6470	97	0,02	21
6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1348	1,39	1,39	1878	1878	548	--	--
		м3		--	0,42	--	565	97	--	2
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1032	12,51	12,51	12908	12908	4285	--	--
		м3		--	4,28	--	4418	97	0,01	14
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1032	6,35	6,35	6558	6558	1915	--	--
		м3		--	1,91	--	1974	97	0,01	6
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2380	24,58	12,96	58494	30838	10584	0,01	29
		м3		1,62	2,96	3856	7056	97	0,01	31
10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	16353	8,55	4,43	139749	72374	77135	0,03	456
		м2		4,12	0,74	67374	12146	97	--	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	6741	14,12	3,88	95177	26149	72040	0,07	488
		м2		10,24	0,78	69028	5240	97	--	18
		Дорожная одежда								
12	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	10677	106,58	17,94	1137988	191519	163351	0,04	444
		м2		6,41	5,09	68440	54381	133	0,02	196
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1971411	860882			1417
			Тенге			208697	260642			845
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1971411	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			499475		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			126240	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2597125	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2597125	-	-		-
		Улица №13								
		Дорожная одежда								
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1616,61	613,78	15,35	992247	24818	23651	0,03	54
		м2		5,94	5,06	9603	8180	133	0,02	29
16.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1616,61	295,32	-	477418	-	86	0,00	2
		м2		0,04	-	65	-	133	0,00	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1469665	24818			56
			Тенге			9667	8180			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1469665	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23737		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			94110	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1587512	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1587512	-	-		-
		Строительство автомобильных дорог в ж/м Баянды-2								
		Улица №1								
15	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**1779,55**	**613,78**	**15,35**	**1092257**	**27319**	**26035**	**0,03**	**60**
		м2		**5,94**	**5,06**	**10571**	**9005**	**133**	**0,02**	**32**
16.	**Е0127-54-1**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**1779,55**	**295,32**	**-**	**525538**	**-**	**95**	**0,00**	**2**
		м2		**0,04**	**-**	**71**	**-**	**133**	**0,00**	**-**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1617795**	**27319**			**62**
			Тенге			**10642**	**9005**			**32**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1617795	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			26130		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			102936	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1746861	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1746861	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			5931498				
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5931498	-	-		-
	Временные здания и сооружения - 4,6%		Тенге			272849				
	ИТОГО:		Тенге			6204347				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время - 1,05%		чел.-ч			65146				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			62043				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			24817				
	ИТОГО:		чел.-ч			6356354				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			6356353,63				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 года с к=2,73677419354		Тенге			17395904,57				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			347918,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:		Тенге			17743822,66				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					2129258,72				
	ИТОГО:					19873081,38				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999888926213279		Тенге			19870874,00				
	Итого к оплате		тенге			19870874,00				

Заказчик:

Әбдіхалық Б.Т. _____

Подрядчик:

Әбдірахман Д.Қ. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____