ЗАКАЗЧИК: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ **Форма №КС- 3**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №09 от 13.11.2019г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за декабрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м. Баянды"	**4 678 000,00**	**4 176 785,71**							**501 214,29**	**4 678 000,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 678 000,00**	**4 176 785,71**							**501 214,29**	**4 678 000,00**
4 678 000,00 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын										

"Заказчик"
Руководитель

Әбдіхалық Б.Т. _____

"Технадзор"
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____

"Инспектор авторского надзора"
ТОО "АТК-Жанаозен"

Нагурнов К.Н. _____

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 2
К Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
ФОРМА 2

Заказчик: **"Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с Мангистау, здание районного акимата**

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық", БИН 030140005792, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, здание ТОО " Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №09 от 13.11.2019г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство автомобильных дорог в ж/м Баянды-2										
РАЗДЕЛ 1. Улица №1										
		Дорожная одежда.								
14.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,5609	40097,59 -	339,59 140,94	62590 -	530 220	293 133	0,58 0,58	1 1
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	172	613,8 5,94	15,35 5,06	105334 1019	2635 868	2511 133	0,03 0,02	6 3

16.	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	172	295,3 0,04	- -	50682 7	- -	9 133	- -	2 -
17	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно/песчаной/ смесью толщиной 10 см м2	1564	106,16 4,79	20,44 5,41	166034 7492	31972 8465	21223 133	0,03 0,02	50 32
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			0 0	0 0	- -		0 0
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			0	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			0		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			0	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			0	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			0	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Улица №5								
		Дорожная одежда.								
12	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2195,32267	106,58 6,41	17,94 5,09	233984 14072	39379 11181	33587 133	0,04 0,02	91 40
13	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	1788,94631	237,13 5,00	28,03 9,52	424220 8945	50144 17031	34547 133	0,03 0,03	59 60
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,30091311	40097,59 --	339,59 140,94	52163 --	442 183	244 133	0,58 0,58	1 1
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	336,180025	613,78 5,94	15,35 5,06	206341 1997	5161 1701	4918 133	0,03 0,02	11 6

16.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	336,180025	295,32 0,04	- -	99281 13	- -	18 133	0,00 0,00	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			1015990 25027	95126 30097	- -		164 107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1015990	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			73315		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			64536	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1153840	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1153840	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Улица №13								
		Земляные работы								
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	247	613,8 5,94	15,35 5,06	151604 1467	3792 1250	3614 133	0,03 0,02	8 4
16.	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	247	295,3 0,04	- -	72944 10	- -	13 133	0,00 0,00	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			224548 1477	3792 1250	- -		10 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224548	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3627		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14379	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242554	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			242554	-	-		-

	Временные здания и сооружения - 4,6%	Тенге			64234				
	ИТОГО:	Тенге			1460628				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время - 1,05%	чел.-ч			15337				
	Затраты на выслуги лет -1%	Тенге			14606				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%	Тенге			5843				
	ИТОГО:	чел.-ч			1496414				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года	Тенге			1496413,67				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 года с к= 2,7367742	Тенге			4095346,34				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			81906,93				
	ИТОГО:	Тенге			4177253,27				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%				501270,39				
	ИТОГО:				4678523,66				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999888926213279	Тенге			4678000,00				
	Итого к оплате	тенге			4678000,00				

Заказчик:

Әбдіхалық Б.Т. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____

Подрядчик:

Әбдірахман Д.Қ. _____

Инспектор авторского надзора
ТОО "АТК-Жанаозен"

Нагурнов К.Н. _____