ЗАКАЗЧИК: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №11 от 28.04.2020г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за июль без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м. Баянды"	100 000 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
100 000 000,00 (Сто миллионов) тенге 00 тиын										

"Заказчик"
Руководитель
Әбдіхалық Б.Т. _____

"Технадзор"
Директор ТОО "Мұнай жолдары"
Батыров Н.А. _____

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Алтынқұрық"
Әбдірахман Д.Қ. _____

"Инспектор авторского надзора"
ТОО "АТК-Жанаозен"
Нагурнов К.Н. _____

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 2
К Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
ФОРМА 2

Заказчик: **"Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ**
БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с Мангистау, здание районного акимата

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық", БИН 030140005792, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, здание ТОО " Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №11 от 28.04.2020г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица 2								
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)**	56	12,61	12,61	706	706	238	--	--
		м3		--	4,38	--	245	97	0,01	1
2	Е0101-35-5 К=80	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей**	56	405,72	405,72	22720	22720	7646	--	--
		м3		--	140,76	--	7883	97	0,46	26
3	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер**	28	11,19	11,19	313	313	83	--	--
		м3		--	3,06	--	86	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	28	37,60	37,60	1053	1053	279	--	--
		м3		--	10,28	--	288	97	0,01	--
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	47	14,01	14,01	658	658	219	--	--
		м3		--	4,80	--	225	97	0,02	1
6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	47	1,39	1,39	65	65	19	--	--
		м3		--	0,42	--	20	97	--	--
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	47	12,51	12,51	588	588	195	--	--
		м3		--	4,28	--	201	97	0,01	1
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	47	6,36	6,36	299	299	87	--	--
		м3		--	1,91	--	90	97	0,01	--
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	94	24,58	12,96	2310	1218	418	0,01	1
		м3		1,62	2,96	152	279	97	0,01	1
10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2087	8,55	4,43	17835	9237	9844	0,03	58
		м2		4,12	0,74	8598	1550	97	--	5
11	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	233	14,12	3,88	3290	904	2490	0,07	17
		м2		10,24	0,78	2386	181	97	--	1
		Дорожная одежда								
12	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1382	106,58	17,94	147298	24790	21144	0,04	57
		м2		6,41	5,09	8859	7039	133	0,02	25
13	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1267	237,13	28,03	300449	35514	24468	0,03	42
		м2		5,00	9,52	6335	12062	133	0,03	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Улица №3								
		Земляные работы								
14	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)	299	12,61	12,61	3771	3771	1269	--	--
		м3		--	4,38	--	1308	97	0,01	4
15	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	299	405,72	405,72	121310	121310	40825	--	--
		м3		--	140,76	--	42087	97	0,46	138
16	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	148	11,19	11,19	1656	1656	439	--	--
		м3		--	3,06	--	453	97	0,01	1
17	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	148	37,60	37,60	5565	5565	1476	--	--
		м3		--	10,28	--	1522	97	0,01	1
18	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	248	14,01	14,01	3473	3473	1153	--	--
		м3		--	4,80	--	1189	97	0,02	4
19	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	248	1,39	1,39	345	345	101	--	--
		м3		--	0,42	--	104	97	--	--
20	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	299	12,51	12,51	3740	3740	1242	--	--
		м3		--	4,28	--	1280	97	0,01	4
21	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	299	6,36	6,36	1900	1900	555	--	--
		м3		--	1,91	--	572	97	0,01	2
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	547	24,58	12,96	13444	7088	2433	0,01	7
		м3		1,62	2,96	886	1622	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4270	8,55	4,43	36490	18898	20141	0,03	119
		м2		4,12	0,74	17592	3172	97	--	11
24	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	1242	14,12	3,88	17536	4818	13273	0,07	90
		м2		10,24	0,78	12718	965	97	--	3
		Дорожная одежда								
25	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	2851	106,58	17,94	303868	51140	43618	0,04	119
		м2		6,41	5,09	18275	14521	133	0,02	52
26	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2614	237,13	28,03	619869	73270	50481	0,03	86
		м2		5,00	9,52	13070	24885	133	0,03	88
		РАЗДЕЛ 3.Улица №4								
		Земляные работы								
27	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)	217	12,61	12,61	2737	2737	921	--	--
		м3		--	4,38	--	950	97	0,01	3
28	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	217	405,72	405,72	88041	88041	29629	--	--
		м3		--	140,76	--	30545	97	0,46	100
29	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	416	11,19	11,19	4655	4655	1235	--	--
		м3		--	3,06	--	1273	97	0,01	4
30	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	416	37,60	37,60	15641	15641	4149	--	--
		м3		--	10,28	--	4277	97	0,01	3
31	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	352	14,01	14,01	4930	4930	1637	--	--
		м3		--	4,80	--	1688	97	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
			352	1,39	1,39	490	490	143	--	--
		м3		--	0,42	--	148	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			217	12,51	12,51	2714	2714	901	--	--
		м3		--	4,28	--	929	97	0,01	3
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			217	6,36	6,36	1379	1379	403	--	--
		м3		--	1,91	--	415	97	0,01	1
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			569	24,58	12,96	13984	7373	2530	0,01	7
		м3		1,62	2,96	922	1687	97	0,01	7
36	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			4811	8,55	4,43	41114	21292	22693	0,03	134
		м2		4,12	0,74	19821	3573	97	--	12
37	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом								
			1758	14,12	3,88	24821	6819	18787	0,07	127
		м2		10,24	0,78	18002	1366	97	--	5
		Дорожная одежда								
38	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			3240	106,58	17,94	345329	58118	49570	0,04	135
		м2		6,41	5,09	20768	16502	133	0,02	60
39	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			2970	237,13	28,03	704288	83249	57356	0,03	98
		м2		5,00	9,52	14850	28275	133	0,03	100
		РАЗДЕЛ 4.Улица №5								
		Земляные работы								
40	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)								
			139	12,61	12,61	1753	1753	590	--	--
		м3		--	4,38	--	608	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	139	405,72	405,72	56395	56395	18979	--	--
		м3		--	140,76	--	19566	97	0,46	64
42	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	261	11,19	11,19	2921	2921	775	--	--
		м3		--	3,06	--	799	97	0,01	3
43	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	261	37,60	37,60	9813	9813	2603	--	--
		м3		--	10,28	--	2683	97	0,01	2
44	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	222	14,01	14,01	3109	3109	1033	--	--
		м3		--	4,80	--	1064	97	0,02	3
45	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	222	1,39	1,39	309	309	90	--	--
		м3		--	0,42	--	93	97	--	--
46	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	139	12,51	12,51	1739	1739	577	--	--
		м3		--	4,28	--	595	97	0,01	2
47	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	139	6,36	6,36	883	883	258	--	--
		м3		--	1,91	--	266	97	0,01	1
48	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	361	24,58	12,96	8872	4678	1605	0,01	4
		м3		1,62	2,96	585	1070	97	0,01	5
49	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	11843	8,55	4,43	101207	52414	55862	0,03	330
		м2		4,12	0,74	48793	8796	97	--	30
50	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	1111	14,12	3,88	15686	4310	11873	0,07	80
		м2		10,24	0,78	11377	864	97	--	3
		Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	3607	106,58	17,94	384445	64701	55185	0,04	150
		м2		6,41	5,09	23121	18371	133	0,02	66
52	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3307	237,13	28,03	784203	92695	63864	0,03	109
		м2		5,00	9,52	16535	31483	133	0,03	111
		РАЗДЕЛ 5.Улица №6								
		Земляные работы								
53	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)	92	12,61	12,61	1160	1160	390	--	--
		м3		--	4,38	--	403	97	0,01	1
54	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	92	405,72	405,72	37326	37326	12561	--	--
		м3		--	140,76	--	12950	97	0,46	42
55	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	743	11,19	11,19	8314	8314	2205	--	--
		м3		--	3,06	--	2274	97	0,01	7
56	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	743	37,60	37,60	27936	27936	7410	--	--
		м3		--	10,28	--	7639	97	0,01	6
57	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	464	14,01	14,01	6499	6499	2158	--	--
		м3		--	4,80	--	2225	97	0,02	7
58	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	464	1,39	1,39	646	646	189	--	--
		м3		--	0,42	--	195	97	--	1
59	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	92	12,51	12,51	1151	1151	382	--	--
		м3		--	4,28	--	394	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	92	6,36	6,36	585	585	171	--	--
		м3		--	1,91	--	176	97	0,01	1
61	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	556	24,58	12,96	13665	7204	2473	0,01	7
		м3		1,62	2,96	901	1648	97	0,01	7
62	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	6005	8,55	4,43	51317	26577	28325	0,03	168
		м2		4,12	0,74	24741	4460	97	--	15
63	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	2322	14,12	3,88	32785	9007	24815	0,07	168
		м2		10,24	0,78	23777	1805	97	--	6
		Дорожная одежда								
64	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	3982	106,58	17,94	424414	71427	60922	0,04	166
		м2		6,41	5,09	25525	20281	133	0,02	73
65	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3650	237,13	28,03	865540	102309	70488	0,03	120
		м2		5,00	9,52	18250	34748	133	0,03	123
		РАЗДЕЛ 6.Улица №7								
		Земляные работы								
66	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)	302	12,61	12,61	3809	3809	1282	--	--
		м3		--	4,38	--	1321	97	0,01	4
67	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	302	405,72	405,72	122527	122527	41234	--	--
		м3		--	140,76	--	42510	97	0,46	139
68	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	313	11,19	11,19	3502	3502	929	--	--
		м3		--	3,06	--	958	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	313	37,60	37,60	11768	11768	3122	--	--
		м3		--	10,28	--	3218	97	0,01	3
70	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	342	14,01	14,01	4790	4790	1591	--	--
		м3		--	4,80	--	1640	97	0,02	5
71	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	342	1,39	1,39	476	476	139	--	--
		м3		--	0,42	--	143	97	--	--
72	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	302	12,51	12,51	3777	3777	1254	--	--
		м3		--	4,28	--	1293	97	0,01	4
73	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	302	6,36	6,36	1919	1919	560	--	--
		м3		--	1,91	--	578	97	0,01	2
74	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	644	24,58	12,96	15828	8344	2864	0,01	8
		м3		1,62	2,96	1043	1909	97	0,01	8
75	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	6607	8,55	4,43	56462	29241	31164	0,03	184
		м2		4,12	0,74	27221	4907	97	--	17
76	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	1708	14,12	3,88	24115	6626	18253	0,07	124
		м2		10,24	0,78	17490	1328	97	--	4
		Дорожная одежда								
77	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	4356	106,58	17,94	464276	78136	66644	0,04	181
		м2		6,41	5,09	27922	22186	133	0,02	80
78	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3993	237,13	28,03	946877	111924	77111	0,03	132
		м2		5,00	9,52	19965	38014	133	0,03	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	496	1,39	1,39	691	691	202	--	--
		м3		--	0,42	--	208	97	--	1
98	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	145	12,51	12,51	1814	1814	602	--	--
		м3		--	4,28	--	621	97	0,01	2
99	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	145	6,36	6,36	921	921	269	--	--
		м3		--	1,91	--	277	97	0,01	1
100	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	641	24,58	12,96	15754	8306	2851	0,01	8
		м3		1,62	2,96	1038	1900	97	0,01	8
101	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7609	8,55	4,43	65025	33676	35891	0,03	212
		м2		4,12	0,74	31349	5652	97	--	19
102	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	2478	14,12	3,88	34987	9612	26482	0,07	179
		м2		10,24	0,78	25375	1926	97	--	7
		Дорожная одежда								
103	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	5098	106,58	17,94	543361	91446	77996	0,04	212
		м2		6,41	5,09	32678	25965	133	0,02	94
104	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	4673	237,13	28,03	1108128	130984	90243	0,03	154
		м2		5,00	9,52	23365	44487	133	0,03	157
		РАЗДЕЛ 9.Улица №10								
		Земляные работы								
105	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)	129	12,61	12,61	1627	1627	548	--	--
		м3		--	4,38	--	564	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей								
			129	405,72	405,72	52338	52338	17613	--	--
		м3		--	140,76	--	18158	97	0,46	59
107	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер								
			240	11,19	11,19	2686	2686	712	--	--
		м3		--	3,06	--	734	97	0,01	2
108	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			240	37,60	37,60	9024	9024	2394	--	--
		м3		--	10,28	--	2468	97	0,01	2
109	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			205	14,01	14,01	2871	2871	953	--	--
		м3		--	4,80	--	983	97	0,02	3
110	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
			205	1,39	1,39	286	286	83	--	--
		м3		--	0,42	--	86	97	--	--
111	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			129	12,51	12,51	1613	1613	536	--	--
		м3		--	4,28	--	552	97	0,01	2
112	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			129	6,36	6,36	820	820	239	--	--
		м3		--	1,91	--	247	97	0,01	1
113	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			334	24,58	12,96	8209	4328	1485	0,01	4
		м3		1,62	2,96	541	990	97	0,01	4
114	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			6350	8,55	4,43	54266	28104	29952	0,03	177
		м2		4,12	0,74	26162	4716	97	--	16
115	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом								
			1025	14,12	3,88	14472	3976	10954	0,07	74
		м2		10,24	0,78	10496	797	97	--	3
		Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	4219	106,58	17,94	449674	75679	64548	0,04	176
		м2		6,41	5,09	27044	21488	133	0,02	78
117	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3868	237,13	28,03	917235	108420	74697	0,03	128
		м2		5,00	9,52	19340	36824	133	0,03	130
		РАЗДЕЛ 10.Улица №11								
		Земляные работы								
118	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)	208	12,61	12,61	2623	2623	883	--	--
		м3		--	4,38	--	910	97	0,01	3
119	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	208	405,72	405,72	84390	84390	28400	--	--
		м3		--	140,76	--	29278	97	0,46	96
120	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	448	11,19	11,19	5013	5013	1330	--	--
		м3		--	3,06	--	1371	97	0,01	4
121	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	448	37,60	37,60	16844	16844	4468	--	--
		м3		--	10,28	--	4606	97	0,01	4
122	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	364	14,01	14,01	5098	5098	1693	--	--
		м3		--	4,80	--	1745	97	0,02	6
123	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	364	1,39	1,39	507	507	148	--	--
		м3		--	0,42	--	153	97	--	--
124	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	208	12,51	12,51	2602	2602	864	--	--
		м3		--	4,28	--	890	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	208	6,36	6,36	1322	1322	386	--	--
		м3		--	1,91	--	398	97	0,01	1
126	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	572	24,58	12,96	14058	7412	2544	0,01	7
		м3		1,62	2,96	927	1696	97	0,01	8
127	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	6927	8,55	4,43	59196	30657	32674	0,03	193
		м2		4,12	0,74	28539	5145	97	--	17
128	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	1822	14,12	3,88	25725	7068	19471	0,07	132
		м2		10,24	0,78	18657	1416	97	--	5
		Дорожная одежда								
129	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	4579	106,58	17,94	488044	82136	70056	0,04	190
		м2		6,41	5,09	29351	23322	133	0,02	84
130	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	4198	237,13	28,03	995489	117670	81070	0,03	139
		м2		5,00	9,52	20990	39965	133	0,03	141
		РАЗДЕЛ 11.Улица №12								
		Земляные работы								
131	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)	401	12,61	12,61	5058	5058	1702	--	--
		м3		--	4,38	--	1755	97	0,01	6
132	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	401	405,72	405,72	162694	162694	54751	--	--
		м3		--	140,76	--	56445	97	0,46	184
133	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	333	11,19	11,19	3726	3726	988	--	--
		м3		--	3,06	--	1019	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	333	37,60	37,60	12520	12520	3321	--	--
		м3		--	10,28	--	3424	97	0,01	3
135	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	408	14,01	14,01	5714	5714	1898	--	--
		м3		--	4,80	--	1956	97	0,02	6
136	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	408	1,39	1,39	568	568	166	--	--
		м3		--	0,42	--	171	97	--	1
137	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	401	12,51	12,51	5016	5016	1665	--	--
		м3		--	4,28	--	1717	97	0,01	6
138	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	401	6,36	6,36	2548	2548	744	--	--
		м3		--	1,91	--	767	97	0,01	3
139	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	809	24,58	12,96	19883	10482	3598	0,01	10
		м3		1,62	2,96	1311	2398	97	0,01	11
140	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	9529	8,55	4,43	81432	42173	44947	0,03	266
		м2		4,12	0,74	39259	7078	97	--	24
141	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	2039	14,12	3,88	28789	7910	21790	0,07	148
		м2		10,24	0,78	20879	1585	97	--	5
		Дорожная одежда								
142	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	6271	106,58	17,94	668383	112486	95942	0,04	261
		м2		6,41	5,09	40197	31940	133	0,02	115
143	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	5749	237,13	28,03	1363284	161144	111023	0,03	190
		м2		5,00	9,52	28745	54731	133	0,03	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12.Улица №14								
		Земляные работы								
144	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)	766	12,61	12,61	9661	9661	3251	--	--
		м3		--	4,38	--	3352	97	0,01	11
145	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	766	405,72	405,72	310782	310782	104587	--	--
		м3		--	140,76	--	107822	97	0,46	352
146	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	75	11,19	11,19	839	839	223	--	--
		м3		--	3,06	--	230	97	0,01	1
147	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	75	37,60	37,60	2820	2820	748	--	--
		м3		--	10,28	--	771	97	0,01	1
148	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	467	14,01	14,01	6541	6541	2172	--	--
		м3		--	4,80	--	2239	97	0,02	7
149	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	467	1,39	1,39	651	651	190	--	--
		м3		--	0,42	--	196	97	--	1
150	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	766	12,51	12,51	9581	9581	3181	--	--
		м3		--	4,28	--	3279	97	0,01	11
151	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	766	6,36	6,36	4868	4868	1421	--	--
		м3		--	1,91	--	1465	97	0,01	5
152	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1233	24,58	12,96	30304	15976	5483	0,01	15
		м3		1,62	2,96	1997	3655	97	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7551	8,55	4,43	64529	33419	35617	0,03	211
		м2		4,12	0,74	31110	5609	97	--	19
154	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	2336	14,12	3,88	32982	9062	24964	0,07	169
		м2		10,24	0,78	23921	1816	97	--	6
		Дорожная одежда								
155	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	7404	106,58	17,94	789141	132810	113276	0,04	308
		м2		6,41	5,09	47460	37710	133	0,02	136
156	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	6033	237,13	28,03	1430630	169105	116507	0,03	199
		м2		5,00	9,52	30165	57434	133	0,03	203
		РАЗДЕЛ 13.Улица №15								
		Земляные работы								
157	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)	361	12,61	12,61	4553	4553	1532	--	--
		м3		--	4,38	--	1580	97	0,01	5
158	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	361	405,72	405,72	146465	146465	49290	--	--
		м3		--	140,76	--	50814	97	0,46	166
159	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	43	11,19	11,19	481	481	128	--	--
		м3		--	3,06	--	132	97	0,01	--
160	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	43	37,60	37,60	1617	1617	429	--	--
		м3		--	10,28	--	442	97	0,01	--
161	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	224	14,01	14,01	3137	3137	1042	--	--
		м3		--	4,80	--	1074	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
		м3	224	1,39	1,39	312	312	91	--	--
				--	0,42	--	94	97	--	--
163	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3	361	12,51	12,51	4515	4515	1499	--	--
				--	4,28	--	1545	97	0,01	5
164	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
		м3	361	6,36	6,36	2294	2294	670	--	--
				--	1,91	--	690	97	0,01	2
165	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	585	24,58	12,96	14378	7580	2602	0,01	7
				1,62	2,96	948	1734	97	0,01	8
166	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
		м2	4214	8,55	4,43	36012	18650	19877	0,03	118
				4,12	0,74	17362	3130	97	--	11
167	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом								
		м2	1122	14,12	3,88	15842	4352	11991	0,07	81
				10,24	0,78	11489	872	97	--	3
		Дорожная одежда								
168	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
		м2	4796	106,58	17,94	511173	86028	73375	0,04	200
				6,41	5,09	30742	24427	133	0,02	88
169	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
		м2	3908	237,13	28,03	926720	109541	75470	0,03	129
				5,00	9,52	19540	37204	133	0,03	131
		РАЗДЕЛ 14.Улица №16								
		Земляные работы								
170	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)								
		м3	424	12,61	12,61	5348	5348	1800	--	--
				--	4,38	--	1855	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	424	405,72	405,72	172025	172025	57892	--	--
		м3		--	140,76	--	59682	97	0,46	195
172	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
173	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	37,60	37,60	301	301	80	--	--
		м3		--	10,28	--	82	97	0,01	--
174	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	240	14,01	14,01	3361	3361	1116	--	--
		м3		--	4,80	--	1151	97	0,02	4
175	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	240	1,39	1,39	334	334	98	--	--
		м3		--	0,42	--	101	97	--	--
176	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	424	12,51	12,51	5303	5303	1761	--	--
		м3		--	4,28	--	1815	97	0,01	6
177	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	424	6,36	6,36	2695	2695	787	--	--
		м3		--	1,91	--	811	97	0,01	3
178	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	664	24,58	12,96	16319	8604	2953	0,01	8
		м3		1,62	2,96	1076	1968	97	0,01	9
179	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3692	8,55	4,43	31551	16340	17415	0,03	103
		м2		4,12	0,74	15211	2742	97	--	9
180	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	1200	14,12	3,88	16943	4655	12824	0,07	87
		м2		10,24	0,78	12288	933	97	--	3

Дорожная одежда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	240	6,36	6,36	1525	1525	445	--	--
		м3		--	1,91	--	459	97	0,01	2
191	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	387	24,58	12,96	9511	5014	1721	0,01	5
		м3		1,62	2,96	627	1147	97	0,01	5
192	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4640	8,55	4,43	39652	20536	21886	0,03	129
		м2		4,12	0,74	19117	3446	97	--	12
193	Е0101-145-9	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	733	14,12	3,88	10349	2843	7833	0,07	53
		м2		10,24	0,78	7506	570	97	--	2
		Дорожная одежда								
194	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	4852	106,58	17,94	517141	87033	74232	0,04	202
		м2		6,41	5,09	31101	24712	133	0,02	89
		РАЗДЕЛ 16.Улица №18								
		Земляные работы								
195	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(из корыта)	1006	12,61	12,61	12688	12688	4270	--	--
		м3		--	4,38	--	4402	97	0,01	14
196	Е0101-35-5 К=80	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	1006	405,72	405,72	408154	408154	137356	--	--
		м3		--	140,76	--	141605	97	0,46	463
197	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальер	24	11,19	11,19	269	269	71	--	--
		м3		--	3,06	--	73	97	0,01	--
198	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24	37,60	37,60	902	902	239	--	--
		м3		--	10,28	--	247	97	0,01	--
199	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	559	14,01	14,01	7829	7829	2600	--	--
		м3		--	4,80	--	2680	97	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0101-130-7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	559	1,39	1,39	779	779	227	--	--
		м3		--	0,42	--	234	97	--	1
201	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	1006	12,51	12,51	12583	12583	4177	--	--
		м3		--	4,28	--	4307	97	0,01	14
202	Е0101-130-8 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см**	1006	6,36	6,36	6393	6393	1866	--	--
		м3		--	1,91	--	1924	97	0,01	6
203	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1565	24,58	12,96	38463	20278	6960	0,01	19
		м3		1,62	2,96	2535	4640	97	0,01	21
204	Е0101-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	6080	8,55	4,43	51958	26909	28679	0,03	170
		м2		4,12	0,74	25050	4516	97	--	15
205	Е0101-145-9	**Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом**	2794	14,12	3,88	39449	10838	29859	0,07	202
		м2		10,24	0,78	28611	2172	97	--	7
		Дорожная одежда								
206	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см**	6738	106,58	17,94	718157	120863	103087	0,04	280
		м2		6,41	5,09	43191	34318	133	0,02	124
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24407256	5973138			9497
			Тенге			1415537	1854328			6266
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24407256				
	Всего заработная плата -		Тенге				3269864			
	Местные материалы -		Тенге			17018582				
		Накладные расходы -	Тенге			3753330				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1877
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				563000			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1689635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29850222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17640
		Сметная заработная плата -	Тенге				3832864			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29850213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения - 4,6%		Тенге			1 373 109,80				
	ИТОГО:		Тенге			31 223 322,80				
	Дополнительные затраты при производство работ	в	чел.-ч			327 844,89				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			312 233,23				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			124 893,29				
	ИТОГО:		чел.-ч			31 988 294,21				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			31 988 294,21				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 года с к= 2,7367742		Тенге			87 544 738,29				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			1 750 894,77				
	ИТОГО:		Тенге			89 295 633,06				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					10 715 475,56				
	ИТОГО:					100 011 108,62				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999888926213279		Тенге			100 000 000,00				
	Итого к оплате		**тенге**			**100 000 000,00**				

Заказчик:

Әбдіхалық Б.Т. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____

Подрядчик:

Әбдірахман Д.Қ. _____

Инспектор авторского надзора
ТОО "АТК-Жанаозен"

Нагурнов К.Н. _____

ЗАКАЗЧИК: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №11 от 28.04.2020г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за август без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м. Баянды"	**199 250 000,00**	**88 616 071,43**							**10 633 928,57**	**99 250 000,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**88 616 071,43**							**10 633 928,57**	**99 250 000,00**
99 250 000,00 (Девяносто девять миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын										

"Заказчик"
Руководитель

Әбдіхалық Б.Т. _____

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____

"Технадзор"
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____

"Инспектор авторского надзора"
ТОО "АТК-Жанаозен"

Нагурнов К.Н. _____

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 2

К Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ФОРМА 2

Заказчик: **"Мунайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с Мангистау, здание районного акимата**

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық", БИН 030140005792, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, здание ТОО " Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №11 от 28.04.2020г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

АКТ
приемки выполненных работ
за август месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица №2								
		Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,9216	40097,59	339,59	36954	313	173	0,58	1
		т		--	140,94	--	130	133	0,58	1
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1152	613,78	15,35	707076	17685	16854	0,03	39
		м2		5,94	5,06	6843	5829	133	0,02	20
3	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1152	295,32	--	340209	--	61	--	--
		м2		0,04	--	46	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Улица №3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,9008	40097,59	339,59	76217	645	356	0,58	1
		т		--	140,94	--	268	133	0,58	1
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2376	613,78	15,35	1458345	36475	34761	0,03	80
		м2		5,94	5,06	14113	12023	133	0,02	42
6	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2376	295,32	--	701680	--	126	--	1
		м2		0,04	--	95	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Улица №4								
		Дорожная одежда								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,16	40097,59	339,59	86611	734	405	0,58	1
		т		--	140,94	--	304	133	0,58	1
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2700	613,78	15,35	1657210	41449	39501	0,03	91
		м2		5,94	5,06	16038	13662	133	0,02	48
9	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2700	295,32	--	797364	--	144	--	1
		м2		0,04	--	108	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Улица №5								
		Дорожная одежда								
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,4024	40097,59	339,59	96330	816	450	0,58	1
		т		--	140,94	--	339	133	0,58	1
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3003	613,78	15,35	1843186	46100	43934	0,03	101
		м2		5,94	5,06	17838	15195	133	0,02	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3003	295,32	--	886846	--	160	--	1
		м2		0,04	--	120	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Улица №6								
		Дорожная одежда								
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,6544	40097,59	339,59	106435	901	498	0,58	2
		т		--	140,94	--	374	133	0,58	2
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3318	613,78	15,35	2036527	50936	48542	0,03	111
		м2		5,94	5,06	19709	16789	133	0,02	59
15	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3318	295,32	--	979872	--	177	--	1
		м2		0,04	--	133	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Улица №7								
		Дорожная одежда								
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,904	40097,59	339,59	116443	986	544	0,58	2
		т		--	140,94	--	409	133	0,58	2
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3630	613,78	15,35	2228027	55726	53107	0,03	122
		м2		5,94	5,06	21562	18368	133	0,02	64
18	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3630	295,32	--	1072012	--	193	--	1
		м2		0,04	--	145	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Улица №8								
		Дорожная одежда								
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,6688	40097,59	339,59	107012	906	500	0,58	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	140,94	--	376	133	0,58	2
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		3336	613,78	15,35	2047575	51212	48806	0,03	112
			м2		5,94	5,06	19816	16880	133	0,02	59
21	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		3336	295,32	--	985188	--	177	--	1
			м2		0,04	--	133	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 8.Улица №9									
		Дорожная одежда									
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		3,3984	40097,59	339,59	136268	1154	637	0,58	2
			т		--	140,94	--	479	133	0,58	2
23	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		4248	613,78	15,35	2607344	65213	62148	0,03	143
			м2		5,94	5,06	25233	21495	133	0,02	75
24	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		4248	295,32	--	1254519	--	226	--	2
			м2		0,04	--	170	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 9.Улица №10									
		Дорожная одежда									
25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		2,8128	40097,59	339,59	112787	955	527	0,58	2
			т		--	140,94	--	396	133	0,58	2
26	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		3516	613,78	15,35	2158056	53976	51439	0,03	118
			м2		5,94	5,06	20885	17791	133	0,02	62
27	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		3516	295,32	--	1038345	--	187	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,04	--	141	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 10.Улица №11								
		Дорожная одежда								
28	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,9802571	40097,59	339,59	39306	333	184	0,58	1
		т		--	140,94	--	138	133	0,58	1
29	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1225,32142	613,78	15,35	752080	18810	17926	0,03	41
		м2		5,94	5,06	7278	6200	133	0,02	22
30	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1225,32142	295,32	--	361862	--	65	--	--
		м2		0,04	--	49	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 11.Улица №12								
		Дорожная одежда								
31	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,585696	40097,59	339,59	23485	199	110	0,58	--
		т		--	140,94	--	83	133	0,58	--
32	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	731	613,78	15,35	448674	11222	10695	0,03	25
		м2		5,94	5,06	4342	3699	133	0,02	13
33	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	731	295,32	--	215879	--	39	--	--
		м2		0,04	--	29	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			27515722	456748			1006
			Тенге			174827	151227			530
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27515722				
	Материалы -		Тенге			1025505				
	Всего заработная плата -		Тенге				326054			
	Местные материалы -		Тенге			25858642				
		Накладные расходы -	Тенге			433652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65048			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1676962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29626336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1753**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**391102**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**29626336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1753**
	Временные здания и сооружения - 4,6%		Тенге			1 362 811,47				
	ИТОГО:		Тенге			30 989 147,75				
	Дополнительные затраты при производство работ	в зимнее	чел.-ч			325 386,05				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			309 891,48				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			123 956,59				
	ИТОГО:		чел.-ч			31 748 381,87				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			31 748 381,87				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 года с		Тенге			86 888 152,40				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			1 737 763,05				
	ИТОГО:		Тенге			88 625 915,45				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					10 635 109,85				
	ИТОГО:					99 261 025,30				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом		Тенге			99 250 000,00				
	Итого к оплате		**тенге**			**99 250 000,00**				

Заказчик:

Әбдіхалық Б.Т. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____

Подрядчик:

Әбдірахман Д.Қ. _____

Инспектор авторского надзора
ТОО "АТК-Жанаозен"

Нагурнов К.Н. _____

ЗАКАЗЧИК: **"Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №11 от 28.04.2020г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за август без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м. Баянды"	234 960 000,00	31 883 928,57							3 826 071,43	35 710 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		31 883 928,57							3 826 071,43	35 710 000,00

35 710 000,00 (Тридцать пять миллионов семьсот десять тысяч) тенге 00 тиын

"Заказчик"
Руководитель
Әбдіхалық Б.Т. _____

"Технадзор"
Директор ТОО "Мұнай жолдары"
Батыров Н.А. _____

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Алтынқұрық"
Әбдірахман Д.Қ. _____

"Инспектор авторского надзора"
ТОО "АТК-Жанаозен"
Нагурнов К.Н _____

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 2
К Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
ФОРМА 2

Заказчик: **"Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ**
БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с Мангистау, здание районного акимата

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық", БИН 030140005792, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, здание ТОО " Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №11 от 28.04.2020г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

АКТ №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица №14								
		Дорожная одежда								
1	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	4,388	40097,59	339,59	175948	1490	823	0,58	3
		т		--	140,94	--	618	133	0,58	3
2	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	5485	613,78	15,35	3366591	84203	80246	0,03	184
		м2		5,94	5,06	32581	27754	133	0,02	97
3	E0127-54-1 K=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	5485	295,32	--	1619830	--	292	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,04	--	219	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Улица №15								
		Дорожная одежда								
4	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	2,8424	40097,59	339,59	113973	965	533	0,58	2
		т		--	140,94	--	401	133	0,58	2
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	3553	613,78	15,35	2180766	54544	51980	0,03	119
		м2		5,94	5,06	21105	17978	133	0,02	63
6	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	3553	295,32	--	1049272	--	189	--	1
		м2		0,04	--	142	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Улица №16								
		Дорожная одежда								
7	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	966,00315	237,13	28,03	229072	27077	18655	0,03	32
		м2		5,00	9,52	4830	9196	133	0,03	32
8	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,9776	40097,59	339,59	39199	332	183	0,58	1
		т		--	140,94	--	138	133	0,58	1
9	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1221,702	613,78	15,35	749858	18755	17874	0,03	41
		м2		5,94	5,06	7257	6182	133	0,02	22
10	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1221,702	295,32	--	360793	--	65	--	--
		м2		0,04	--	49	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9885303	187366			385
			Тенге			66183	62267			218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9885303**				
	Материалы -		Тенге			**359883**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**128450**			
	Местные материалы -		Тенге			**9271872**				
		Накладные расходы -	Тенге			**170839**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**85**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25626**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**603369**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10659511**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**689**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**154076**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10659511**				
	Временные здания и сооружения - 4,6%		Тенге			490 337,51				
	ИТОГО:		Тенге			11 149 848,52				
	Дополнительные затраты при производство работ	в зимнее	чел.-ч			117 073,41				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			111 498,49				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			44 599,39				
	ИТОГО:		чел.-ч			11 423 019,81				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			11 423 019,81				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 года с		Тенге			31 262 225,89				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			625 244,52				
	ИТОГО:		Тенге			31 887 470,43				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					3 826 496,45				
	ИТОГО:					35 713 966,88				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом		Тенге			35 710 000,00				
	Итого к оплате		**тенге**			**35 710 000,00**				

Заказчик:

Әбдіхалық Б.Т. _____

Подрядчик:

Әбдірахман Д.К. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мунай жолдары"

Батыров Н.А. _____

Инспектор авторского надзора:
ТОО "АТК-Жанаозен" ЖШС

Нагурнов К.Н. _____

ЗАКАЗЧИК: **"Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №11 от 28.04.2020г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за октябрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м. Баянды"	**315 303 326,54**	**71 735 112,98**							**8 608 213,56**	**80 343 326,54**
Удержание по Договору 5%	**24 507 538,27**	**21 881 730,60**							**2 625 807,67**	**24 507 538,27**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**290 795 788,27**	**49 853 382,39**							**5 982 405,89**	**55 835 788,27**
55 835 788,27 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят восемь) тенге 27 тиын										

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Кенжалиев Б.Ы.**

"Технадзор"
Директор ТОО "Мунай жолдары"

_____ **Батыров Н.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтынқұрық"

_____ **Әбдірахман Д.Қ.**

"Инспектор авторского надзора"
ТОО "АТК-Жанаозен"

_____ **Нагурнов К.Н.**

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 2
К Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
ФОРМА 2

Заказчик: **"Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ**
БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с Мангистау, здание районного акимата

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық", БИН 030140005792, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, здание ТОО " Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **"Строительство 15 км внутрисельской автомобильной дороги в ж.м.Баянды"**

Основание: **Доп.соглашение №11 от 28.04.2020г. к договору №68 от 25.10.2016г.**

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ж/м Баянды-2.Улица №3								
		Обочины								
1	Е0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см**	1294	106,16	20,44	137371	26452	17559	0,03	41
		м2		4,79	5,41	6198	7004	133	0,02	26
		РАЗДЕЛ 2.ж/м Баянды-2.Улица №5								
		Дорожная одежда								
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1289,96136	613,78	15,35	791754	19803	18872	0,03	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	7662	6527	133	0,02	23
3	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1289,96136	295,32	--	380951	--	69	--	--
		м2		0,04	--	52	--	133	--	--
		Обочины								
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	852	106,16	20,44	90448	17417	11561	0,03	27
		м2		4,79	5,41	4081	4612	133	0,02	17
		РАЗДЕЛ 3.ж/м Баянды-3.Улица №1								
		Дорожная одежда								
5	Е0127-21-1	Вычетается позиция: Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	10677	-106,58	-17,94	-1137988	-191519	-163351	-0,04	-444
		м2		-6,41	-5,09	-68440	-54381	133	-0,02	-196
		РАЗДЕЛ 4.ж/м Баянды-3,Улица №2								
		Обочины								
6	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	384	106,16	20,44	40766	7850	5211	0,03	12
		м2		4,79	5,41	1839	2078	133	0,02	8
7	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	81	26,20	25,02	2122	2027	624	0,01	1
		м3		1,15	6,79	93	550	97	0,02	2
8	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	129,6	23,64	23,64	3064	3064	613	--	--
		т		--	4,73	--	613	100	0,10	13
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	81	3,77	3,24	305	263	126	--	--
		м3		0,48	1,12	39	91	97	--	--
10	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	81	12,51	12,51	1013	1013	336	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	347	97	0,01	1
11	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	81	6,36	6,36	515	515	150	--	--
		м3		--	1,91	--	155	97	0,01	1
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	81	24,58	12,96	1991	1050	360	0,01	1
		м3		1,62	2,96	131	240	97	0,01	1
РАЗДЕЛ 5.ж/м Баянды-3,Улица №3										
		Обочины								
13	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	792	106,16	20,44	84079	16190	10747	0,03	25
		м2		4,79	5,41	3794	4287	133	0,02	16
14	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	159	26,20	25,02	4166	3978	1224	0,01	1
		м3		1,15	6,79	183	1079	97	0,02	4
15	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	254,4	23,64	23,64	6014	6014	1203	--	--
		т		--	4,73	--	1203	100	0,10	25
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	159	3,77	3,24	599	516	247	--	1
		м3		0,48	1,12	76	178	97	--	1
17	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	159	12,51	12,51	1989	1989	660	--	--
		м3		--	4,28	--	681	97	0,01	2
18	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	159	6,36	6,36	1010	1010	295	--	--
		м3		--	1,91	--	304	97	0,01	1
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	159	24,58	12,96	3908	2060	707	0,01	2
		м3		1,62	2,96	258	471	97	0,01	2
РАЗДЕЛ 6.ж/м Баянды-3,Улица №4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обочины								
20	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	900	106,16	20,44	95544	18398	12213	0,03	29
		м2		4,79	5,41	4311	4871	133	0,02	18
21	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	181	26,20	25,02	4743	4529	1393	0,01	1
		м3		1,15	6,79	208	1228	97	0,02	4
22	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	289,6	23,64	23,64	6846	6846	1369	--	--
		т		--	4,73	--	1369	100	0,10	29
23	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	181	3,77	3,24	682	587	281	--	1
		м3		0,48	1,12	87	203	97	--	1
24	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	181	12,51	12,51	2264	2264	752	--	--
		м3		--	4,28	--	775	97	0,01	3
25	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	181	6,36	6,36	1150	1150	336	--	--
		м3		--	1,91	--	346	97	0,01	1
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	181	24,58	12,96	4448	2345	805	0,01	2
		м3		1,62	2,96	293	537	97	0,01	2
		РАЗДЕЛ 7. ж/м Баянды-3,Улица №5								
		Обочины								
27	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1002	106,16	20,44	106373	20483	13597	0,03	32
		м2		4,79	5,41	4800	5424	133	0,02	20
28	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	194	26,20	25,02	5083	4854	1493	0,01	2
		м3		1,15	6,79	223	1316	97	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	310,4	23,64	23,64	7338	7338	1468	--	--
		т		--	4,73	--	1468	100	0,10	31
30	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	194	3,77	3,24	731	629	301	--	1
		м3		0,48	1,12	93	217	97	--	1
31	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	194	12,51	12,51	2426	2426	806	--	--
		м3		--	4,28	--	831	97	0,01	3
32	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	194	6,36	6,36	1233	1233	360	--	--
		м3		--	1,91	--	371	97	0,01	1
33	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	194	24,58	12,96	4768	2514	863	0,01	2
		м3		1,62	2,96	314	575	97	0,01	3
		РАЗДЕЛ 8.ж/м Баянды-3,Улица №6								
		Обочины								
34	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1106	106,16	20,44	117413	22609	15008	0,03	35
		м2		4,79	5,41	5298	5986	133	0,02	23
35	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	227	26,20	25,02	5948	5680	1747	0,01	2
		м3		1,15	6,79	261	1540	97	0,02	5
36	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	363,2	23,64	23,64	8586	8586	1717	--	--
		т		--	4,73	--	1717	100	0,10	36
37	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	227	3,77	3,24	855	736	352	--	1
		м3		0,48	1,12	109	254	97	--	1
38	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	227	12,51	12,51	2839	2839	943	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	972	97	0,01	3
39	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	227	6,36	6,36	1443	1443	421	--	--
		м3		--	1,91	--	434	97	0,01	1
40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	227	24,58	12,96	5579	2941	1009	0,01	3
		м3		1,62	2,96	368	673	97	0,01	3
		РАЗДЕЛ 9.ж/м Баянды-3,Улица №7								
		Обочины								
41	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1210	106,16	20,44	128454	24735	16419	0,03	38
		м2		4,79	5,41	5796	6549	133	0,02	25
42	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	251	26,20	25,02	6577	6280	1932	0,01	2
		м3		1,15	6,79	289	1703	97	0,02	6
43	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	401,6	23,64	23,64	9494	9494	1899	--	--
		т		--	4,73	--	1899	100	0,10	40
44	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	251	3,77	3,24	945	814	390	--	1
		м3		0,48	1,12	120	281	97	--	1
45	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	251	12,51	12,51	3139	3139	1042	--	--
		м3		--	4,28	--	1075	97	0,01	4
46	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	251	6,36	6,36	1595	1595	466	--	--
		м3		--	1,91	--	480	97	0,01	2
47	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	251	24,58	12,96	6169	3252	1116	0,01	3
		м3		1,62	2,96	407	744	97	0,01	3
		РАЗДЕЛ 10. ж/м Баянды-3,Улица №8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,48	40097,59	339,59	19247	163	90	0,58	--
		т		--	140,94	--	68	133	0,58	--
49	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	600	613,78	15,35	368269	9211	8778	0,03	20
		м2		5,94	5,06	3564	3036	133	0,02	11
50	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	600	295,32	--	177192	--	32	--	--
		м2		0,04	--	24	--	133	--	--
		Обочины								
51	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1312	106,16	20,44	139282	26820	17803	0,03	42
		м2		4,79	5,41	6284	7101	133	0,02	27
52	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	273	26,20	25,02	7153	6831	2102	0,01	2
		м3		1,15	6,79	314	1853	97	0,02	6
53	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	436,8	23,64	23,64	10326	10326	2065	--	--
		т		--	4,73	--	2065	100	0,10	43
54	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	273	3,77	3,24	1028	886	424	--	1
		м3		0,48	1,12	131	306	97	--	1
55	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	273	12,51	12,51	3415	3415	1134	--	--
		м3		--	4,28	--	1169	97	0,01	4
56	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	273	6,36	6,36	1735	1735	506	--	--
		м3		--	1,91	--	522	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	273	24,58	12,96	6710	3537	1214	0,01	3
		м3		1,62	2,96	442	809	97	0,01	4
РАЗДЕЛ 11.ж/м Баянды-3,Улица №9										
		Обочины								
58	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1416	106,16	20,44	150323	28946	19215	0,03	45
		м2		4,79	5,41	6783	7664	133	0,02	29
59	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	288	26,20	25,02	7546	7206	2217	0,01	2
		м3		1,15	6,79	331	1954	97	0,02	7
60	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	460,8	23,64	23,64	10893	10893	2179	--	--
		т		--	4,73	--	2179	100	0,10	46
61	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	288	3,77	3,24	1085	934	447	--	1
		м3		0,48	1,12	138	323	97	--	1
62	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	288	12,51	12,51	3602	3602	1196	--	--
		м3		--	4,28	--	1233	97	0,01	4
63	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	288	6,36	6,36	1830	1830	534	--	--
		м3		--	1,91	--	551	97	0,01	2
64	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	288	24,58	12,96	7078	3732	1281	0,01	4
		м3		1,62	2,96	467	854	97	0,01	4
РАЗДЕЛ 12.ж/м Баянды-3,Улица №10										
		Обочины								
65	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1172	106,16	20,44	124420	23958	15904	0,03	37
		м2		4,79	5,41	5614	6344	133	0,02	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	246	26,20	25,02	6446	6155	1894	0,01	2
		м3		1,15	6,79	283	1669	97	0,02	6
67	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	393,6	23,64	23,64	9305	9305	1861	--	--
		т		--	4,73	--	1861	100	0,10	39
68	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	246	3,77	3,24	926	798	382	--	1
		м3		0,48	1,12	118	276	97	--	1
69	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	246	12,51	12,51	3077	3077	1022	--	--
		м3		--	4,28	--	1053	97	0,01	3
70	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	246	6,36	6,36	1563	1563	456	--	--
		м3		--	1,91	--	470	97	0,01	2
71	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	246	24,58	12,96	6046	3187	1094	0,01	3
		м3		1,62	2,96	399	729	97	0,01	3
		РАЗДЕЛ 13. ж/м Баянды-3,Улица №11								
		Дорожная одежда								
72	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,0725429	40097,59	339,59	83104	704	388	0,58	1
		т		--	140,94	--	292	133	0,58	1
73	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2590,67858	613,78	15,35	1590110	39771	37902	0,03	87
		м2		5,94	5,06	15389	13109	133	0,02	46
74	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2590,67858	295,32	--	765079	--	138	--	1
		м2		0,04	--	104	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обочины								
75	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1272	106,16	20,44	135036	26002	17261	0,03	40
		м2		4,79	5,41	6093	6885	133	0,02	26
76	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	264	26,20	25,02	6918	6606	2032	0,01	2
		м3		1,15	6,79	304	1792	97	0,02	6
77	E010333-A1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	422,4	23,64	23,64	9986	9986	1997	--	--
		т		--	4,73	--	1997	100	0,10	42
78	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	264	3,77	3,24	994	856	410	--	1
		м3		0,48	1,12	127	296	97	--	1
79	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	264	12,51	12,51	3302	3302	1096	--	--
		м3		--	4,28	--	1130	97	0,01	4
80	E0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	264	6,36	6,36	1678	1678	490	--	--
		м3		--	1,91	--	505	97	0,01	2
81	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	264	24,58	12,96	6488	3421	1174	0,01	3
		м3		1,62	2,96	428	783	97	0,01	3
		РАЗДЕЛ 14.ж/м Баянды-3,Улица №12								
		Дорожная одежда								
82	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,996	40097,59	339,59	160230	1357	749	0,58	2
		т		--	140,94	--	563	133	0,58	2
83	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4495	613,78	15,35	2758948	69005	65762	0,03	151
		м2		5,94	5,06	26700	22745	133	0,02	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4495	295,32	--	1327463	--	239	--	2
		м2		0,04	--	180	--	133	--	--
		Обочины								
85	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1742	106,16	20,44	184931	35610	23638	0,03	55
		м2		4,79	5,41	8344	9429	133	0,02	36
86	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	365	26,20	25,02	9564	9133	2810	0,01	3
		м3		1,15	6,79	420	2477	97	0,02	8
87	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	584	23,64	23,64	13806	13806	2761	--	--
		т		--	4,73	--	2761	100	0,10	58
88	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	365	3,77	3,24	1375	1184	566	--	1
		м3		0,48	1,12	175	409	97	--	1
89	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	365	12,51	12,51	4565	4565	1516	--	--
		м3		--	4,28	--	1563	97	0,01	5
90	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	365	6,36	6,36	2320	2320	677	--	--
		м3		--	1,91	--	698	97	0,01	2
91	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	365	24,58	12,96	8971	4729	1623	0,01	4
		м3		1,62	2,96	591	1082	97	0,01	5
		РАЗДЕЛ 15.ж/м Баянды-3,Улица №14								
		Обочины								
92	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1828	106,16	20,44	194061	37368	24805	0,03	58
		м2		4,79	5,41	8756	9894	133	0,02	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	168	26,20	25,02	4402	4204	1293	0,01	1
		м3		1,15	6,79	193	1140	97	0,02	4
94	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	268,8	23,64	23,64	6354	6354	1271	--	--
		т		--	4,73	--	1271	100	0,10	27
95	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	168	3,77	3,24	633	545	261	--	1
		м3		0,48	1,12	81	188	97	--	1
96	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	168	12,51	12,51	2101	2101	698	--	--
		м3		--	4,28	--	719	97	0,01	2
97	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	168	6,36	6,36	1068	1068	312	--	--
		м3		--	1,91	--	321	97	0,01	1
98	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	168	24,58	12,96	4129	2177	747	0,01	2
		м3		1,62	2,96	272	498	97	0,01	2
		РАЗДЕЛ 16.ж/м Баянды-3,Улица №15								
		Обочины								
99	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /песчаной/ смесью толщиной 10 см	1184	106,16	20,44	125694	24204	16066	0,03	38
		м2		4,79	5,41	5671	6409	133	0,02	24
100	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера в присыпные обочины	168	26,20	25,02	4402	4204	1293	0,01	1
		м3		1,15	6,79	193	1140	97	0,02	4
101	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	268,8	23,64	23,64	6354	6354	1271	--	--
		т		--	4,73	--	1271	100	0,10	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	168	3,77	3,24	633	545	261	--	1
		м3		0,48	1,12	81	188	97	--	1
103	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	168	12,51	12,51	2101	2101	698	--	--
		м3		--	4,28	--	719	97	0,01	2
104	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	168	6,36	6,36	1068	1068	312	--	--
		м3		--	1,91	--	321	97	0,01	1
105	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	168	24,58	12,96	4129	2177	747	0,01	2
		м3		1,62	2,96	272	498	97	0,01	2
		РАЗДЕЛ 17. ж/м Баянды-3,Улица №16								
		Дорожная одежда								
106	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,8842384	40097,59	339,59	75553	640	353	0,58	1
		т		--	140,94	--	266	133	0,58	1
107	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2355,298	613,78	15,35	1445638	36157	34458	0,03	79
		м2		5,94	5,06	13990	11918	133	0,02	42
108	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2355,298	295,32	--	695567	--	125	--	1
		м2		0,04	--	94	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 18. ж/м Баянды-3,Улица №17								
		Дорожная одежда								
109	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3954	237,13	28,03	937628	110830	76358	0,03	130
		м2		5,00	9,52	19770	37642	133	0,03	133
110	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,8752	40097,59	339,59	115289	976	539	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	405	133	0,58	2
111	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3594	613,78	15,35	2205931	55173	52580	0,03	121
		м2		5,94	5,06	21348	18186	133	0,02	63
112	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3594	295,32	--	1061380	--	191	--	1
		м2		0,04	--	144	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 19. ж/м Баянды-3,Улица №18								
		Дорожная одежда								
113	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	5491	237,13	28,03	1302104	153912	106040	0,03	181
		м2		5,00	9,52	27455	52275	133	0,03	184
114	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,9944	40097,59	339,59	160166	1356	749	0,58	2
		т		--	140,94	--	563	133	0,58	2
115	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4993	613,78	15,35	3064611	76650	73048	0,03	168
		м2		5,94	5,06	29658	25265	133	0,02	88
116	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4993	295,32	--	1474533	--	266	--	2
		м2		0,04	--	200	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21995636	1021743			1174
			Тенге			190868	303578			1466
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21995636				
	Материалы -		Тенге			673524				
	Всего заработная плата -		Тенге				494446			
	Местные материалы -		Тенге			20109501				
		Накладные расходы -	Тенге			629509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1357509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23982654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2955
		Сметная заработная плата -	Тенге				588872			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23982654				
	Временные здания и сооружения - 4,6%		Тенге			1 103 202,08				
	ИТОГО:		Тенге			25 085 856,08				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее		чел.-ч			263 401,49				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			250 858,56				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			100 343,42				
	ИТОГО:		чел.-ч			25 700 459,56				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			25 700 459,56				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 года с К= 2,7367742		Тенге			70 336 354,65				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			1 406 727,09				
	ИТОГО:		Тенге			71 743 081,76				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					8 609 169,81				
	ИТОГО:					80 352 251,57				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,999888926213279		Тенге			80 343 326,54				
	Удержание по Договору 5%		Тенге			24 507 538,27				
	Итого к оплате		**тенге**			**55 835 788,27**				
	в том числе НДС		тенге			5 982 405,89				

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Кенжалиев Б.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтынқұрық"

_____ **Әбдірахман Д.Қ.**

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

_____ **Батыров Н.А.**

Инспектор авторского надзора
ТОО "АТК-Жанаозен"

_____ **Нагурнов К.Н.**