Генподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Субподрядчик: ТОО "ГорСервисПроект"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги 7 улицы в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области
Договор: №17/12-23 от 15.12.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Укрепление обочин**				
6	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/	$м^2$	130	426	55380
7	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	12,688	1 536	19489
	Раздел 4.	**Обустройство**				
8	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	35334
9	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 026	20052
10	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	6 735	13470
11	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	62 947	10072
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			153797
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					10304
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			16609
	Итого		Тенге			180711
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			8205
	Непредвиденные работы и затраты-3%					5421
	Итого в сметных ценах		Тенге			194337
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			208912
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			25069
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			233982

Генподрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____ **Шоманов А.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "ГорСервисПроект"
Директор _____ **Жусупов Б.Б.**