Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

Подрядчик : **ТОО "Redline Pro"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №1 в селе Темирлановка, Ордабасинский район, Туркестанская область**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Декабрь месяц 2024 года**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
161040024744	080140014245			400	02.12.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №1 в селе Темирлановка, Ордабасинский район, Туркестанская область	**65 528 560,29**	**65 528 560,29**	**65 528 560,29**	**34 631 651,0**	**16 937 414,0**	**0,0**	**7 020 917,17**	**65 528 560,29**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительство,
архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

_____ Омаркулов Т.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "KazNadzor S"

_____ Раушанбек А. Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Redline Pro"

_____ Қырықбаев Ғ. Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Сапа Сыры"

_____ Раушанбек А. Н.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Redline Pro"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №1 в селе Темирлановка, Ордабасинский район, Туркестанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Монтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№400** от 02.12.2024 г.

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Монтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э1000014: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-1]					
1	1	**6101-0103-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**1 907,02**	**324,0**	**617 874,0**	
2	2	**6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**58,98**	**10 178,0**	**600 298,0**	
3	3	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м^3 основания**	**136,5**	**10 509,0**	**1 434 478,0**	
4	4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**328**	**3 281,0**	**1 076 168,0**	
5	5	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1 406**	**87,0**	**122 322,0**	
6	6	**6101-0106-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1 124,8**	**86,0**	**96 733,0**	
7	7	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**1 406**	**191,0**	**268 546,0**	
8	8	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**1 406**	**571,0**	**802 826,0**	
9	9	**6301-0502-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидранты пожарные.Установка**	**шт.**	**5**	**11 248,0**	**56 240,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	244-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	5	56 193,0	280 965,0	Казахстан
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,1	27 090,0	2 709,0	
12	12	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F75,W4,ссц/	$м^3$	0,25	49 553,0	12 388,0	
13	13	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	5	5 509,0	27 545,0	
14	14	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	7 002,0	35 010,0	
15	15	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	5	3 453,0	17 265,0	
16	16	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,00115	354 405,0	408,0	
17	17	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,362	1 297 852,0	1 767 674,0	
18	18	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1 375,62	1 828,0	2 514 633,0	Казахстан
19	19	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,362	246 477,0	335 702,0	
20	20	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 362	350,0	476 700,0	
21	21	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	1 239 588,0	3 719,0	
22	22	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3,03	563,0	1 706,0	Казахстан
23	23	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	345,0	1 035,0	
24	24	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	239 101,0	717,0	
25	25	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка	задвижка или клапан	1	5 077,0	5 077,0	
26	26	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	61 616,0	61 616,0	Казахстан
27	27	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	8 401,0	16 802,0	
28	28	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	106 018,0	212 036,0	Казахстан
29	29	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,018468	3 430 876,0	63 361,0	
30	30	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3 617,0	1 447,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	31	241-508-0103 *РСНБ РК 2022*	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х100 мм	шт.	1	16 610,0	16 610,0	
32	32	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,2775	212 237,0	58 896,0	
33	33	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562,0	207 562,0	
34	34	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	5	151 884,0	759 420,0	
35	35	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	23	4 729,0	108 767,0	
36	36	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	37	4 864,0	179 968,0	
37	37	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	1	3 619,0	3 619,0	
38	38	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380,0	6 760,0	
39	39	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	14	4 480,0	62 720,0	
40	40	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	1 859,0	26 026,0	
41	41	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 178,0	4 178,0	
42	42	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 049,0	1 049,0	
43	43	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,2	9 310,0	1 862,0	Казахстан
44	44	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,8	14 727,0	11 782,0	Казахстан
45	45	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000252	831 695,0	210,0	Казахстан
46	46	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4,68	708,0	3 313,0	
47	47	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,27	44 896,0	12 122,0	
48	48	1122-1301-0108 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые диаметром 2000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрыхф	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,192	80 483,0	176 419,0	
49	49	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	43 299,0	43 299,0	Казахстан
50	50	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	32 887,0	32 887,0	Казахстан
51	51	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (и КС 20-9б)	шт.	2	32 887,0	65 774,0	Казахстан
52	52	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	41 279,0	41 279,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	53	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 153,0	4 153,0	Казахстан
54	54	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 065,0	4 065,0	Казахстан
55	55	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0203	1 145 676,0	23 257,0	Казахстан
56	56	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,5887	246,0	145,0	
57	57	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,5887	383,0	225,0	
58	58	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг люков колодцев/	$м^3$ подстилающего слоя	0,771	42 588,0	32 835,0	
59	59	1122-1301-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,925	93 954,0	650 631,0	
60	60	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	24 010,0	120 050,0	Казахстан
61	61	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	14 515,0	72 575,0	Казахстан
62	62	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	21 858,0	109 290,0	Казахстан
63	63	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	24 547,0	122 735,0	Казахстан
64	64	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4 153,0	20 765,0	Казахстан
65	65	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	4 065,0	20 325,0	Казахстан
66	66	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,1015	1 145 676,0	116 286,0	Казахстан
67	67	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,9435	246,0	724,0	
68	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,9435	383,0	1 127,0	
69	69	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг люков колодцев/	$м^3$ подстилающего слоя	3,855	42 588,0	164 177,0	
70	70	1122-1301-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,05	93 954,0	98 652,0	
71	71	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12 131,0	12 131,0	Казахстан
72	72	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	13 654,0	40 962,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	73	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10 604,0	10 604,0	Казахстан
74	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 153,0	4 153,0	Казахстан
75	75	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 065,0	4 065,0	Казахстан
76	76	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,02674	1 145 676,0	30 635,0	Казахстан
77	77	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,77546	246,0	191,0	
78	78	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,77546	383,0	297,0	
79	79	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192,0	23 192,0	Казахстан
80	80	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг люков колодцев/	$м^3$ подстилающего слоя	0,771	42 588,0	32 835,0	
81	81	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	23 192,0	162 344,0	Казахстан
82	82	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	4 480,0	26 880,0	
83	83	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	2 479,0	14 874,0	Казахстан
84	84	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,002	3 430 876,0	6 862,0	
85	85	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 975,0	1 975,0	
86	86	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	109,2	10 509,0	1 147 583,0	
87	87	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,14	27 090,0	3 793,0	
88	88	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F75,W4,ссц/	$м^3$	0,35	49 553,0	17 344,0	
89	89	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	7	5 509,0	38 563,0	
90	90	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	7 002,0	49 014,0	
91	91	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	7	3 453,0	24 171,0	
92	92	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,00161	354 405,0	571,0	
93	93	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	9 265,0	9 265,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	94	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	130 665,0	130 665,0	Казахстан
95	95	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0052	3 430 876,0	17 841,0	
96	96	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0	2 882,0	
97	97	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 975,0	1 975,0	
98	98	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	3	4 729,0	14 187,0	
99	99	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 864,0	14 592,0	
100	100	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	1	2 393,0	2 393,0	
101	101	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 415,0	2 415,0	
102	102	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка	задвижка или клапан	1	5 077,0	5 077,0	
103	103	519-101-1702 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	1 441 732,0	1 441 732,0	Казахстан
104	104	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,018	4 219 015,0	75 942,0	
105	105	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	18,18	21 752,0	395 451,0	Казахстан
106	106	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,018	2 810 535,0	50 590,0	
107	107	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	18,18	11 172,0	203 107,0	Казахстан
108	108	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7, МС-5	т стальных элементов	0,13566	1 468 558,0	199 225,0	
109	109	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	1,8	2 882,0	5 188,0	
110	110	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,8	1 406,0	2 531,0	
111	111	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2,4	2 245,0	5 388,0	
112	112	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2,4	594,0	1 426,0	
113	113	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0042	3 232 505,0	13 577,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	114	242-303-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой,радиаторный,угловой,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	12	4 729,0	56 748,0	
115	115	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	12	2 244,0	26 928,0	
116	116	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчики холодной воды класса С,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	12	4 018,0	48 216,0	Казахстан
117	117	244-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды,модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/,типа Sensus	шт.	12	27 490,0	329 880,0	
118	118	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149,0	12 894,0	
119	119	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	12	539,0	6 468,0	Казахстан
120	120	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0036	2 810 535,0	10 118,0	
121	121	241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	3,6	4 977,0	17 917,0	Казахстан
122	122	1122-1301-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,395	93 954,0	412 928,0	
123	123	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	24 010,0	72 030,0	Казахстан
124	124	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	14 515,0	43 545,0	Казахстан
125	125	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	21 858,0	131 148,0	Казахстан
126	126	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	24 547,0	73 641,0	Казахстан
127	127	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 153,0	12 459,0	Казахстан
128	128	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4 065,0	12 195,0	Казахстан
129	129	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	3	13 255,0	39 765,0	Казахстан
130	130	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,09	1 145 676,0	103 111,0	Казахстан
131	131	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,61	246,0	642,0	
132	132	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,61	383,0	1 000,0	
133	133	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные (отмостка).Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,403	42 588,0	102 339,0	
134	134	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	3	1 150,0	3 450,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	135	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м^3 из бетона кл.В7,5/.Устройство	м^3	0,162	50 021,0	8 103,0	
136	136	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,014344	980 718,0	14 067,0	
137	137	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000754	368 824,0	278,0	
138	138	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01359	349 551,0	4 750,0	
139	139	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м^2	0,415964	383,0	159,0	
140	141	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001897	954 056,0	1 810,0	Казахстан
141	142	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0066	3 430 876,0	22 644,0	
142	143	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882,0	8 646,0	
143	144	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	6	4 729,0	28 374,0	
144	145	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003,0	48 036,0	
145	146	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	8 668,0	26 004,0	
146	147	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	22 797,0	68 391,0	
147	148	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	4 480,0	26 880,0	
148	149	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 859,0	11 154,0	
149	150	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	0,6	2 882,0	1 729,0	
150	151	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,6	1 406,0	844,0	
151	152	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,8	2 245,0	1 796,0	
152	153	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,8	594,0	475,0	
153	154	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0014	3 232 505,0	4 526,0	
154	155	242-303-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой,радиаторный,угловой,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	5	4 729,0	23 645,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	156	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	5	2 244,0	11 220,0	
156	157	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчики холодной воды класса C,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	5	4 018,0	20 090,0	Казахстан
157	158	244-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды,модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/,типа Sensus	шт.	5	27 490,0	137 450,0	
158	159	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149,0	4 298,0	
159	160	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб размерами 20x16 мм	шт.	4	539,0	2 156,0	Казахстан
160	161	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0012	2 810 535,0	3 373,0	
161	162	241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x8,6 мм	м	1,2	4 977,0	5 972,0	Казахстан
162	163	1122-1301-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,465	93 954,0	137 643,0	
163	164	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	24 010,0	24 010,0	Казахстан
164	165	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	14 515,0	14 515,0	Казахстан
165	166	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21 858,0	43 716,0	Казахстан
166	167	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	24 547,0	24 547,0	Казахстан
167	168	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 153,0	4 153,0	Казахстан
168	169	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 065,0	4 065,0	Казахстан
169	170	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	13 255,0	13 255,0	Казахстан
170	171	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,03	1 145 676,0	34 370,0	Казахстан
171	172	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,87	246,0	214,0	
172	173	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,87	383,0	333,0	
173	174	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные (отмостка).Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	42 588,0	34 113,0	
174	175	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108x4,0 мм	шт.	1	1 150,0	1 150,0	
175	176	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027$м^3$ из бетона кл.В7,5/.Устройство	$м^3$	0,054	50 021,0	2 701,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	177	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,004781	980 718,0	4 689,0	
177	178	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000251	368 824,0	93,0	
178	179	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00453	349 551,0	1 583,0	
179	180	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	0,138655	383,0	53,0	
180	182	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000632	954 056,0	603,0	Казахстан
181	183	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0022	3 430 876,0	7 548,0	
182	184	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0	2 882,0	
183	185	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2	4 729,0	9 458,0	
184	186	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003,0	16 012,0	
185	187	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	8 668,0	8 668,0	
186	188	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 797,0	22 797,0	
187	189	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 480,0	8 960,0	
188	190	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859,0	3 718,0	
189	191	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	1,8	2 882,0	5 188,0	
190	192	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,8	1 406,0	2 531,0	
191	193	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2,4	2 245,0	5 388,0	
192	194	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2,4	594,0	1 426,0	
193	195	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0042	3 232 505,0	13 577,0	
194	196	242-303-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой,радиаторный,угловой,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	18	4 729,0	85 122,0	
195	197	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	18	2 244,0	40 392,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	198	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчики холодной воды класса C,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	18	4 018,0	72 324,0	Казахстан
197	199	244-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды,модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/,типа Sensus	шт.	18	27 490,0	494 820,0	
198	200	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149,0	12 894,0	
199	201	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб размерами 20x16 мм	шт.	12	539,0	6 468,0	Казахстан
200	202	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0036	2 810 535,0	10 118,0	
201	203	241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x8,6 мм	м	3,6	4 977,0	17 917,0	Казахстан
202	204	1122-1301-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,395	93 954,0	412 928,0	
203	205	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	24 010,0	72 030,0	Казахстан
204	206	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	14 515,0	43 545,0	Казахстан
205	207	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	21 858,0	131 148,0	Казахстан
206	208	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	24 547,0	73 641,0	Казахстан
207	209	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 153,0	12 459,0	Казахстан
208	210	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4 065,0	12 195,0	Казахстан
209	211	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	3	13 255,0	39 765,0	Казахстан
210	212	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,09	1 145 676,0	103 111,0	Казахстан
211	213	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,61	246,0	642,0	
212	214	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,61	383,0	1 000,0	
213	215	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные (отмостка).Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,403	42 588,0	102 339,0	
214	216	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108x4,0 мм	шт.	3	1 150,0	3 450,0	
215	217	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027$м^3$ из бетона кл.В7,5/.Устройство	$м^3$	0,162	50 021,0	8 103,0	
216	218	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,014344	980 718,0	14 067,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	219	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000754	368 824,0	278,0	
218	220	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01359	349 551,0	4 750,0	
219	221	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	0,415964	383,0	159,0	
220	223	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001897	954 056,0	1 810,0	Казахстан
221	224	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0066	3 430 876,0	22 644,0	
222	225	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882,0	8 646,0	
223	226	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	6	4 729,0	28 374,0	
224	227	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003,0	48 036,0	
225	228	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	8 668,0	26 004,0	
226	229	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	22 797,0	68 391,0	
227	230	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	4 480,0	26 880,0	
228	231	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 859,0	11 154,0	
229	232	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	44,88	407,0	18 266,0	
230	233	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,3464	5 295,0	7 129,0	
231	234	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,4	10 509,0	35 731,0	
232	235	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	41,469324	60,0	2 488,0	
233	236	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	3,4	571,0	1 941,0	
234	237	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,4	3 281,0	11 155,0	
235	238	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,034	1 226 869,0	41 714,0	
236	239	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	34,34	133,0	4 567,0	Казахстан
237	240	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	345,0	11 730,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	241	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,034	239 101,0	8 129,0	
239	242	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	2,72	10 509,0	28 584,0	
			ИТОГО по смете Э1000014: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-1]				23 196 316,0	
			Смета Э1000024: Сети электроснабжения 10/0,4кВ [2-2]					
240	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	6	25 048,0	150 288,0	
241	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	73 723,0	442 338,0	Казахстан
242	3	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	6	131 774,0	790 644,0	
243	4	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10)	т	0,040722	1 158 739,0	47 186,0	Казахстан
244	5	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 543,0	15 258,0	
245	6	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	589,0	3 534,0	
246	7	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	18	17 744,0	319 392,0	
247	8	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6	35 137,0	210 822,0	
248	9	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674,0	16 044,0	
249	10	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,12	1 092,0	131,0	Казахстан
250	11	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 048,0	25 048,0	
251	12	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	73 723,0	73 723,0	Казахстан
252	13	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	131 774,0	131 774,0	
253	14	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,01831	1 158 739,0	21 217,0	Казахстан
254	15	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL1.27/	шт.	1	2 674,0	2 674,0	
255	16	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000071	954 056,0	68,0	Казахстан
256	17	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	954 056,0	86,0	Казахстан
257	18	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2 543,0	7 629,0	
258	19	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	589,0	1 767,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	20	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	17 744,0	53 232,0	
260	21	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	1	35 137,0	35 137,0	
261	22	261-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/	шт.	3	1 480,0	4 440,0	
262	23	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	79 394,0	79 394,0	
263	24	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	73 723,0	221 169,0	Казахстан
264	25	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	3	8 160,0	24 480,0	
265	26	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	13 393,0	40 179,0	Казахстан
266	27	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	198 720,0	198 720,0	
267	28	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10)	т	0,0114	1 158 739,0	13 210,0	Казахстан
268	29	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У1,3П21)	т	0,01996	1 158 739,0	23 128,0	Казахстан
269	30	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	1 092,0	156,0	Казахстан
270	31	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0	2 674,0	
271	32	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,11	1 092,0	120,0	Казахстан
272	33	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0	12 720,0	
273	34	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12 765,0	38 295,0	Казахстан
274	35	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0	12 715,0	
275	36	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0	2 945,0	
276	37	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	17 744,0	17 744,0	
277	38	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,333333	35 137,0	11 712,0	
278	39	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0	85 770,0	
279	40	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	31 953,0	191 718,0	
280	41	252-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	6	19 714,0	118 284,0	
281	42	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 511,0	51 511,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
282	43	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	73 723,0	147 446,0	Казахстан
283	44	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73,ТМs60а/	шт.	2	13 871,0	27 742,0	
284	45	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	1	1 825,0	1 825,0	Казахстан
285	46	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351,0	4 702,0	
286	47	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У1,3П21)	т	0,00998	1 158 739,0	11 564,0	Казахстан
287	48	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,07144	1 092,0	78,0	Казахстан
288	49	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0	12 715,0	
289	50	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0	2 945,0	
290	51	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	17 744,0	70 976,0	
291	52	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,833333	35 137,0	29 281,0	
292	53	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226,0	3 678,0	
293	54	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0	42 885,0	
294	55	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	31 953,0	95 859,0	
295	56	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	54 181,0	54 181,0	
296	57	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	1	180 554,0	180 554,0	Казахстан
297	58	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0	4 903,0	Казахстан
298	59	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	1 092,0	961,0	Казахстан
299	60	252-206-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа А2А 300-2	шт.	6	4 713,0	28 278,0	
300	61	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0	22 810,0	Казахстан
301	62	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0	4 332,0	Казахстан
302	63	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370,0	55 110,0	Казахстан
303	64	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 306,0	3 306,0	Казахстан
304	65	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0	5 955,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	66	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0	1 985,0	
306	67	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП1)	т	0,00405	1 158 739,0	4 693,0	Казахстан
307	68	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 936,0	15 936,0	
308	69	252-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-6 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	3 546,0	3 546,0	
309	70	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 447,0	4 447,0	Казахстан
310	71	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	3	23 337,0	70 011,0	
311	72	252-207-1731 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 1Р+N 20кА класс D 275В /SGA1012.10/	шт.	3	17 593,0	52 779,0	
312	73	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674,0	16 044,0	
313	74	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 365,0	13 923,0	
314	75	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	270,0	1 620,0	
315	76	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 511,0	51 511,0	
316	77	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	73 723,0	147 446,0	Казахстан
317	78	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 160,0	16 320,0	
318	79	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4 708,0	9 416,0	Казахстан
319	80	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73,TMs60a/	шт.	2	13 871,0	27 742,0	
320	81	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	1	1 825,0	1 825,0	Казахстан
321	82	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351,0	4 702,0	
322	83	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У1,ЗП21)	т	0,00998	1 158 739,0	11 564,0	Казахстан
323	84	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,07144	1 092,0	78,0	Казахстан
324	85	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0	12 715,0	
325	86	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0	2 945,0	
326	87	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	17 744,0	70 976,0	
327	88	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,833333	35 137,0	29 281,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
328	89	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226,0	3 678,0	
329	90	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0	42 885,0	
330	91	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	31 953,0	95 859,0	
331	92	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	54 181,0	54 181,0	
332	93	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	1	180 554,0	180 554,0	Казахстан
333	94	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0	4 903,0	Казахстан
334	95	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	1 092,0	961,0	Казахстан
335	96	252-206-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа А2А 300-2	шт.	6	4 713,0	28 278,0	
336	97	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0	22 810,0	Казахстан
337	98	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0	4 332,0	Казахстан
338	99	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370,0	55 110,0	Казахстан
339	100	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 306,0	3 306,0	Казахстан
340	101	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0	5 955,0	
341	102	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0	1 985,0	
342	103	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП1)	т	0,00405	1 158 739,0	4 693,0	Казахстан
343	104	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 936,0	15 936,0	
344	105	252-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-6 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	3 546,0	3 546,0	
345	106	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 447,0	4 447,0	Казахстан
346	107	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	3	23 337,0	70 011,0	
347	108	252-207-1731 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 1Р+N 20кА класс D 275В /SGA1012.10/	шт.	3	17 593,0	52 779,0	
348	109	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674,0	16 044,0	
349	110	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 365,0	13 923,0	
350	111	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	270,0	1 620,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	112	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	10	1 186,0	11 860,0	
352	113	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,425	522 350,0	221 999,0	
353	114	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	480	437,0	209 760,0	Казахстан
354	115	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	770	1 230,0	947 100,0	Казахстан
355	116	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	25	234,0	5 850,0	Казахстан
356	117	247-204-1820 *РСНБ РК 2022*	Индикаторы короткого замыкания ИКЗ-3	шт.	1	5 876,0	5 876,0	
357	118	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 511,0	51 511,0	
358	119	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	73 723,0	147 446,0	Казахстан
359	120	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0	22 810,0	Казахстан
360	121	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0	4 332,0	Казахстан
361	122	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18 370,0	36 740,0	Казахстан
362	123	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 737,0	2 737,0	Казахстан
363	124	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 306,0	3 306,0	Казахстан
364	125	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0	5 955,0	
365	126	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0	1 985,0	
366	127	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм,(бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	4,5	1 255,0	5 648,0	
367	128	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	3 725,0	7 450,0	
368	129	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0	132,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
369	130	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	2	71,0	142,0	
370	131	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	343,0	1 029,0	
371	132	6401-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А.Монтаж оборудования	шт.	1	248 624,0	248 624,0	
372	133	515-201-0506 *СпрСЦ 10.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228 982,0	228 982,0	
373	134	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 374,0	8 244,0	
374	135	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,72	1 092,0	786,0	Казахстан
375	136	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 511,0	51 511,0	
376	137	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	73 723,0	147 446,0	Казахстан
377	138	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 160,0	16 320,0	
378	139	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	4 708,0	9 416,0	Казахстан
379	140	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-5,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	20 341,0	40 682,0	
380	141	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351,0	4 702,0	
381	142	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 454,0	13 454,0	Казахстан
382	143	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	12 765,0	12 765,0	Казахстан
383	144	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм,(бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	1,7	1 255,0	2 134,0	
384	145	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	7	3 725,0	26 075,0	
385	146	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	7	66,0	462,0	
386	147	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	7	71,0	497,0	
387	148	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	343,0	3 087,0	
388	149	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	665,0	1 330,0	
389	150	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	3	40 523,0	121 569,0	
390	151	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1 226,0	2 452,0	
391	152	261-404-0214 *РСНБ РК 2022*	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	376,0	376,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
392	153	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	51 511,0	103 022,0	
393	154	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	44 669,0	178 676,0	Казахстан
394	155	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	8 160,0	32 640,0	
395	156	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	4 708,0	18 832,0	Казахстан
396	157	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 765,0	51 060,0	Казахстан
397	158	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	7 163,0	14 326,0	
398	159	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	5 893,0	11 786,0	
399	160	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 476,0	10 952,0	
400	161	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	270,0	1 080,0	
401	162	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	1 365,0	8 190,0	
402	163	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	8 238,0	16 476,0	
403	164	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3 381,0	27 048,0	
404	165	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 381,0	6 762,0	
405	166	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3 867,0	7 734,0	
406	167	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1	1 099,0	1 099,0	Казахстан
407	168	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	479,0	958,0	
408	169	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 824,0	3 648,0	Казахстан
409	170	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	39 112,0	78 224,0	Казахстан
410	171	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	25	25 048,0	626 200,0	
411	172	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	25	44 669,0	1 116 725,0	Казахстан
412	173	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	25	5 476,0	136 900,0	
413	174	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	25	7 145,0	178 625,0	
414	175	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	25	3 381,0	84 525,0	
415	176	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	25	3 867,0	96 675,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416	177	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	12,5	1 099,0	13 738,0	Казахстан
417	178	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	50	270,0	13 500,0	
418	179	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	65	1 365,0	88 725,0	
419	180	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	75	2 320,0	174 000,0	
420	181	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	50	3 381,0	169 050,0	
421	182	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 511,0	51 511,0	
422	183	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	44 669,0	89 338,0	Казахстан
423	184	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 160,0	16 320,0	
424	185	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	4 708,0	9 416,0	Казахстан
425	186	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 163,0	7 163,0	
426	187	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 893,0	5 893,0	
427	188	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476,0	5 476,0	
428	189	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270,0	540,0	
429	190	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 365,0	4 095,0	
430	191	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	8 238,0	8 238,0	
431	192	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 381,0	13 524,0	
432	193	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 381,0	3 381,0	
433	194	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 867,0	3 867,0	
434	195	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 099,0	550,0	Казахстан
435	196	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	479,0	479,0	
436	197	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 824,0	1 824,0	Казахстан
437	198	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	51 511,0	103 022,0	
438	199	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	8 160,0	32 640,0	
439	200	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	4 708,0	18 832,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	201	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 765,0	51 060,0	Казахстан
441	202	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	7 163,0	14 326,0	
442	203	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	5 893,0	11 786,0	
443	204	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 476,0	10 952,0	
444	205	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	270,0	1 080,0	
445	206	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	1 365,0	8 190,0	
446	207	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	8 238,0	16 476,0	
447	208	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3 381,0	27 048,0	
448	209	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 381,0	6 762,0	
449	210	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3 867,0	7 734,0	
450	211	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1	1 099,0	1 099,0	Казахстан
451	212	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	479,0	958,0	
452	213	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 824,0	3 648,0	Казахстан
453	214	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	39 112,0	78 224,0	Казахстан
454	215	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15 371,0	15 371,0	
455	216	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 827,0	15 827,0	
456	217	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание,однофазного	шт.	1	2 168,0	2 168,0	
457	218	247-301-0120 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
458	219	1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022*	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1	124 275,0	124 275,0	
459	220	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM	шт.	1	10 390 310,0	10 390 310,0	Казахстан
460	221	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	11 373,0	22 746,0	
461	222	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	37 957,0	30 214,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
462	223	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	106 413,0	106 413,0	
463	224	515-102-0412 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 274 080,0	2 274 080,0	Казахстан
464	225	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 161,0	1 783 161,0	Казахстан
465	226	1308-0103-1607 *РСНБ РК 2022*	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	14 390,0	14 390,0	
466	227	515-301-2006 *РСНБ РК 2022*	Устройство компенсации реактивной мощности,конденсаторная установка.УКРМ-60кВАр,60кВАр (2 ступени),1200х1000х250мм,металлический,выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт,регулятор Varko-106a - 1шт,косинусный конденсатор КПС-30кВАр - 2шт,контактор КМЭК 30квар - 2шт,трансформатор тока - 1шт	шт.	1	458 041,0	458 041,0	Казахстан
467	228	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	6	15 371,0	92 226,0	
468	229	6401-0201-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	18	22 094,0	397 692,0	
469	230	243-903-7202 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-16/25	шт.	16	15 737,0	251 792,0	
470	231	243-903-7203 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-70/120	шт.	2	17 555,0	35 110,0	
471	232	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	120	1 186,0	142 320,0	
472	233	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	10	6 818,0	68 180,0	
473	234	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3	1 962,0	5 886,0	
			ИТОГО по смете Э1000024: Сети электроснабжения 10/0,4кВ [2-2]				28 372 749,0	
			Итого по суммарной смете				51 569 065,0	
			В том числе:					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**16 937 414,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,9%)			34631651*6,9/100	2 389 583,92	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			34631651+16937414+0+2389583,92	**53 958 648,92**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			37021234,92*5/100	1 851 061,75	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			53958648,92*5/100	2 697 932,45	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**58 507 643,12**	
			НДС (12%)			58507643,12*12/100	7 020 917,17	
			Итого с НДС			58507643,12+7020917,17	**65 528 560,29**	

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Redline Pro"

БИН 080140014245

Директор _____ **Қырықбаев Е. Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО ""KazNadzor S" БИН 230540041765

_____ **Мин В. М.**

Принял: (Заказчик)

ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»

БИН 161040024744

Руководитель _____ **Омаркулов Т.А.**

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Сапа сыры" БИН 180440013111

_____ **Әліпбек Ө. Н.**