Форма-2

Заказчик: ТОО "Асан М Компаний"
Подрядчик: ТОО "МС Строй Групп"
Наименование объекта: Строительство административного здания КГУ "Баканаское лесное хозяйство", в с.Баканас, Балхашского района, Алматинской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	135,606	205,97	194,88	27931	26426	--	5885	36521
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	49,18	1505	6668		2705	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,194	2056,82	--	8626	--	--	6211	16024
		НР - 72%; СП - 8%			2056,82	--	8626	--		1187	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,94	163,62	76,47	6862	3207	--	3723	11433
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	3655	1516		847	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	112,68	35,44	35,44	3993	3993	--	1076	5475
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,27	--	1495		406	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,52	894,24	--	11196	--	--	8061	20797
		НР - 72%; СП - 8%			894,24	--	11196	--		1541	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	112,68	163,62	76,47	18437	8616	--	10003	30716
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	9821	4073		2275	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,56	3258,41	159,57	18117	887	11236	6200	26262
		НР - 99%; СП - 8%			1078,14	48,20	5994	268		1945	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы									
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0695	302388,57	74749,25	21016	5195	58	17104	41170
		НР - 99%; СП - 8%			226803,00	21790,64	15763	1514		3050	
9	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,195	107,00	--	7511	--	7511	--	8112
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
10	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001=ГИЛЬЗЫ	м	0,6	10646,00	--	6388	--	6388	--	6899
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
11	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001=ГИЛЬЗЫ	м	0,4	13434,00	--	5374	--	5374	--	5803
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
12	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	977,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
13	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	СПУСКНОЙ КРАН Д20ММ	шт.	1	5274,00	--	5274	--	5274	--	5696
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=ТРОЙНИК С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ	т фасонных частей	0,046	1390063,39	515599,11	63943	23718	16549	30481	101978
		НР - 99%; СП - 8%			514704,20	154628,69	23676	7113		7554	
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0009	1049024,39	515599,11	944	464	17	596	1664
		НР - 99%; СП - 8%			514704,20	154628,69	463	139		123	
16	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	568,00	--	568	--	568	--	613
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
17	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство=УПОР	м3	0,09	19616,12	1168,08	1765	105	1152	485	2431
		НР - 91%; СП - 8%			5649,70	275,64	508	25		180	
19	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7696,83	4236,81	7697	4237	316	4485	13156
		НР - 99%; СП - 8%			3143,64	1386,61	3144	1387		975	
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0695	61472,56	--	4272	--	145	4086	9027
		НР - 99%; СП - 8%			59379,50	--	4127	--		669	
21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	1	2836,33	183,25	2836	183	555	2157	5393
		НР - 99%; СП - 8%			2098,46	80,65	2098	81		399	
22	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	42371,00	--	42371	--	42371	--	45761
		СП - 8%			--	--	--	--		3390	
23	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт.	1	899,32	--	899	--	103	859	1899
		НР - 108%; СП - 8%			795,57	--	796	--		141	
24	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	110756,00	--	1108	--	1108	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
25	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1120,14	71,28	3360	214	183	2933	6797
		НР - 99%; СП - 8%			987,60	--	2963	--		503	
26	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2785,00	--	8355	--	8355	--	9023
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
27	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	2	2785,00	--	5570	--	5570	--	6016
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
		Водопроводные колодцы Д-1500мм-(2шт)									
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	20819,90	9324,37	63292	28346	2679	43623	115468

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			10614,28	3880,19	32267	11796		8553	
29	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	22383,00	--	44766	--	44766	--	48347
		СП - 8%			--	--	--	--		3581	
30	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	18857,00	--	37714	--	37714	--	40731
		СП - 8%			--	--	--	--		3017	
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	15100,00	--	60400	--	60400	--	65232
		СП - 8%			--	--	--	--		4832	
32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1740,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
33	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2917,00	--	5834	--	5834	--	6301
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
34	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	8721,00	--	17442	--	17442	--	18837
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83=С-2	т	0,03416	544370,00	--	18596	--	18596	--	20083
		СП - 8%			--	--	--	--		1488	
36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	914,53	1,05	906	1	124	626	1654
		НР - 80%; СП - 8%			788,77	0,53	781	1		123	
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	17204,16	8,16	27561	13	21350	5826	36058
		НР - 94%; СП - 8%			3868,62	--	6198	--		2671	
38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МС-3,5,7	т стальных элементов	0,06864	717806,61	7051,33	49270	484	44437	5247	58879
		НР - 118%; СП - 8%			63366,80	1418,31	4349	97		4361	
39	2301-0501-1521 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	15668,00	--	109676	--	109676	--	118450
		СП - 8%			--	--	--	--		8774	
40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100/25/ мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	1324,25	7,56	9270	53	1082	8070	18727
		НР - 99%; СП - 8%			1162,19	2,34	8135	16		1387	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				734891	106143	482683	167737	974838
							146067	36189	--	72210	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				505498				
	Материалы		Тенге				99986				
	Всего заработная плата		Тенге					182256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1108				
	Местные материалы		Тенге				152194				
		Накладные расходы	Тенге				167739				
		Сметная прибыль	Тенге				53859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				727095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					182256			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18596				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18596				
		Сметная прибыль	Тенге				1488				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20083				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				210798				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210798				
		Сметная прибыль	Тенге				16864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				227662				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				974840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					182256			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
		Земляные работы									
41	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	87,106	205,97	194,88	17941	16975	--	3780	23459
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	49,18	967	4283		1738	
42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,694	2056,82	--	5541	--	--	3990	10293
		НР - 72%; СП - 8%			2056,82	--	5541	--		762	
43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,94	163,62	76,47	4408	2060	--	2392	7344
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	2348	974		544	
44	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,68	35,44	35,44	2399	2399	--	646	3289
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,27	--	898		244	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,52	894,24	--	6725	--	--	4842	12492
		НР - 72%; СП - 8%			894,24	--	6725	--		925	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	67,68	163,62	76,47	11074	5175	--	6008	18449
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	5899	2446		1367	
47	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,32	3258,41	159,57	14076	689	8729	4817	20405
		НР - 99%; СП - 8%			1078,14	48,20	4658	208		1511	
		Трубопроводы									
48	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,053	477443,40	151527,52	25305	8031	413	19060	47913
		НР - 99%; СП - 8%			318136,00	45113,16	16861	2391		3549	
49	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	53,53	1437,00	--	76923	--	76923	--	83076
		СП - 8%			--	--	--	--		6154	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=1000мм									
50	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,62	31042,01	10868,00	50288	17606	4238	35207	92334
		НР - 99%; СП - 8%			17558,15	4393,93	28444	7118		6840	
51	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,08	10981,00	--	11859	--	11859	--	12808
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
52	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	3	10735,00	--	32205	--	32205	--	34781
		СП - 8%			--	--	--	--		2576	
53	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3	7820,00	--	23460	--	23460	--	25337
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
54	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10147,00	--	30441	--	30441	--	32876
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	1740,00	--	5220	--	5220	--	5638
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
56	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,168	22630,28	2199,60	3802	370	2337	1095	5289
		НР - 93%; СП - 8%			6515,25	495,72	1095	83		392	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	8721,00	--	26163	--	26163	--	28256
		СП - 8%			--	--	--	--		2093	
58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0198	544370,00	--	10779	--	10779	--	11641
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
59	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,5742	914,53	1,05	525	1	71	363	959
		НР - 80%; СП - 8%			788,77	0,53	453	--		71	
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	17204,16	8,16	41342	20	32026	8739	54087
		НР - 94%; СП - 8%			3868,62	--	9296	--		4006	
61	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80=ФУТЛЯР	м	1,2	10125,00	--	12150	--	12150	--	13122
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МС-3,5,7	т стальных элементов	0,10296	717806,61	7051,33	73905	726	66655	7871	88318
		НР - 118%; СП - 8%			63366,80	1418,31	6524	146		6542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				486530	54051	343669	98810	632166
							88810	18548	--	46827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				360516				
	Материалы		Тенге				114470				
	Всего заработная плата		Тенге					107359			
	Местные материалы		Тенге				103185				
		Накладные расходы	Тенге				98809				
		Сметная прибыль	Тенге				36746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				496071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					107359			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10779				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10779				
		Сметная прибыль	Тенге				862				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11641				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				115236				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115236				
		Сметная прибыль	Тенге				9219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				124454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				632166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					107359			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1607004**

		Всего прямые затраты					**1 607 004**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2%					46 603				
		Итого:					1 653 607				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					22 324				
		Итого:					1 675 931				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					33 519				
		Итого:					1 709 449				
		Итого в теущих ценах 2020г К=1,049901					1 794 753				
		Понижающий коэффициент К=0,85					1 525 540				
		НДС-12%					183 065				
		Всего к оплате					1 708 605				

Заказчик:
Директор ТОО "Асан М Компаний"

_____ **Макулов Ж.**

Подрядчик:
Исп.директор ТОО ТОО "МС Строй Групп"

_____ **Байгабылова М.О.**