Саулет жане [illegible] министрлігі Басқармасы
нысан: сетті
директор базасына енгізілді
№ 1037 11.10.18
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 234

**Объектіні пайдалануға қабылдау Актісі**
**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«27» 08 2018 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик **ТОО «Алматинские тепловые сети», 050026, г.Алматы, ул.Байзакова 221** ;

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии от 2018г., **ТОО «Зи-дан», директор Бисенов Дидар Закиржанович г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 2018г., **ТОО "Raivmbek & company", директор Анарбеков Б.Н. эксперта-технадзора Сматлаева Е.М. KZ86VJE000016982 от 22.04.2016г.,**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 2018г., **ТОО "Магистраль-2010" Карагандинская область, г.Темиртау, Привокзальная, 1а Руководитель Сартбаев Сейтхан Рустембекович,**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған /произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция участка тепловых сетей по ул.Карасай батыра и ул.Чайковского, Алмалинского района г.Алматы** ;

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекен жайы бойынша/по адресу **г.Алматы, по ул.Карасай батыра и ул.Чайковского, в Алмалинском районе.** ;

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектісінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешім (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей)

существующих зданий **от «14.04.2016 года № 2/138 Постановление Акимата г.Алматы** ;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б) қызметті немесе белгілі бір іс-кимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы, талон № KZ77REA00094737 от 22.05.2018 года, № KZ24REA00077649 16.11.2017 года** ;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **ТОО "Магистраль-2010", номер проекта 345-16-ТС , Заключение РГП Госэкспертиза №ТЭ-0027/17 от 29.05.2017г.,**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й) **ТОО «Bay Shatyr Group», дата 31.05.2017., №П-21**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы /начало работ **ноябрь 2017 года:**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **август 2018 года ;**

айы, жылы/месяц, год

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша, ай /по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5 (четыре);**;

нақты, ай/ фактически, месяц: **4 (четыре);**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа /Мощность, производительность и так далее | Өлшем бірлігі /Единица измерения | Жоба бойынша /По проекту | | Нақты /Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/ общая (с учетом ранее принятых) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі /в том числе пускового комплекса или очереди | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі /в том числе пускового комплекса или очереди |
| Тепловые сети | °С | 132-70 | | 132-70 | |

Жылу желісі мынадай көрсеткіштері бар/Теплотрасса имеет следующие показатели:

| Көрсеткіштер /Показатели | Жоба бойынша /По проекту | | Нақты/Фактически | |
|---|---|---|---|---|
| | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность, м.п. | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность, м.п. |
| Всего, протяженность теплотрассы – 629,2м, в том числе: | Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ, с ОДК<br>Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК<br>Ст 159х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК | **629,2 м** | Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ, с ОДК<br>Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК<br>Ст 159х6-1-ППУ-ПЭ, с ОДК | **629,2м** |

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Теплосеть канальная в сборных железобетонных лотках, непроходных. Общая протяженность 629,2 м.п.;**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынактан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған /На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сырткы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Барлығы/всего **204,41** млн.тенге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ **185433313,86** тенге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар/оборудования, инструмента и инвентаря **7,78** млн.тенге;

8. Пайдалануға кабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **204,41** млн.тенге, соның ішінде/в том числе:

құрылыс-монтаж жұмыстары/стоимость строительно-монтажных работ **185433313,86** тенге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7,78 млн.тенге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **Реконструкция участка тепловых сетей по ул.Карасай батыра и ул.Чайковского, Алмалинского района г.Алматы** пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ/принять в эксплуатацию.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик : **генеральный директор Бейсенбаев К.И.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **директор Анарбеков Б. Н.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

**Эксперт: Сматлаева Е.М KZ86VJE000016982 от 22.04.2016г.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Руководитель Сартбаев С.Р.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

**Главный инженер проекта Садыров А.А.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Мердігер (Бас мердігер)
/Подрядчик (генеральный подрядчик) **директор Бисенов Д.З.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы/фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 1

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция участка магистральных тепловых сетей по улице Карасай Батыра Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети**

( наименование)

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 08.06.2018 | 01.06.2018 | 30.06.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | 3 | 11-070601-0101 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 120,000 | 6952,30 | 834277 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2197,80* | *263736* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *514,99* | *61798* |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | |
| 2 | 9 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 1250,000 | 208,22 | 260273 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *44,04* | *55053* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,42* | *19279* |
| 3 | 10 | 11-010105-0802 РСНБ РК 2015 | Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой) | м3 | 102,300 | 1021,72 | 104522 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 2

| Номер по порядку | Номер позиция по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *322,85* | *33027* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *75,68* | *7742* |
| 4 | 11 | 11-010205-0207 РСНБ РК 2015 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | м3 | 40,000 | 4274,33 | 170973 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1568,12* | *62725* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *316,62* | *12665* |
| 5 | 12 | 11-010102-0313 РСНБ РК 2015 | Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 40,000 | 170,49 | 6819 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *36,05* | *1442* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,63* | *505* |
| 6 | 13 | 41-010101-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 2200,300 | 1107,60 | 2437043 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40,39* | *88874* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82,04* | *180522* |
| 7 | 14 | 11-010102-0601 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 1 группы грунтов | м3 | 1200,300 | 19,74 | 23699 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,50* | *5407* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,46* | *1755* |
| 8 | 16 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 350,400 | 1572,47 | 550995 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *57,34* | *20094* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,48* | *40814* |
| | | | **Раздел: Монтажные работы** | | | | |
| 9 | 40 | 23-010402-0110 РСНБ РК 2015 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 602,000 | 19662,76 | 11836980 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *717,06* | *431668* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1456,50* | *876813* |
| 10 | 42 | 23-010402-0113 РСНБ РК 2015 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 250,000 | 48478,56 | 12119648 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 3

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр нормы и код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1767,91* | *441976* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3591,00* | *897751* |
| 11 | 66 | 23-020201-1390 РСНБ РК 2015 | Тройник параллельный Ст 820-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2,000 | 207483,28 | 414967 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7566,46* | *15133* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15369,13* | *30738* |
| 12 | 68 | 23-020201-3184 РСНБ РК 2015 | Тройниковое ответвление Ст 820-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4,000 | 216846,26 | 867385 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7907,90* | *31632* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16062,69* | *64251* |
| 13 | 69 | 23-020201-4039 РСНБ РК 2015 | Переход Ст 820-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2,000 | 136343,92 | 272688 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4972,16* | *9944* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10099,55* | *20199* |
| 14 | 72 | 23-020201-5213 РСНБ РК 2015 | Опора скользящая 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 24,000 | 25732,66 | 617584 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *938,41* | *22522* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1906,12* | *45747* |
| 15 | 76 | 23-020201-4913 РСНБ РК 2015 | Неподвижная опора Ст 820-1300х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 16,000 | 326301,10 | 5220818 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11899,48* | *190392* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24170,45* | *386727* |
| 16 | 83 | 23-020201-0113 РСНБ РК 2015 | Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 20,000 | 201353,83 | 4027077 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7342,93* | *146859* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14915,10* | *298302* |
| 17 | 208 | 21-040304-0104 РСНБ РК 2015 | Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм СТ РК 937-92 | шт. | 10,000 | 16676,00 | 166760 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *608,14* | *6081* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1235,26* | *12353* |
| 18 | 209 | 21-040303-0135 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 40,200 | 81045,88 | 3258044 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2955,56* | *118814* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6003,40* | *241337* |
| 19 | 213 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 1,500 | 48826,08 | 73239 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1780,58* | *2671* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3616,75* | *5425* |
| 20 | 217 | 21-040303-0135 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 25,200 | 81045,88 | 2042356 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2955,56* | *74480* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6003,40* | *151286* |
| 21 | 219 | 21-040302-0230 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 5,400 | 60465,82 | 326515 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2205,05* | *11907* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4478,95* | *24186* |
| 22 | 224 | 21-040303-0135 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 26,200 | 81045,88 | 2123402 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2955,56* | *77436* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6003,40* | *157289* |
| 23 | 226 | 21-040302-0230 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 7,400 | 60465,82 | 447447 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2205,05* | *16317* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4478,95* | *33144* |
| 24 | 231 | 21-040303-0135 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 25,200 | 81045,88 | 2042356 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2955,56* | *74480* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6003,40* | *151286* |
| 25 | 233 | 21-040302-0230 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 7,400 | 60465,82 | 447447 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2205,05* | *16317* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4478,95* | *33144* |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) 5

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | 237 | 21-040303-0135 РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 7,800 | 81045,88 | 632158 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2955,56* | *23053* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6003,40* | *46827* |
| | | | ИТОГО: | | | | 51325463 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 2242040 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 3801886 |
| | | | Итого с временными | | 0,154074 % | 79079,00 | 51404542 |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 6168545,00 | 57573087 |

**Заказчик:**

**ТОО"Алматинские тепловые сети"**

**гл.инженер** _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

**зам. гл. инженера** _____ **Ильичев.В.П**

**нач.ОКС** _____ **Атамкулов.Р.Б.**

**нач.ВЭР** _____ **Меренков А.Г**

**тех.надзор ТОО "Rajymbek & company"** _____ **Анарбеков Б.Н**

Аскеров Р.Н

**Подрядчик:**

**Руководитель ТОО "Зи-ДАН"** _____ **Бисенов Д.З.**

Сматаева Е.М.