Счет-фактура № 00000000032 от 9 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 09.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-46-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0027Р от 29.09.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-46-17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Карасай батыра и ул.Чайковского, Алмалинского района г.Алматы	работа	1	29 278 364,29	29 278 364,29	12%	3 513 403,71	32 791 768,00		
Всего по счету:					**29 278 364,29**		**3 513 403,71**	**32 791 768,00**		

Руководитель: Бисенов Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование	СП	Подпись
Качество	ОК	
Объем поставки		
Код бюджета	7-74 Чсенбекқызы	16.03.007 ф70
Регистрация		

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060640007336**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 83130739** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140006454**

Договор (контракт) Договор №17Д0027Р от 29.09.2017г. №17Д0027Р от 29 сентября 2017 года

Номер документа	Дата составления
00000000032	**09.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Карасай батыра и ул.Чайковского, Алмалинского района г.Алматы			работа	1,00	32 791 768,00	32 791 768,00
				Итого	1	x	32 791 768,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000032 от 09.08.2018 г.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бисенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2018

М.П.

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик - ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подрядчик - ТОО "Зи-Дан"
Наименование стротельства и его адрес - Реконструкция тепловых сетей по улице Карасай батыра Алмалинского района г. Алматы

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	
		№060640007336/ 170127/00 от 29.09.2017 г.						

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	с НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей по улице Карасай батыра Алмалинского района г Алматы	**90 364 855**	**29 278 364**							**3 513 404**	**32 791 768**

Заказчик:

Зам ген. директора ТОО "АлТС" _____ **Кунуспеков А.А**

Подрядчик:

Директор ТОО"Зи-Дан" _____ **Бисенов.Д.З**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция участка магистральных тепловых сетей по улице Карасай Батыра Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	2	12-160101-1507 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	300,000	1296,12	388837
			Накладные расходы			*435,92*	*130775*
			Сметная прибыль			*96,01*	*28803*
2	8	12-160101-2405 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж	задвижка	2,000	10425,78	20852
			Накладные расходы			*3031,25*	*6062*
			Сметная прибыль			*772,28*	*1545*
			Раздел: Земляные работы				
3	9	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2084,940	208,22	434122
			Накладные расходы			*44,04*	*91825*
			Сметная прибыль			*15,42*	*32157*
4	10	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	м3	281,020	1021,72	287123
			Накладные расходы			*322,85*	*90726*
			Сметная прибыль			*75,68*	*21268*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	11	11-010205-0207 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	74,990	4274,33	320532
			Накладные расходы			*1568,12*	*117593*
			Сметная прибыль			*316,62*	*23743*
6	12	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	74,990	170,49	12785
			Накладные расходы			*36,05*	*2704*
			Сметная прибыль			*12,63*	*947*
7	13	41-010101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3932,930	1107,60	4356096
			Накладные расходы			*40,39*	*158857*
			Сметная прибыль			*82,04*	*322674*
8	14	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	2632,970	19,74	51985
			Накладные расходы			*4,50*	*11860*
			Сметная прибыль			*1,46*	*3851*
9	15	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	26,420	453,37	11978
			Накладные расходы			*80,11*	*2117*
			Сметная прибыль			*33,58*	*887*
10	16	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1755,020	1572,47	2759724
			Накладные расходы			*57,34*	*100641*
			Сметная прибыль			*116,48*	*204424*
11	17	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	м3	1754,273	170,49	299081
			Накладные расходы			*36,05*	*63245*
			Сметная прибыль			*12,63*	*22154*
12	18	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	3692,640	28,36	104716
			Накладные расходы			*5,86*	*21627*
			Сметная прибыль			*2,10*	*7757*
13	19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3692,643	228,49	843717
			Накладные расходы			*73,12*	*270018*
			Сметная прибыль			*16,92*	*62498*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	20	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	114,200	1285,08	146757
			Накладные расходы			*471,46*	*53841*
			Сметная прибыль			*95,19*	*10871*
15	21	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	396,390	228,49	90570
			Накладные расходы			*73,12*	*28985*
			Сметная прибыль			*16,92*	*6709*
			Раздел: Монтажные работы				
16	22	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,018	1240559,56	21710
			Накладные расходы			*389566,99*	*6817*
			Сметная прибыль			*91893,30*	*1608*
17	23	23-010201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,100	518,12	5233
			Накладные расходы			*18,89*	*191*
			Сметная прибыль			*38,38*	*388*
18	24	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,575	895,84	6786
			Накладные расходы			*32,67*	*247*
			Сметная прибыль			*66,36*	*503*
19	25	11-240101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,030	1256826,10	37705
			Накладные расходы			*394178,28*	*11825*
			Сметная прибыль			*93098,23*	*2793*
20	26	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,300	1242,75	37655
			Накладные расходы			*45,32*	*1373*
			Сметная прибыль			*92,06*	*2789*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	27	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,009	1290690,29	10971
			Накладные расходы			*404266,34*	*3436*
			Сметная прибыль			*95606,69*	*813*
22	28	23-010201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,500	1675,11	14238
			Накладные расходы			*61,09*	*519*
			Сметная прибыль			*124,08*	*1055*
23	29	11-240101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,015	1456318,49	21845
			Накладные расходы			*453551,35*	*6803*
			Сметная прибыль			*107875,44*	*1618*
24	30	23-010201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,000	2424,59	36369
			Накладные расходы			*88,42*	*1326*
			Сметная прибыль			*179,60*	*2694*
25	31	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,012	2089068,44	25069
			Накладные расходы			*637938,23*	*7655*
			Сметная прибыль			*154745,81*	*1857*
26	32	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,000	3858,46	46302
			Накладные расходы			*140,71*	*1689*
			Сметная прибыль			*285,81*	*3430*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	33	11-240101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,010	2279366,79	21654
			Накладные расходы			*691397,56*	*6568*
			Сметная прибыль			*168841,98*	*1604*
28	34	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	6330,01	60135
			Накладные расходы			*230,84*	*2193*
			Сметная прибыль			*468,89*	*4454*
29	35	11-240101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,04, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33; к расходу электродов - 1,04	км трубопровода	0,004	3866974,53	15468
			Накладные расходы			*1142363,14*	*4569*
			Сметная прибыль			*286442,56*	*1146*
30	36	23-010201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	20348,74	81395
			Накладные расходы			*742,07*	*2968*
			Сметная прибыль			*1507,31*	*6029*
31	39	11-240101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,576	2279366,79	1312915
			Накладные расходы			*691397,56*	*398245*
			Сметная прибыль			*168841,98*	*97253*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	41	11-240101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,04, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33; к расходу электродов - 1,04	км трубопровода	0,315	3866974,53	1218097
	42		*Накладные расходы*			*1142363,14*	*359844*
			Сметная прибыль			*286442,56*	*90229*
33	42	23-010402-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	87,560	48478,56	4244783
			Накладные расходы			*1767,91*	*154798*
			Сметная прибыль			*3591,00*	*314428*
34	43	23-040902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	9680,68	19361
			Накладные расходы			*353,03*	*706*
			Сметная прибыль			*717,09*	*1434*
35	49	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4,000	9372,60	37490
			Накладные расходы			*2729,24*	*10917*
			Сметная прибыль			*694,27*	*2777*
36	54	11-240106-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	6,000	10224,23	61345
			Накладные расходы			*2978,27*	*17870*
			Сметная прибыль			*757,35*	*4544*
37	57	11-240106-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2,000	16194,59	32389
			Накладные расходы			*4842,85*	*9686*
			Сметная прибыль			*1199,60*	*2399*
38	60	11-240106-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	4,000	23360,18	93441
			Накладные расходы			*6971,72*	*27887*
			Сметная прибыль			*1730,38*	*6922*
39	61	23-040902-7112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	377234,93	1508940
			Накладные расходы			*13756,92*	*55028*
			Сметная прибыль			*27943,33*	*111773*
40	62	23-020103-0813 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	19846,15	158769

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*723,75*	*5790*
			Сметная прибыль			*1470,09*	*11761*
41	63	11-240106-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 400 мм. Установка	комплект	2,000	56314,43	112629
			Накладные расходы			*16765,36*	*33531*
			Сметная прибыль			*4171,44*	*8343*
42	64	51-010902-0303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3889609,68	7779219
			Накладные расходы			*141845,45*	*283691*
			Сметная прибыль			*288119,24*	*576238*
43	73	23-020201-5205 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,000	3433,32	27467
			Накладные расходы			*125,21*	*1002*
			Сметная прибыль			*254,32*	*2035*
44	77	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001	272343,15	253
			Накладные расходы			*9931,75*	*9*
			Сметная прибыль			*20173,57*	*19*
45	80	23-020201-5813 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12,000	165645,81	1987750
			Накладные расходы			*6040,74*	*72489*
			Сметная прибыль			*12270,06*	*147241*
46	84	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	300,05	900
			Накладные расходы			*10,94*	*33*
			Сметная прибыль			*22,23*	*67*
47	85	23-020101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	775,79	3103
			Накладные расходы			*28,29*	*113*
			Сметная прибыль			*57,47*	*230*
48	86	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	973,92	2922
			Накладные расходы			*35,52*	*107*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*72,14*	*216*
49	87	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,000	1745,10	13961
			Накладные расходы			*63,64*	*509*
			Сметная прибыль			*129,27*	*1034*
50	88	23-020101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10,000	2933,95	29340
			Накладные расходы			*106,99*	*1070*
			Сметная прибыль			*217,33*	*2173*
51	89	23-020101-0712 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	1055,72	2111
			Накладные расходы			*38,50*	*77*
			Сметная прибыль			*78,20*	*156*
52	90	23-020101-0719 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 40 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	1332,71	2665
			Накладные расходы			*48,60*	*97*
			Сметная прибыль			*98,72*	*197*
53	91	23-020101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	4005,17	8010
			Накладные расходы			*146,06*	*292*
			Сметная прибыль			*296,68*	*593*
54	92	23-020101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4,000	4005,17	16021
			Накладные расходы			*146,06*	*584*
			Сметная прибыль			*296,68*	*1187*
			ИТОГО:				**29245290**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2643433**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**2166318**
			Итого с временными		**0,154074 %**	**33074,00**	**29278364**
			Итого с НДС		**12 %**	**3513404,00**	**32791768**

Заказчик: **ТОО"Алматинские тепловые сети"**

Подрядчик: **ТОО "Зи-ДАН"**

Технический директор _____ **Абенов.Р.М.**

Директор _____ **Бисенов Д.З.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

Начальник ЗЭР _____ **Меренков А.Г**

Технический надзор ТОО "Raiymbek & company" _____ **Анарбеков Б.Н**