инв: 8200902728

Счет-фактура № 00000000044 от 19 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0027Р от 29.09.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Карасай батыра и ул.Чайковского, Алмалинского района г.Алматы	работа	1	51 912 846,30	51 912 846,30	12%	6 229 541,56	58 142 387,86		
Всего по счету:					**51 912 846,30**		**6 229 541,56**	**58 142 387,86**		

Руководитель: Бисенов Д. З.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование	СП	Подпись
Качество	ОКС	Оталыкулов
Объем поставки		
Счета	Чеибекова П74	16.03.007 9770
Регистрация	ОКС	Малиева

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060640007336

Заказчик **ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021140006454

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 83130739**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17Д0027Р от 29.09.2017г. №17Д0027Р от 29 сентября 2017 года

Номер документа	Дата составления
00000000044	19.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Карасай батыра и ул.Чайковского, Алмалинского района г.Алматы			работа	1,00	58 142 387,86	58 142 387,86
				Итого	1	x	58 142 387,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000044 от 19.09.2018 г.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бисенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2018

М.П.

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик - ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подрядчик - ТОО "Зи-Дан"
Наименование стротельства и его адрес - Реконструкция тепловых сетей по улице Карасай батыра Алмалинского района г. Алматы

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	
		№060640007336/170127/00 от 29.09.2017						

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	с НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей по улице Карасай батыра Алмалинского района г. Алматы	148 507 243	51 912 846							6 229 541,54	58 142 387,86

Заказчик:

Финансовый директор ТОО "АлТС"_____ Кунуспеков А.А

Подрядчик:

Директор ТОО"Зи-Дан"_____ Бисенов.Д.З

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция участка магистральных тепловых сетей по улице Карасай Батыра Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	224,020	6952,30	1557455
			Накладные расходы			*2197,80*	*492352*
			Сметная прибыль			*514,99*	*115367*
2	16	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,400	1572,47	629
			Накладные расходы			*57,34*	*23*
			Сметная прибыль			*116,48*	*47*
3	95	23-020101-0656 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	35670,02	71340
			Накладные расходы			*1300,81*	*2602*
			Сметная прибыль			*2642,22*	*5284*
4	96	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	33,000	78,81	2601

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,43*	*377*
			Сметная прибыль			*5,84*	*193*
5	97	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	1,750	183614,38	321325
			Накладные расходы			*61377,95*	*107411*
			Сметная прибыль			*13601,07*	*23802*
6	98	21-110102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	1,750	10944,87	19154
			Накладные расходы			*399,13*	*698*
			Сметная прибыль			*810,73*	*1419*
7	99	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,500	89398,86	1296283
			Накладные расходы			*3451,19*	*50042*
			Сметная прибыль			*6622,14*	*96021*
			Раздел: СОДК				
8	100	11-240108-0206 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	35,000	27483,18	961911
			Накладные расходы			*9173,12*	*321059*
			Сметная прибыль			*2035,79*	*71253*
9	101	11-240108-0207 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	128,000	35637,78	4561636
			Накладные расходы			*11700,59*	*1497676*
			Сметная прибыль			*2639,84*	*337899*
10	102	11-240108-0219 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	75,000	57312,54	4298441
			Накладные расходы			*18218,45*	*1366384*
			Сметная прибыль			*4245,37*	*318403*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	103	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	163,000	2737,43	446201
			Накладные расходы			*99,83*	*16272*
			Сметная прибыль			*202,77*	*33052*
12	104	23-021104-2207 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 400 мм	шт.	75,000	4871,19	365339
			Накладные расходы			*177,64*	*13323*
			Сметная прибыль			*360,83*	*27062*
13	105	23-021104-3202 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода полибутеновая диаметром 250 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	4,000	14816,41	59266
			Накладные расходы			*540,32*	*2161*
			Сметная прибыль			*1097,51*	*4390*
14	106	23-021104-3203 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода полибутеновая диаметром 315 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	12,000	18200,62	218407
			Накладные расходы			*663,74*	*7965*
			Сметная прибыль			*1348,19*	*16178*
15	107	ПРАЙС	Манжета стенового ввода диаметром СВ-560 для д426х7	шт	6,000	12546,76	75281
			Накладные расходы			*457,55*	*2745*
			Сметная прибыль			*929,39*	*5576*
16	108	ПРАЙС	Ковер надземный для установки терминала	шт	5,000	23424,67	117123
			Накладные расходы			*854,25*	*4271*
			Сметная прибыль			*1735,16*	*8676*
17	109	ПРАЙС	Терминал КТ-15Ш	шт	4,000	19064,58	76258
			Накладные расходы			*695,24*	*2781*
			Сметная прибыль			*1412,19*	*5649*
18	110	ПРАЙС	Терминал КТ-15	шт	1,000	11034,01	11034
			Накладные расходы			*402,39*	*402*
			Сметная прибыль			*817,33*	*817*
19	111	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,140	219882,77	30784
			Накладные расходы			*87904,37*	*11537*
			Сметная прибыль			*16287,61*	*2280*
20	112	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	140,000	28,75	4025
			Накладные расходы			*1,05*	*147*
			Сметная прибыль			*2,13*	*298*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	113	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140,000	315,00	44099
			Накладные расходы			*71,05*	*9947*
			Сметная прибыль			*23,33*	*3267*
22	114	23-060135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3X1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,140	214209,81	29989
			Накладные расходы			*7811,76*	*1094*
			Сметная прибыль			*15867,39*	*2221*
23	115	21-060405-0601 РСНБ РК 2015	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств	т	0,704	429099,33	301856
			Накладные расходы			*15648,30*	*11008*
			Сметная прибыль			*31785,14*	*22360*
24	116	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,290	27002,06	34833
			Накладные расходы			*5263,76*	*6790*
			Сметная прибыль			*2000,15*	*2580*
25	117	ПРАЙС	Сигнальная лента	м	1290,000	42,16	54387
			Накладные расходы			*1,54*	*1983*
			Сметная прибыль			*3,12*	*4029*
26	118	23-061702-1201 РСНБ РК 2015	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-1,5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,740	2047,93	5611
			Накладные расходы			*74,68*	*205*
			Сметная прибыль			*151,70*	*416*
27	119	ПРАЙС	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля ввода	шт	24,000	3116,87	74805
			Накладные расходы			*113,67*	*2728*
			Сметная прибыль			*230,88*	*5541*
			Раздел: Прочие работы				
28	120	13-121001-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	6,000	15893,61	95362
			Накладные расходы			*4553,33*	*27320*
			Сметная прибыль			*1177,30*	*7064*
29	121	13-121001-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2,000	18199,01	36398
			Накладные расходы			*5206,41*	*10413*
			Сметная прибыль			*1348,08*	*2696*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	123	13-121001-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2,000	47418,82	94838
			Накладные расходы			*13560,20*	*27120*
			Сметная прибыль			*3512,51*	*7025*
31	124	13-121001-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 426 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2,000	76171,04	152342
			Накладные расходы			*21707,30*	*43415*
			Сметная прибыль			*5642,30*	*11285*
32	125	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	274,000	1180,38	323423
			Накладные расходы			*437,98*	*120008*
			Сметная прибыль			*87,44*	*23957*
33	126	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	243,000	3734,78	907551
			Накладные расходы			*1206,83*	*293259*
			Сметная прибыль			*276,65*	*67226*
34	127	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж	м3 лотка	5,400	8739,43	47193
			Накладные расходы			*2538,66*	*13709*
			Сметная прибыль			*647,36*	*3496*
35	128	11-240201-0103 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный диаметром 100 мм в здания. Устройство	газовый ввод	2,000	53261,25	106523
			Накладные расходы			*9493,07*	*18986*
			Сметная прибыль			*3945,28*	*7891*
36	129	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	30,000	4866,51	145995
			Накладные расходы			*1026,89*	*30807*
			Сметная прибыль			*360,48*	*10814*
37	130	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,000	1883,00	15064
			Накладные расходы			*690,81*	*5527*
			Сметная прибыль			*139,48*	*1116*
38	131	21-010201-0102 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,000	2282,50	18260
			Накладные расходы			*83,24*	*666*
			Сметная прибыль			*169,07*	*1353*
39	132	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	7,200	2017,03	14523

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***607,07***	***4371***
			Сметная прибыль			***149,41***	***1076***
40	**133**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**7,200**	**48826,08**	**351548**
			Накладные расходы			***1780,58***	***12820***
			Сметная прибыль			***3616,75***	***26041***
41	**134**	**11-221501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**24,000**	**4866,51**	**116796**
			Накладные расходы			***1026,89***	***24645***
			Сметная прибыль			***360,48***	***8652***
42	**135**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**5,600**	**20201,32**	**113127**
			Накладные расходы			***2107,79***	***11804***
			Сметная прибыль			***1496,39***	***8380***
43	**136**	**11-070404-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**0,960**	**6449,11**	**6191**
			Накладные расходы			***1319,12***	***1266***
			Сметная прибыль			***477,71***	***459***
44	**137**	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,960**	**49194,38**	**47227**
			Накладные расходы			***1794,01***	***1722***
			Сметная прибыль			***3644,03***	***3498***
45	**138**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**24,640**	**17234,88**	**424667**
			Накладные расходы			***1262,75***	***31114***
			Сметная прибыль			***1276,66***	***31457***
46	**144**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**250,000**	**2069,11**	**517278**
			Накладные расходы			***459,83***	***114958***
			Сметная прибыль			***153,27***	***38317***
47	**145**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**11,250**	**35619,59**	**400720**
			Накладные расходы			***1298,97***	***14613***
			Сметная прибыль			***2638,49***	***29683***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	139	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2922,000	1255,11	3667439
			Накладные расходы			*80,01*	*233786*
			Сметная прибыль			*92,97*	*271662*
49	140	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2922,000	274,23	801288
			Накладные расходы			*10,11*	*29546*
			Сметная прибыль			*20,31*	*59355*
50	141	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1383,000	1179,71	1631538
			Накладные расходы			*77,26*	*106849*
			Сметная прибыль			*87,39*	*120855*
51	142	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1383,000	510,68	706265
			Накладные расходы			*18,85*	*26064*
			Сметная прибыль			*37,83*	*52316*
52	143	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1383,000	795,19	1099753
			Накладные расходы			*74,85*	*103520*
			Сметная прибыль			*58,90*	*81463*
53	146	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	36,000	695,15	25025
			Накладные расходы			*72,27*	*2602*
			Сметная прибыль			*51,49*	*1854*
54	147	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	36,000	1234,74	44451
			Накладные расходы			*131,49*	*4734*
			Сметная прибыль			*91,46*	*3293*
55	148	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	36,000	197,04	7094
			Накладные расходы			*21,04*	*757*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***14,60***	***525***
56	**149**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**24,000**	**2063,52**	**49525**
			Накладные расходы			***459,63***	***11031***
			Сметная прибыль			***152,85***	***3668***
57	**150**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,500**	**35619,59**	**17810**
			Накладные расходы			***1298,97***	***649***
			Сметная прибыль			***2638,49***	***1319***
			Раздел: Строительные работы				
58	**156**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,240**	**983,12**	**236**
			Накладные расходы			***146,10***	***35***
			Сметная прибыль			***72,82***	***17***
59	**157**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,400**	**3780,70**	**9074**
			Накладные расходы			***639,99***	***1536***
			Сметная прибыль			***280,05***	***672***
60	**158**	**11-070601-0203 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**21,600**	**31514,59**	**680715**
			Накладные расходы			***5982,44***	***129221***
			Сметная прибыль			***2334,41***	***50423***
61	**159**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,051**	**172798,73**	**8778**
			Накладные расходы			***6301,59***	***320***
			Сметная прибыль			***12799,91***	***650***
62	**160**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,045**	**172798,73**	**7776**
			Накладные расходы			***6301,59***	***284***
			Сметная прибыль			***12799,91***	***576***
63	**161**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,230**	**167044,43**	**205465**
			Накладные расходы			***6091,74***	***7493***
			Сметная прибыль			***12373,66***	***15220***
64	**162**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**136,800**	**983,12**	**134491**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***146,10***	***19986***
			Сметная прибыль			***72,82***	***9962***
65	**163**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,600**	**3780,70**	**6049**
			Накладные расходы			***639,99***	***1024***
			Сметная прибыль			***280,05***	***448***
66	**164**	**11-070601-0203 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**17,600**	**31514,59**	**554657**
			Накладные расходы			***5982,44***	***105291***
			Сметная прибыль			***2334,41***	***41086***
67	**165**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,050**	**172798,73**	**8626**
			Накладные расходы			***6301,59***	***315***
			Сметная прибыль			***12799,91***	***639***
68	**166**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,068**	**172798,73**	**11723**
			Накладные расходы			***6301,59***	***427***
			Сметная прибыль			***12799,91***	***868***
69	**167**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,095**	**167044,43**	**182974**
			Накладные расходы			***6091,74***	***6673***
			Сметная прибыль			***12373,66***	***13554***
70	**168**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**118,400**	**983,12**	**116402**
			Накладные расходы			***146,10***	***17298***
			Сметная прибыль			***72,82***	***8622***
71	**169**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,300**	**18199,81**	**41860**
			Накладные расходы			***1297,93***	***2985***
			Сметная прибыль			***1348,13***	***3101***
72	**170**	**11-070601-0202 РСНБ РК 2015**	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**20,440**	**18634,46**	**380888**
			Накладные расходы			***5466,22***	***111730***
			Сметная прибыль			***1380,33***	***28214***
73	**171**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**20,000**	**14684,23**	**293685**
			Накладные расходы			***535,50***	***10710***
			Сметная прибыль			***1087,72***	***21754***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	172	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	172798,73	2955
			Накладные расходы			*6301,59*	*108*
			Сметная прибыль			*12799,91*	*219*
75	173	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	172798,73	2419
			Накладные расходы			*6301,59*	*88*
			Сметная прибыль			*12799,91*	*179*
76	174	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,919	167044,43	153464
			Накладные расходы			*6091,74*	*5596*
			Сметная прибыль			*12373,66*	*11368*
77	175	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,309	175416,99	54239
			Накладные расходы			*6397,07*	*1978*
			Сметная прибыль			*12993,85*	*4018*
78	176	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	168165,60	4793
			Накладные расходы			*6132,63*	*175*
			Сметная прибыль			*12456,71*	*355*
79	177	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034	268313,48	9015
			Накладные расходы			*37198,33*	*1250*
			Сметная прибыль			*19875,07*	*668*
80	178	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,040	82744,85	3323
			Накладные расходы			*29013,42*	*1165*
			Сметная прибыль			*6129,25*	*246*
81	179	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,040	152840,24	6138
			Накладные расходы			*5573,74*	*224*
			Сметная прибыль			*11321,50*	*455*
82	180	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,216	86358,08	18653
			Накладные расходы			*24565,15*	*5306*
			Сметная прибыль			*6396,89*	*1382*
83	181	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,216	381269,42	82354
			Накладные расходы			*13904,05*	*3003*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***28242,18***	***6100***
84	182	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	18046,39	72186
			Накладные расходы			***658,11***	***2632***
			Сметная прибыль			***1336,77***	***5347***
85	183	21-040302-0501 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	49402,03	197608
			Накладные расходы			***1801,58***	***7206***
			Сметная прибыль			***3659,41***	***14638***
86	184	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	10,142	481,45	4883
			Накладные расходы			***32,46***	***329***
			Сметная прибыль			***35,66***	***362***
87	185	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,500	18199,81	27300
			Накладные расходы			***1297,93***	***1947***
			Сметная прибыль			***1348,13***	***2022***
88	186	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	15,490	18634,46	288648
			Накладные расходы			***5466,22***	***84672***
			Сметная прибыль			***1380,33***	***21381***
89	187	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,900	14684,23	189427
			Накладные расходы			***535,50***	***6908***
			Сметная прибыль			***1087,72***	***14032***
90	188	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	172798,73	3079
			Накладные расходы			***6301,59***	***112***
			Сметная прибыль			***12799,91***	***228***
91	189	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	172798,73	1742
			Накладные расходы			***6301,59***	***64***
			Сметная прибыль			***12799,91***	***129***
92	190	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,371	167044,43	61987
			Накладные расходы			***6091,74***	***2261***
			Сметная прибыль			***12373,66***	***4592***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	191	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,504	175416,99	88354
			Накладные расходы			*6397,07*	*3222*
			Сметная прибыль			*12993,85*	*6545*
94	192	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,069	26857,58	1865
			Накладные расходы			*8528,83*	*592*
			Сметная прибыль			*1989,45*	*138*
95	193	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,008	268313,48	2254
			Накладные расходы			*37198,33*	*312*
			Сметная прибыль			*19875,07*	*167*
96	194	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,010	82744,85	831
			Накладные расходы			*29013,42*	*291*
			Сметная прибыль			*6129,25*	*62*
97	195	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,010	152840,24	1535
			Накладные расходы			*5573,74*	*56*
			Сметная прибыль			*11321,50*	*114*
98	196	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,216	86358,08	18653
			Накладные расходы			*24565,15*	*5306*
			Сметная прибыль			*6396,89*	*1382*
99	197	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,216	381269,42	82354
			Накладные расходы			*13904,05*	*3003*
			Сметная прибыль			*28242,18*	*6100*
100	198	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	18046,39	72186
			Накладные расходы			*658,11*	*2632*
			Сметная прибыль			*1336,77*	*5347*
101	199	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,000	3428,00	13712
			Накладные расходы			*125,01*	*500*
			Сметная прибыль			*253,93*	*1016*
102	200	21-040302-0501 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	49402,03	197608

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1801,58***	***7206***
			Сметная прибыль			***3659,41***	***14638***
103	**201**	**21-040304-0107 РСНБ РК 2015**	**Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,000**	**80871,61**	**80872**
			Накладные расходы			***2949,21***	***2949***
			Сметная прибыль			***5990,49***	***5990***
104	**202**	**21-040302-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,440**	**48484,38**	**69818**
			Накладные расходы			***1768,12***	***2546***
			Сметная прибыль			***3591,44***	***5172***
105	**203**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002**	**172798,73**	**264**
			Накладные расходы			***6301,59***	***10***
			Сметная прибыль			***12799,91***	***20***
106	**204**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012**	**167044,43**	**2070**
			Накладные расходы			***6091,74***	***75***
			Сметная прибыль			***12373,66***	***153***
107	**205**	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	**м2**	**8,205**	**481,45**	**3950**
			Накладные расходы			***32,46***	***266***
			Сметная прибыль			***35,66***	***293***
108	**206**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**34,633**	**3780,70**	**130938**
			Накладные расходы			***639,99***	***22165***
			Сметная прибыль			***280,05***	***9699***
109	**207**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**112,400**	**11552,71**	**1298525**
			Накладные расходы			***2851,64***	***320524***
			Сметная прибыль			***855,76***	***96187***
110	**209**	**21-040303-0135 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**63,000**	**81045,88**	**5105891**
			Накладные расходы			***2955,56***	***186201***
			Сметная прибыль			***6003,40***	***378214***
111	**210**	**21-040303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,300**	**72236,65**	**310618**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2634,31***	***11328***
			Сметная прибыль			***5350,86***	***23009***
112	**211**	**21-040302-0230 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,320**	**60465,82**	**79815**
			Накладные расходы			***2205,05***	***2911***
			Сметная прибыль			***4478,95***	***5912***
113	**212**	**21-040302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,480**	**64207,24**	**95027**
			Накладные расходы			***2341,50***	***3465***
			Сметная прибыль			***4756,09***	***7039***
114	**213**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1,650**	**48826,08**	**80563**
			Накладные расходы			***1780,58***	***2938***
			Сметная прибыль			***3616,75***	***5968***
115	**214**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**92,980**	**3780,70**	**351530**
			Накладные расходы			***639,99***	***59506***
			Сметная прибыль			***280,05***	***26039***
116	**215**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**68,200**	**11552,71**	**787895**
			Накладные расходы			***2851,64***	***194482***
			Сметная прибыль			***855,76***	***58363***
117	**216**	**21-040304-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,000**	**14156,72**	**56627**
			Накладные расходы			***516,26***	***2065***
			Сметная прибыль			***1048,65***	***4195***
118	**217**	**21-040303-0135 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**21,000**	**81045,88**	**1701964**
			Накладные расходы			***2955,56***	***62067***
			Сметная прибыль			***6003,40***	***126071***
119	**218**	**21-040303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,620**	**72236,65**	**117023**
			Накладные расходы			***2634,31***	***4268***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***5350,86***	***8668***
120	**219**	**21-040302-0230 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**10,000**	**60465,82**	**604658**
			Накладные расходы			***2205,05***	***22051***
			Сметная прибыль			***4478,95***	***44789***
121	**220**	**21-040302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,990**	**64207,24**	**63565**
			Накладные расходы			***2341,50***	***2318***
			Сметная прибыль			***4756,09***	***4709***
122	**221**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**3,430**	**48826,08**	**167473**
			Накладные расходы			***1780,58***	***6107***
			Сметная прибыль			***3616,75***	***12405***
123	**222**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**67,810**	**11552,71**	**783390**
			Накладные расходы			***2851,64***	***193370***
			Сметная прибыль			***855,76***	***58029***
124	**223**	**21-040304-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,000**	**14156,72**	**56627**
			Накладные расходы			***516,26***	***2065***
			Сметная прибыль			***1048,65***	***4195***
125	**224**	**21-040303-0135 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**20,000**	**81045,88**	**1620918**
			Накладные расходы			***2955,56***	***59111***
			Сметная прибыль			***6003,40***	***120068***
126	**225**	**21-040303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,080**	**72236,65**	**78016**
			Накладные расходы			***2634,31***	***2845***
			Сметная прибыль			***5350,86***	***5779***
127	**226**	**21-040302-0230 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**8,000**	**60465,82**	**483727**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2205,05***	***17640***
			Сметная прибыль			***4478,95***	***35832***
128	**227**	**21-040302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,210**	**64207,24**	**77691**
			Накладные расходы			***2341,50***	***2833***
			Сметная прибыль			***4756,09***	***5755***
129	**228**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**3,360**	**48826,08**	**164056**
			Накладные расходы			***1780,58***	***5983***
			Сметная прибыль			***3616,75***	***12152***
130	**229**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**68,020**	**11552,71**	**785816**
			Накладные расходы			***2851,64***	***193968***
			Сметная прибыль			***855,76***	***58209***
131	**230**	**21-040304-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,000**	**14156,72**	**56627**
			Накладные расходы			***516,26***	***2065***
			Сметная прибыль			***1048,65***	***4195***
132	**231**	**21-040303-0135 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**21,000**	**81045,88**	**1701964**
			Накладные расходы			***2955,56***	***62067***
			Сметная прибыль			***6003,40***	***126071***
133	**232**	**21-040303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,260**	**72236,65**	**91018**
			Накладные расходы			***2634,31***	***3319***
			Сметная прибыль			***5350,86***	***6742***
134	**233**	**21-040302-0230 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**8,000**	**60465,82**	**483727**
			Накладные расходы			***2205,05***	***17640***
			Сметная прибыль			***4478,95***	***35832***
135	**234**	**21-040302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,100**	**64207,24**	**70628**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2341,50***	***2576***
			Сметная прибыль			***4756,09***	***5232***
136	**235**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**3,500**	**48826,08**	**170891**
			Накладные расходы			***1780,58***	***6232***
			Сметная прибыль			***3616,75***	***12659***
137	**236**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**26,505**	**11552,71**	**306205**
			Накладные расходы			***2851,64***	***75583***
			Сметная прибыль			***855,76***	***22682***
138	**237**	**21-040303-0135 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**8,040**	**81045,88**	**651609**
			Накладные расходы			***2955,56***	***23763***
			Сметная прибыль			***6003,40***	***48267***
139	**238**	**21-040303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,720**	**72236,65**	**52010**
			Накладные расходы			***2634,31***	***1897***
			Сметная прибыль			***5350,86***	***3853***
140	**239**	**21-040302-0230 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**5,280**	**60465,82**	**319260**
			Накладные расходы			***2205,05***	***11643***
			Сметная прибыль			***4478,95***	***23649***
141	**240**	**21-040302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,440**	**64207,24**	**28251**
			Накладные расходы			***2341,50***	***1030***
			Сметная прибыль			***4756,09***	***2093***
142	**241**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1,260**	**48826,08**	**61521**
			Накладные расходы			***1780,58***	***2244***
			Сметная прибыль			***3616,75***	***4557***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	254	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,980	18199,81	145235
			Накладные расходы			*1297,93*	*10358*
			Сметная прибыль			*1348,13*	*10758*
144	255	11-061001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	28,580	27027,94	772459
			Накладные расходы			*3866,66*	*110509*
			Сметная прибыль			*2002,07*	*57219*
145	256	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,964	177777,44	171321
			Накладные расходы			*6483,15*	*6248*
			Сметная прибыль			*13168,70*	*12690*
146	257	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	172798,73	8923
			Накладные расходы			*6301,59*	*325*
			Сметная прибыль			*12799,91*	*661*
147	258	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,618	268313,48	165818
			Накладные расходы			*37198,33*	*22989*
			Сметная прибыль			*19875,07*	*12283*
148	259	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,000	983,12	49156
			Накладные расходы			*146,10*	*7305*
			Сметная прибыль			*72,82*	*3641*
149	272	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,275	228,49	291
			Накладные расходы			*73,12*	*93*
			Сметная прибыль			*16,92*	*22*
150	273	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,251	3780,70	950
			Накладные расходы			*639,99*	*161*
			Сметная прибыль			*280,05*	*70*
151	274	11-061001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,000	27064,24	27064
			Накладные расходы			*3867,98*	*3868*
			Сметная прибыль			*2004,76*	*2005*
152	275	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,008	211215,63	1584

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***7702,57***	***58***
			Сметная прибыль			***15645,60***	***117***
			ИТОГО:				**51832985**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7589065,86**
			Сметная прибыль				**3839117**
			Итого с временными		**0,154074 %**	**79861,15**	**51912846,15**
			Итого с НДС		**12 %**	**6229541,54**	**58142387,86**

Заказчик:
ТОО"Алматинские тепловые сети"

технический директор _____ **Абенов.Р.М**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЭЭР _____ **Меренков А.Г**

Директор ТОО "Raiymbek & company" _____ **Анарбеков Б.Н**

Сматлаева Е.М.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**