Генподрядчик: ТОО"Vek-Stroy-Com"
Субподрядчик: ТОО"EMAAR-Group"
Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации Строительство электроснабжения и устройство трансформатора по ул.Уалиханова, ул.Болашак с.Рыскул, электроснабжения ул.Мылтыкбаева,

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО . СМЕТА 7-1-1									
		ГП1									
		Ограждение									
21	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения металлические. Устройство**	м	21,2	1178,92	30,77	24993	652	12927	12663	40669
		НР - 108%; СП - 8%			538,39	14,67	11414	311		3012	
22	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	23,2	2635,00	--	61132	--	61132	--	66023
		СП - 8%			--	--	--	--		4891	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0204	221225,00	--	4513	--	4513	--	4874
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
24	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	33,5	1165,00	--	39028	--	39028	--	42150
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
		Калитка									
25	1110-0113-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах**	м2 калиток	2	2342,45	80,73	4685	161	3391	1073	6219
		НР - 90%; СП - 8%			566,46	29,66	1133	59		461	
26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0226	251727,00	--	5689	--	5689	--	6144
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
27	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарныеиз проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	2	1165,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
28	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхностиметаллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13,3153	87,56	2,33	1166	31	576	388	1679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	559	3		124	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,3153	86,99	1,65	1158	22	809	228	1497
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	327	3		111	
		Асфальтобетонное покрытие									
31	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	2,25	26,53	26,53	60	60	--	17	83
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,64	--	24		6	
32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,5625	1188,24	1052,44	668	592	1	218	958
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	75	127		71	
33	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,5625	1097,00	--	617	--	617	--	666
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
34	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,25	1161,00	96,94	2612	218	2299	173	3008
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	95	65		223	
35	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2,25	510,00	0,08	1147	--	1146	1	1240
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	1	--		92	
36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,25	1322,01	96,94	2975	218	2662	173	3399
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	95	65		252	
37	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4,3	1353,73	30,44	5821	131	2599	3392	9950
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	3091	49		737	
38	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,1849	39517,00	--	7307	--	7307	--	7891
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		Асфальтобетонное покрытие за пределами участка									
39	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	9,5	26,53	26,53	252	252	--	73	351
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,64	--	101		26	
40	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,375	1188,24	1052,44	2822	2500	4	922	4044
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	318	536		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,375	1097,00	--	2605	--	2605	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
42	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9,5	1161,00	96,94	11029	921	9708	729	12699
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	400	275		941	
43	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	9,5	510,00	0,08	4845	1	4840	5	5238
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	4	--		388	
44	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9,5	1322,01	96,94	12559	921	11238	729	14351
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	400	275		1063	
45	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	9,5	1353,73	30,44	12860	289	5741	7494	21982
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	6830	109		1628	
46	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,4085	39517,00	--	16143	--	16143	--	17434
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
		ГП2									
		Ограждение									
47	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Устройство	м	21,2	1178,92	30,77	24993	652	12927	12663	40669
		НР - 108%; СП - 8%			538,39	14,67	11414	311		3012	
48	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	23,2	2635,00	--	61132	--	61132	--	66023
		СП - 8%			--	--	--	--		4891	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	221225,00	--	4513	--	4513	--	4874
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
50	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,5	1165,00	--	39028	--	39028	--	42150
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
		Калитка									
51	1110-0113-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах	м2 калиток	2	2342,45	80,73	4685	161	3391	1073	6219
		НР - 90%; СП - 8%			566,46	29,66	1133	59		461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0226	251727,00	--	5689	--	5689	--	6144
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
53	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарныеиз проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1165,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
54	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,3153	87,56	2,33	1166	31	576	388	1679
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	559	3		124	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,3153	86,99	1,65	1158	22	809	228	1497
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	327	3		111	
		Асфальтобетонное покрытие									
57	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	2,25	26,53	26,53	60	60	--	17	83
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,64	--	24		6	
58	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,5625	1188,24	1052,44	668	592	1	218	958
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	75	127		71	
59	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,5625	1097,00	--	617	--	617	--	666
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
60	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,25	1161,00	96,94	2612	218	2299	173	3008
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	95	65		223	
61	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2,25	510,00	0,08	1147	--	1146	1	1240
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	1	--		92	
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,25	1322,01	96,94	2975	218	2662	173	3399
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	95	65		252	
63	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4,3	1353,73	30,44	5821	131	2599	3392	9950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	3091	49		737	
64	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,1849	39517,00	--	7307	--	7307	--	7891
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		Асфальтобетонное покрытие за пределами участка									
65	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	9	26,53	26,53	239	239	--	69	332
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,64	--	96		25	
66	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,25	1188,24	1052,44	2674	2368	5	873	3831
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	301	508		284	
67	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,25	1097,00	--	2468	--	2468	--	2666
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
68	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9	1161,00	96,94	10449	872	9198	690	12031
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	379	260		891	
69	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	9	510,00	0,08	4590	1	4585	4	4962
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	4	--		368	
70	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9	1322,01	96,94	11898	872	10647	690	13596
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	379	260		1007	
71	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	9,5	1353,73	30,44	12860	289	5741	7494	21982
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	6830	109		1628	
72	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,4085	39517,00	--	16143	--	16143	--	17434
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
		ГП3									
		Ограждение									
73	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Устройство	м	21,2	1178,92	30,77	24993	652	12927	12663	40669
		НР - 108%; СП - 8%			538,39	14,67	11414	311		3012	
74	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	23,2	2635,00	--	61132	--	61132	--	66023
		СП - 8%			--	--	--	--		4891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	221225,00	--	4513	--	4513	--	4874
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
76	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,5	1165,00	--	39028	--	39028	--	42150
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
		Калитка									
77	1110-0113-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах	м2 калиток	2	2342,45	80,73	4685	161	3391	1073	6219
		НР - 90%; СП - 8%			566,46	29,66	1133	59		461	
78	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0226	251727,00	--	5689	--	5689	--	6144
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
79	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарныеиз проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1165,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
80	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,3153	87,56	2,33	1166	31	576	388	1679
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	559	3		124	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,3153	86,99	1,65	1158	22	809	228	1497
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	327	3		111	
		Асфальтобетонное покрытие									
83	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	2,25	26,53	26,53	60	60	--	17	83
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,64	--	24		6	
84	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,5625	1188,24	1052,44	668	592	1	218	958
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	75	127		71	
85	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,5625	1097,00	--	617	--	617	--	666
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
86	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,25	1161,00	96,94	2612	218	2299	173	3008
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	95	65		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2,25	510,00	0,08	1147	--	1146	1	1240
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	1	--		92	
88	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,25	1322,01	96,94	2975	218	2662	173	3399
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	95	65		252	
89	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4,3	1353,73	30,44	5821	131	2599	3392	9950
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	3091	49		737	
90	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,1849	39517,00	--	7307	--	7307	--	7891
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		Асфальтобетонное покрытие за пределами участка									
91	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	9,5	26,53	26,53	252	252	--	73	351
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,64	--	101		26	
92	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,375	1188,24	1052,44	2822	2500	4	922	4044
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	318	536		300	
93	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,375	1097,00	--	2605	--	2605	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
94	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9,5	1161,00	96,94	11029	921	9708	729	12699
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	400	275		941	
95	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	9,5	510,00	0,08	4845	1	4840	5	5238
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	4	--		388	
96	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9,5	1322,01	96,94	12559	921	11238	729	14351
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	400	275		1063	
97	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	9,5	1353,73	30,44	12860	289	5741	7494	21982
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	6830	109		1628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,4085	39517,00	--	16143	--	16143	--	17434
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
		ГП4									
		Ограждение									
99	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Устройство	м	21,2	1178,92	30,77	24993	652	12927	12663	40669
		НР - 108%; СП - 8%			538,39	14,67	11414	311		3012	
100	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	23,2	2635,00	--	61132	--	61132	--	66023
		СП - 8%			--	--	--	--		4891	
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	221225,00	--	4513	--	4513	--	4874
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
102	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,5	1165,00	--	39028	--	39028	--	42150
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
		Калитка									
103	1110-0113-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах	м2 калиток	2	2342,45	80,73	4685	161	3391	1073	6219
		НР - 90%; СП - 8%			566,46	29,66	1133	59		461	
104	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0226	251727,00	--	5689	--	5689	--	6144
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
105	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарныеиз проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1165,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
106	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,3153	87,56	2,33	1166	31	576	388	1679
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	559	3		124	
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,3153	86,99	1,65	1158	22	809	228	1497
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	327	3		111	
		Асфальтобетонное покрытие									
109	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	2,25	26,53	26,53	60	60	--	17	83
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,64	--	24		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,5625	1188,24	1052,44	668	592	1	218	958
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	75	127		71	
111	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,5625	1097,00	--	617	--	617	--	666
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
112	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,25	1161,00	96,94	2612	218	2299	173	3008
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	95	65		223	
113	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2,25	510,00	0,08	1147	--	1146	1	1240
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	1	--		92	
114	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,25	1322,01	96,94	2975	218	2662	173	3399
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	95	65		252	
115	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4,3	1353,73	30,44	5821	131	2599	3392	9950
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	3091	49		737	
116	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,1849	39517,00	--	7307	--	7307	--	7891
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		Асфальтобетонное покрытие за пределами участка									
117	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	31	26,53	26,53	823	823	--	237	1145
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,64	--	330		85	
118	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,75	1188,24	1052,44	9209	8156	16	3009	13195
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	1037	1749		977	
119	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,75	1097,00	--	8502	--	8502	--	9182
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
120	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	31	1161,00	96,94	35991	3005	31680	2378	41438
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	1306	896		3070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	31	510,00	0,08	15810	3	15793	15	17091
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	14	--		1266	
122	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	31	1322,01	96,94	40982	3005	36671	2378	46829
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	1306	896		3469	
123	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	32,5	1353,73	30,44	43996	989	19641	25636	75203
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	23366	371		5571	
124	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,3975	39517,00	--	55225	--	55225	--	59643
		СП - 8%			--	--	--	--		4418	
		ГП5									
		Ограждение									
125	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические. Устройство	м	21,2	1178,92	30,77	24993	652	12927	12663	40669
		НР - 108%; СП - 8%			538,39	14,67	11414	311		3012	
126	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	23,2	2635,00	--	61132	--	61132	--	66023
		СП - 8%			--	--	--	--		4891	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	221225,00	--	4513	--	4513	--	4874
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
128	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,5	1165,00	--	39028	--	39028	--	42150
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
		Калитка									
129	1110-0113-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах	м2 калиток	2	2342,45	80,73	4685	161	3391	1073	6219
		НР - 90%; СП - 8%			566,46	29,66	1133	59		461	
130	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0226	251727,00	--	5689	--	5689	--	6144
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
131	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарныеиз проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1165,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
132	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,3153	87,56	2,33	1166	31	576	388	1679
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	559	3		124	
134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,3153	86,99	1,65	1158	22	809	228	1497
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	327	3		111	
		Асфальтобетонное покрытие									
135	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	2,25	26,53	26,53	60	60	--	17	83
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,64	--	24		6	
136	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,5625	1188,24	1052,44	668	592	1	218	958
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	75	127		71	
137	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,5625	1097,00	--	617	--	617	--	666
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
138	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,25	1161,00	96,94	2612	218	2299	173	3008
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	95	65		223	
139	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2,25	510,00	0,08	1147	--	1146	1	1240
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	1	--		92	
140	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,25	1322,01	96,94	2975	218	2662	173	3399
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	95	65		252	
141	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4,3	1353,73	30,44	5821	131	2599	3392	9950
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	3091	49		737	
142	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,1849	39517,00	--	7307	--	7307	--	7891
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		Асфальтобетонное покрытие за пределами участка									
143	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	14,5	26,53	26,53	385	385	--	111	535
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,64	--	154		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,625	1188,24	1052,44	4307	3815	7	1407	6172
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	485	818		457	
145	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,625	1097,00	--	3977	--	3977	--	4295
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
146	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14,5	1161,00	96,94	16834	1406	14817	1112	19382
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	611	419		1436	
147	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	14,5	510,00	0,08	7395	1	7387	7	7994
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	7	--		592	
148	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14,5	1322,01	96,94	19169	1406	17152	1112	21904
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	611	419		1623	
149	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	15,5	1353,73	30,44	20983	472	9367	12226	35866
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	11144	177		2657	
150	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,6665	39517,00	--	26338	--	26338	--	28445
		СП - 8%			--	--	--	--		2107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1331883	48303	1135948	170982	1623099
							147635	13585	--	120227	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1021323				
	Материалы		Тенге				377820				
	Всего заработная плата		Тенге					161220			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257798				
	Местные материалы		Тенге				189767				
		Накладные расходы	Тенге				170980				
		Сметная прибыль	Тенге				95384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1287687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					161220			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4900				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4900				
		Сметная прибыль	Тенге				392				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5292				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				305660				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				305660				
		Сметная прибыль	Тенге				24453				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				330113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1623092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					161220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1623099**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**749079**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**295355**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**84080**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5787208**		
		- Накладные расходы	Тенге							**671521**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**600250**	

Итого	1 623 099
В том числе	
СМР	-781 752
Оборудование	2 404 851
Всего:	1 623 099
В том числе СМР:	1 623 099
Итого по сметному расчету: в текущих ценах	1 623 099
Непредвиденные работы и затраты-2%	32 462
Итого:	1 655 561
с пониж К-0,9500	1 572 782,77
НДС 12%	188 733,93
Всего:	1 761 516,70

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Галипов Т.Ш.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "EMMAR-Group"

Директор _____ **Сыздыков Т.**