Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"_Атырауская область г.Атырау .Айтеке Би 77 БИН 050140003056**

Подрядчик: **ТОО "Аксай Строй Сервис"_БИН :050440024436**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки к врачебной амбулатории в селе Мукур Кызылкогинского района**

Договор № 68 от 27.03.2024 года

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68	27.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Сумма требуемая к перечислению за выполненный обьем за текущий месяц
	ед.изм.	стоимость работ с НДС	Аванс				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к врачебной амбулатории в селе Мукур Кызылкогинского района	тенге	268 571 708,88	72 676 200,00	19520053,74	7 781 538,25	45 374 608,01	14236347,37	91005306,61	25 938 460,82	18 156 922,57
		268 571 708,88	**72 676 200,00**	**19 520 053,74**	**7 781 538,25**	**45 374 608,01**	**14 236 347**	**91 005 306,61**	**25 938 460,82**	**18 156 922,57**

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область г.Атырау Айтеке Би 77 БИН 050140003056**
(наименование организации номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Кусаинов Н.М.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Подрядчик **ТОО "Аксай Строй Сервис" БИН :050440024436**
(наименование организации номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Есмуханов К.Т.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Эксперты технического надзора **ТОО "АстанаДорАркитекс"**
Место печати (при наличии)

Технадзор: **Шарипов А.Ж.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Эксперты авторского надзора **ТОО "ДУМ-проект"**
Место печати (при наличии)

Автор: **Байболов А.С.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"
Объект: Строительство пристройки к врачебной амбулатории в селе Мукур Кызылкогинского района
Договор: № 67 от 27.03.2024 года

АКТ №4
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
		Кровля									
1	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	10,375	148 671 104 189	2 198 634	1542462 1080961	22804 6578	438697	– –	1542462
2	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	1,237	87 161 80 258	3 938 1 228	107818 99279	4871 1519	3668	– –	107818
3	У6107-115-104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	11,612	15 275 3 872	176 56	177373 44962	2043 650	130368	– –	177373
4	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон с пароизоляция Т.А.К.**	$м^2$	479,79	6 712 4 841	50 9	3220350 2322663	23989 4318	873698	– –	3220350
5	С1224-101-0303 224-101-0303 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм**	$м^2$	530,64774	4 004 –	– –	2124714 –	– –	2124714	– –	2124714
6	У6107-115-106 6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	479,79	541 147	8 3	259566 70529	3838 1439	185199	– –	259566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1261-107-0212 261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01535	308 830	–	4741	–	4741	–	4741
					–	–	–	–		–	
8	У6112-401-116 6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка карниза металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	62,3	7 369	18	459089	1122	118370	–	459089
					5 451	3	339597	187		–	
9	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	68,53	3 089	–	211689	–	211689	–	211689
					–	–	–	–		–	
10	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой /рубероид по периметру/	$м^2$ изолируемой поверхности	88,2	840	31	74088	2734	40660	–	74088
					348	6	30694	529		–	
11	У6110-202-203 6110-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	66,2	2 165	24	143323	1589	47068	–	143323
					1 430	6	94666	397		–	
12	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,2	2 042	–	135180	–	135180	–	135180
					–	–	–	–		–	
13	У6110-402-401 6110-0402-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	27	1 157	10	31239	270	–	–	31239
					1 147	2	30969	54		–	
14	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27	1 099	–	29673	–	29673	–	29673
					–	–	–	–		–	
15	У6110-202-202 6110-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	97,92	4 300	2 732	421056	267517	35447	–	421056
					1 206	520	118092	50918		–	
16	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	97,92	893	–	87443	–	87443	–	87443
					–	–	–	–		–	
17	У6110-302-101 6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 /20мм	$м^2$	346,26	2 182	263	755539	91067	324791	–	755539
					981	56	339681	19391		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	У6110-302-102 6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	346,26	234 20	19 4	81025 6925	6579 1385	67521	– –	81025
19	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,380886	64 116 59 796	4 162 1 299	24421 22775	1585 495	61	– –	24421
20	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,380886	409 678 –	– –	156041 –	– –	156041	– –	156041
21	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	346,26	3 539 2 286	126 26	1225414 791550	43629 9003	390235	– –	1225414
22	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	37,2	8 185 4 688	35 8	304482 174394	1302 298	128786	– –	304482
				Слуховое окно -2шт							
23	У6107-101-213 6107-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство слуховых окон	шт.	2	33 255 29 601	2 498 774	66510 59202	4996 1548	2312	– –	66510
24	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,464	109 412 –	– –	50767 –	– –	50767	– –	50767
25	У6107-115-104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,464	15 275 3 872	176 56	7088 1797	82 26	5209	– –	7088
26	У6112-302-318 6112-0302-0318 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена	$м^2$	9,28	2 996 2 713	8 2	27803 25177	75 19	2551	– –	27803
27	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	3	62 153 –	– –	186459 –	– –	186459	– –	186459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство слуховых окон	$м^2$	11,62	4 979 4 841	50 9	57856 56252	581 105	1023	– –	57856
29	С1224-101-0303 224-101-0303 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$	12,85172	4 004 –	– –	51458 –	– –	51458	– –	51458
30	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,142	109 412 –	– –	15537 –	– –	15537	– –	15537
31	У6107-115-106 6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	11,62	541 147	8 3	6286 1708	93 35	4485	– –	6286
32	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,3	8 185 4 688	35 8	76120 43598	325 74	32197	– –	76120
33	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,242	125 999 105 778	3 266 1 042	30492 25598	790 252	4104	– –	30492
34	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389 –	– –	1556 –	– –	1556	– –	1556
35	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ /задвижка/	шт.	4	545 –	– –	2180 –	– –	2180	– –	2180
36	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090 –	– –	2180 –	– –	2180	– –	2180
37	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,4	5 415 2 610	59 15	2166 1044	24 6	1098	– –	2166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-150403-301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	6,32	6 080 5 425	15 4	38426 34286	95 25	4045	– –	38426
		Лестница к слуховому окну									
39	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,054	247 446 105 778	3 266 1 042	13362 5712	176 56	7474	– –	13362
40	У6107-115-104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,054	15 275 3 872	176 56	825 209	9 3	607	– –	825
		Водосточные системы									
41	У6110-401-201 6110-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	95,4	6 437 3 431	10 3	614090 327317	954 286	285819	– –	614090
42	С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	15	2 215 –	– –	33225 –	– –	33225	– –	33225
43	У6110-401-202 6110-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	58,5	1 730 1 500	11 3	101205 87750	644 176	12811	– –	101205
44	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 110 мм	м	58,5	1 085 –	– –	63472 –	– –	63472	– –	63472
45	С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	39	1 131 –	– –	44109 –	– –	44109	– –	44109
46	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	91	1 220 –	– –	111020 –	– –	111020	– –	111020
47	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	120,086	316 –	– –	37947 –	– –	37947	– –	37947
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	33,558	8 997 5 177	535 181	301921 173730	17954 6074	110237	– –	301921
49	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2	33,558	46 287 –	– –	1553299 –	– –	1553299	– –	1553299
50	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	10,285	7 848 4 130	528 179	80717 42477	5430 1841	32810	– –	80717
51	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	10,285	50 578 –	– –	520195 –	– –	520195	– –	520195
52	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	1,547	12 388 6 592	528 176	19164 10198	817 272	8149	– –	19164
53	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	1,547	56 816 –	– –	87894 –	– –	87894	– –	87894
54	У6108-105-204 6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	28,7	4 332 946	15 5	124328 27150	431 144	96747	– –	124328
55	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	28,7	1 730 –	– –	49651 –	– –	49651	– –	49651
				Слив							
56	У6112-401-202 6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	28,7	3 340 1 894	10 2	95858 54358	287 57	41213	– –	95858
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16051892 6545300	508702 108160	8997890 –	– –	16051892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16051892				
	Материалы		Тенге				3021912				
	Всего заработная плата		Тенге					6653460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5560430				
	Местные материалы		Тенге				415549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16051892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1465
		Сметная заработная плата	Тенге					6653460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16051892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1465
		Сметная заработная плата	Тенге					6653460			
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
57	У6119-102-101 6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	м	1 769	801	3	1416969	5307	37149	–	1416969
					777	–	1374513	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1416969	5307	37149	–	1416969
							1374513	–	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1416969				
	Материалы		Тенге				37149				
	Всего заработная плата		Тенге					1374513			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1416969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					1374513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1416969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					1374513			
		РАЗДЕЛ 3. Наружные сети водоснабжения и канализации									
		Земляные работы									
		Сеть хоз-питьевая противопожарная В1									
58	У6121-103-101 6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,065	1 909 281	190 820	124103	12403	4462	–	124103
					1 649 823	54 514	107238	3543		–	
59	С1241-101-0303 241-101-0303 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	м	65	1 769	–	114985	–	114985	–	114985
					–	–	–	–		–	
60	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	2	7 165	266	14330	532	1894	–	14330
					5 952	87	11904	174		–	
61	У6121-401-105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0011	3 642 953	1 271 292	4007	1399	164	–	4007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2 222 171	325 071	2444	358		–	
62	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	6	4 476	2 214	26856	13284	–	–	26856
					2 262	549	13572	3294		–	
63	У6121-0202-0119 6121-0202-0119 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,032	531 040	101 565	16993	3250	3072	–	16993
					333 474	30 092	10671	963		–	
64	У6121-103-107 6121-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 250 мм /Футляр/	км	0,032	4 682 348	1 421 366	149835	45484	12326	–	149835
					2 875 779	394 154	92025	12613		–	
65	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5 026	100	10052	200	1324	–	10052
					4 264	–	8528	–		–	
66	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 552	50	10208	200	912	–	10208
					2 274	–	9096	–		–	
67	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,065	259 204	–	16848	–	185	–	16848
					256 353	–	16663	–		–	
68	У6103-101-104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба /упор/	$м^3$	0,18	31 897	2 822	5741	508	939	–	5741
					23 856	580	4294	104		–	
69	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1836	40 591	–	7453	–	7453	–	7453
					–	–	–	–		–	
				Колодец водопроводный D-1500мм -1шт							
70	У6121-701-101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,74	81 870	26 652	142454	46374	16344	–	142454
					45 825	8 157	79736	14193		–	
71	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1 145 627	–	19567	–	19567	–	19567
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	У6112-305-104 6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,49532	3 210	4	1590	1	16	–	1590
					3 176	1	1573	–		–	
73	С1236-202-1014 236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218487	684	–	83	–	83	–	83
					–	–	–	–		–	
		Сеть канализации К1									
74	У6122-204-102 6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	62	4 380	52	271560	3224	244466	–	271560
					385	16	23870	992		–	
75	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	62	399	2	24738	124	2108	–	24738
					363	–	22506	–		–	
		Колодец канализационный D-1000мм -4шт									
76	У6122-401-103 6122-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	2,89	113 624	30 485	328373	88102	21235	–	328373
					75 791	9 237	219036	26695		–	
77	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,53	40 591	–	62104	–	62104	–	62104
					–	–	–	–		–	
78	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0516	1 145 627	–	59114	–	59114	–	59114
					–	–	–	–		–	
79	У6112-305-104 6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,4964	3 210	4	4803	5	45	–	4803
					3 176	1	4753	1		–	
80	С1236-202-1014 236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3681144	684	–	252	–	252	–	252
					–	–	–	–		–	
81	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	3,204	65 448	13	209695	42	159687	–	209695
					15 595	–	49966	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1625744	215132	732737	–	1625744
							677875	62930	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1625744				
	Материалы		Тенге				469178				
	Всего заработная плата		Тенге					740805			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				263558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1625744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					740805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1625744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					740805			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**19094605**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8597688				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					729141			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					171090			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9767776		
	Оборудование		Тенге					0			
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)		Тенге					1260244			
	Итого:		Тенге					20354849			
	Сметная прибыль 5%		Тенге					1017742			
	Непредвиденные затраты 3%		Тенге					610645			
	Оборудование 3%		Тенге					0			
	Итого:		Тенге					21983237			
	в том числе на II квартал 2024 г. с к-1,075		Тенге					23631980			
	Итого в прогнозных ценах на 2024 год.		Тенге					23631980			
	Итого в текущих ценах 2024 года с к-0,98		Тенге					23159340,02			
	НДС 12%		Тенге					2779120,80			
	ВСЕГО:		Тенге					25938460,82			

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Заместитель руководителя управления _____ Бисен Т.А.

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Руководитель отдела _____ Гилемберген Д.Н.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АстанаДорАркитекс"_____Шарипов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис" _____ Есмуханов К.Т.

Авторский надзор

ТОО "ДУМ-проект"_____Байболов А.С.