Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

# Декларация о соответствии

«25» 12 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг LTD» г. Алматы Проспект Аль – Фараби 97/131***

наименование организации, юридический адрес

В лице ***Заместитель директора Курмангалиев А.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (2-я очередь)***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Руководитель Малибеков Д.С.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «НСК «МВМ CONSTRUCTION», ТОО «МК СТРОЙ», ТОО «Beibarys Building»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Гражданпроект ЗИ»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района", № 57-Н от 22.12.2017 года***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Электроснабжения имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | шт | 6 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013 | шт | 45 | 45 |
| Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 | шт | 229 | 229 |
| Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А | | 891 | 819 |
| Общая протяженность СИП провода | м | 43953 | 41239 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Рабочий проект электроснабжения жилых домов в с.Кызылшарык выполнен согласно заданию на проектирование, дефектным актам и техническим условиям АО «Алатау Жарык Компаниясы» от 9 июня 2017 года №25.1-2818, от 21 ноября 2013 года №25.1-6572 и от 15 января 2014 года №25.1-79. В соответствии с заданием на проектирование, предусмотрено электроснабжение жилых домов от шести проектируемых трансформаторных подстанций с воздушным вводом типа КТПН-10/0,кВ. Рабочим проектом предусмотрена замена и перенос на новое место трансформаторной подстанции ТП №63(ул.Рыскулбекова-ул. Гагарина).Проектирование новых трансформаторных подстанций;*
*ТПпр1 (ул. Асланова-ул. Мусабаева);*
*ТПпр2 (ТП №211, район ул. Асанова-ул.Жамбыла);*
*ТПпр3, ТПпр4,ТПпр5 (в новом жилом массиве площадью 33га).*
*Источник электроснабжения – линия ВЛ-10 кВ (фидер 9-43И) подстанции 35/10 кВ к ТП №63, ТПпр1, ТПпр3, ТПпр4, ТПпр5.*
*Источник электроснабжения – линия ВЛ-10 кВ (фидер 9-43И) подстанции 35/10 кВ к ТПпр2 (ТП №211).*
*Предусмотрено устройство в проектируемых трансформаторных подстанциях автоматизированной системы коммерческого учёта при помощи установки в ТП шкафа учёта ТОО «Сайман».*
*Учет расхода электроэнергии поквартирный и общий, устанавливаемый в КТПН-10/0,4 кВ.*
Наружный контур заземления ТП выполнен электродами из круглой стали диаметром 16 мм длиной 2,5 м, забиваемых в землю и соединенных стальной полосой сечением 40х4мм.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2020 г.;***
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2020 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5 (пять);***
фактически, месяц: ***5 (пять);***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных

нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

***АО «АЖК», Шелекский РЭС***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

11.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (2-я очередь)***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
***Заместитель директора ТОО «Энергохолдинг LTD»***
***Курмангалиев А.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
***Директор ТОО «НСК «МВМ CONSTRUCTION» Токтарбаев М.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
***Директор ТОО «МК СТРОЙ» Хасенов К.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
***Директор ТОО «Beibarys Building» Разимбеков Б.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.