Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» 12 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ ТОО "Vek-Stroy-Com", Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, сельский округ Казыгурт, село Казыгурт, улица С.Сейфуллин, дом 5, почтовый индекс 160300 _ БИН:060640006615

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Талипов Галымбек Шагырбайевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Бирлик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района" Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, Т.РЫСКУЛОВ, 89. БИН 200140014400

Руководитель Шірінбеков Б.Ә.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _ ТОО «Молшылық-1» ГСЛ- МСН №0000320 от 19.02.2016г., ТОО"KazSity Stroy" ГСЛ- _000893 от _02.02.2018 года, ТОО «EMAAR-Group» ГСЛ- 20016780 от 06.11.2020 года, ТОО «Майлыкент-Құрылыс» 17-ГСЛ №001911 от 15.08.2023 года, ТОО "Royal Инжиниринг" 22016987 от 15.09.2022 года

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "МК-ПроектСтрой" №

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района", №

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели:

Категория электроснабжения - III.

Общая расчетная мощность – 133,06 кВт.

Общий расчетный ток –219,80А.

Трансформатор:
КТПН-100-10/0,4кВ -3шт
КТПН-160-10/0,4кВ -1шт
Удельная нагрузка одного дома – 1,1128 кВА
Потеря напряжения - 6%
Общая протяженность ВЛ-10кВ – 0,442км.
Общая протяженность ВЛ-0,4кВ – 4,95км.

Основные технические показатели КТПН №1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	% к общей площади
1	Площадь участка, в том числе:	$м^2$	9,0	100
2	Площадь застройки	$м^2$	2,95	32,7
3	Площадь покрытий	$м^2$	6,05	67,3
4	Площадь прочей территории	$м^2$	44,0	

Основные технические показатели КТПН №2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	% к общей площади
1	Площадь участка, в том числе:	$м^2$	9,0	100
2	Площадь застройки	$м^2$	2,95	32,7
3	Площадь покрытий	$м^2$	6,05	67,3
4	Площадь прочей территории	$м^2$	63,0	

Основные технические показатели КТПН №3

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	% к общей площади
1	Площадь участка, в том числе:	$м^2$	9,0	100
2	Площадь застройки	$м^2$	2,95	32,7
3	Площадь покрытий	$м^2$	6,05	67,3
4	Площадь прочей территории	$м^2$	66,0	

Основные технические показатели КТПН №4

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	% к общей площади
1	Площадь участка, в том числе:	$м^2$	9,0	100
2	Площадь застройки	$м^2$	2,95	32,7
3	Площадь покрытий	$м^2$	6,05	67,3
4	Площадь прочей территории	$м^2$	52,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период___2023г.;___

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. Электроснабжение:

Для электроснабжения данного объекта проектом предусмотрено строительство ВЛЗ-10кВ на типовых ж/б опорах с подвеской защищенного провода (СИП-3) сече-нием 70мм2 и ВЛИ-0.4кВ с подвеской изолированного провода(СИП-2) расчетного сечения50,70,95мм2.

Вводы в жилые дома предусмотрены воздушными, проводом СИП4-2х16.

Электроснабжение жилого массива выполнено от комплектных трансформатор-ных подстанций типа КТПН-160-10/0,4кВ-1шт, КТП-100-10/0,4кВ-3шт которые запи-таны отпайкой от существующего фидера ""Бирлик" ПС-35/10кВ "Бирлик"".

На отпаячной опоре и перед проектируемыми КТПН предусмотрена установка разъединителей РЛНД-10кВ. Количество трансформаторных подстанций принято с учетом обеспечения потерь на ВЛ-0,38кВ не более 6% от номинального. На стороне 10кВ силовой трансформатор присоединяется к линии 10кВ по тупи-ковой схеме через разъединитель и предохранители. К сборным шинам 0,4кВ трансформатор присоединяется через рубильник. Присо-единение линий 0,38кВ осуществляется через автоматические выключатели.Для подключения жилых домов проектом предусмотрен шкаф учета ШУ с установ-кой в нем СН РК 1.02-03-2011 Приложение И электронного прибора учета электроэнергии, однофазный электронный счетчик класса -1,0 прямоточный, адаптированный АСКУЭ. Шкаф учета разместить на наружной стене жилого дома со стороны входа. Обеспечить свободный доступ к ШУ. Прибор учета устанавливается на высоте 1,7метра от уровня земли, в метал-лическом. запираемом на замок ШУ с окошком на уровне цифрового табло, закрытом с внутренней стороны надежно закрепленным стеклом. Дверца ШУ должна быть приспособлена для пломбирования с двух противоположных сторон.

Генеральный план

Участки под установку КТПН расположены по улицам этого населенного пункта. Согласно проекта электроснабжения на территории н/п Бирлик /предусмотрено строительство 3 комплектных подстанций КТПН 100/10/0.4кВ и 1 КТПН 160/10/04кВ.

Посадка проектируемых КТПН решена по проекту электроснабжения. Местоположение площадок для КТПН соответствует требованиям СН РК 3.01-01-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов", правилам устройства электроустановок (ПУЭ РК 2018) и нормам отвода для электрических сетей 0.5-1150кВ (СП РК 4.04-114-2014) Плановое расположение всех КТПН согласовано с архитектурой Келесского района.

_технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 82 712,111 **тысяч тенге,**

в том числе строительно-монтажных работ 46 887,228 **тысяч тенге,**

оборудования, инструмента и инвентаря 10 069, 441 **тысяч тенге,**

прочие затраты: 25 755,442 **тысяч тенге;**

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

82 712,111 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 46 887,228 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря и прочие затраты: 10 069, 441 тысяч тенге,

прочие затраты: 25 755,442 тысяч тенге;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _77,84_ **% и фактически применено** _77,84_ **% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство сетей электроснабжения и трансформатора по улицам Кожамберды батыр, Отан, Ынтымак, Мадениет, Арал тобе, Оркениет и Даулет в селе Абай, Келесского района, Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор Талипов Галымбек Шагырбайевич _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядные организации: ТОО «Молшылык-1»

Директор Усербаев Е.К. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО "KazSity Stroy"

Директор Назаркулов А.У. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «EMAAR-Group»

Директор Сыздыков Г.К. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «Майлыкент- Құрылыс»

Директор Маулен Ж.Б. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО "Royal Инжиниринг"

Директор Усеров Б.А. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата