Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369 (проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №74
приемки выполненных работ июль 2019 года

Наружное освещение

Локальная смета 4-1-3

включить

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Наружное освещение									
	1.2 Прокладка кабеля в траншее									
1	11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	44	1471,48	119,32	64745	5250	37944	1,29	56,76
		светильник		1335,55	62,11	58764	2733	61,7	0,06	2,64
2	29-000001-0001(п.	Столб для освещения GREY D-76,H-3m Колпак +Крепления MEGALUX	29	35464,03		1028457				
		шт								

3	29-000001-0001(п.	Соединитель dlia LED LB-6000K D100-D60 MGL	29	3947,62	114481
		шт			
4	29-000001-0001(п.	SFERA Шар D 350 OPAL MEGALUX (TS)	29	6199,97	179799
		шт			
5	29-000001-0001(п.	Лампа LED CORN 36W 3060LM E27 6000K (ECOLI LED)	29	2244,24	65083
		шт			
6	29-000001-0001(п.	Столб для освещения GREY H-5м+ Колпак MEGALUX	12	52792,42	633509
		шт			
7	29-000001-0001(п.	Подземн. крепления для столбов H-5м 80x114 MGL	12	16161,83	193942
		шт			
8	29-000001-0001(п.	Кронштейн для крепления столбов К-1 MEGALUX	12	10922,58	131071
		шт			
9	29-000001-0001(п.	Светильник RKU LED SMD S020 80W 6000K (TEKLED)	12	33849,5	406194
		шт			
10	29-000001-0001(п.	Столб для освещения GREY H-6м+ Колпак MEGALUX	3	60126,67	180380
		шт			
11	29-000001-0001(п.	Подземн. крепления для столбов H-6м 80x114 MGL	3	16162	48486
		шт			
12	29-000001-0001(п.	Кронштейн для крепления столбов К-2 MEGALUX	3	19423,33	58270
		шт			
13	29-000001-0001(п.	Светильник RKU LED SMD S020 80W 6000K (TEKLED)	6	33849,5	203097
		шт			
		Всего прямые затраты		**3307514**	**57**
		в том числе			**3**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 764
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 250
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 243 500
Накладные расходы I уровня, тенге	37 944
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 345 458
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	141 847
Итого, тенге	3 487 305
Сметная прибыль (8 %), тенге	278 984
Всего	**3 766 289**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	56 494
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	88 306
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**3 911 089**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**4 458 641**
НДС (12%)	**535 037**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**4 993 678**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***4324882***
НДС (12%)	***518 986***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***4 843 868***

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

Заказчик:

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369 (проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №73
приемки выполненных работ июль 2019 года

Наружные сети 0,4 кВ
Локальная смета 4-1-2
включить

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельные линии 0,4 кВ								
		1.3 Кабели								
1	29-000000-0000(пр	Кабель АПвБШп 4х240мс(N)-1 ТУ 3500-020-59680332-2010 ГОСТ 31996-2012 / *м*	640	5074,59		3247738				
		Всего прямые затраты				**3247738**				
		в том числе								

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 247 738
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 247 738
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	137 704
Итого, тенге	3 385 442
Сметная прибыль (8 %), тенге	270 835
Всего	**3 656 277**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	54 844
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	85 727
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**3 796 848**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**4 328 407**
НДС (12%)	**519 409**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**4 847 816**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***4198555***
НДС (12%)	***503 827***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***4 702 381***

Заказчик:

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369
(проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №72
приемки выполненных работ июль 2019 года
Трансформаторная подстанция
Локальная смета 4-1-5
включить

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Оборудование

1.1 Блочно-модульная трансформаторная подстанция 2/630 кВА 10/0,4кВ

1 58-000303-0033(пл

1.Блочно-модульное здание из сэдвич-панелей с освещением и отоплением с четырехскатной крышей. к-т 1. 2.Высоковольтное устройство (РУ-10КВ), в т.ч.КСО2-10 6шт. вводные 2 шт с вакуумными выключателями AVL-1200 2шт. РВЗ/630А 4шт. ТОЛ 600/5 4шт. блок релейной защиты. РС83 А2.0 2шт. ОПН-10кВ 6шт. трансформаторные 2шт. с вакуумными выключателями AVL-1200 2шт. РВЗ/630А 4шт. ТОЛ 50/5 4шт. ТЗМЛ-1 2шт. блок релейной защиты РС83 А2.0 2шт. ОПН -10кВ 6шт. СР 2шт. РВЗ/630А 2шт. ШСН 1шт. шина электротехническая АД3 1х(80х8). к-т 1 3.Низковольтное устройство (РУ-0,4кВ) в т.ч.ЩО-70 5шт торцевая панель 4шт. на вводе АВ выкатноготипа iPover 1600А 2шт. тр.т 1000/5 6шт. прибор учета Сайман САУ-Э721 2шт. измерительные приборы8шт. Секционная АВ выкатного типа iPover 1000А 1шт. плата АВР LOGO 1шт. отходящие линии 2 шт на разъединителях РПС2 4шт. РПС4 4шт. с учетом Сайман САУ-Э721 8шт. тр.-т 24шт. ППН 24шт.различных номиналов. шина электротехническая АД3 1х(80х8). к-т 1 4.Узел РУ-10кВ. узел силового трансформатора РУ-0,4 кВ к-т 2 5.Трансформатор ТМГ -630кВА 10/0,4кВ пр-ва АО (КТЗ) шт 2 6. Шкаф АСКУЭ Сайман , телемеханизация и ОСПД, охранно-пожарная сигнализация к-т 1	*к-т*	1	28931267	28931267
Всего прямые затраты				**28931267**
в том числе				
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				28 931 267
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				28 931 267

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 226 686
Итого, тенге	30 157 953
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 412 636
Всего	**32 570 589**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	0
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**32 570 589**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**37 130 471**
НДС (12%)	**4 455 657**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**41 586 128**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***36016557***
НДС (12%)	***4 321 987***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***40 338 544***

Заказчик:

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369 (проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №71
приемки выполненных работ июль 2019 года
Трансформаторная подстанция
Локальная смета 4-1-5
включить

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундамент под КТП									
1	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	23	1243,83	573,3	28608	13186	9768	0,476	10,948
		шт. сборных конструкций		447,91	236	10302	5428	62,1	0,1988	4,5724
2	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	27	1760,93	804,89	47545	21732	16112	0,668	18,036
		шт. сборных конструкций		628,56	332,41	16971	8975	62,1	0,2801	7,5627

3	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	15,552	21351,22	332054
4	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	5,472	24474,98	133927
5	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	21,024	788	16567
6	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	21,024	110	2313
7	21-020199-9926	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	21,024	119	2502
8	23-010501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	54	632,61	34161
		Всего прямые затраты		**597677**	**29**
					12
		в том числе			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		27 273	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		34 918	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		14 403	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		535 486	
		Накладные расходы I уровня, тенге		25 880	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		623 557	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		26 439	
		Итого, тенге		649 996	
		Сметная прибыль (8 %), тенге		52 000	

Всего	**701 996**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 530
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	16 459
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**728 985**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**831 043**
НДС (12%)	**99 725**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**930 768**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***806112***
НДС (12%)	***96 733***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***902 845***

Заказчик:

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369
(проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №70
приемки выполненных работ июль 2019 года
Электроосвещение
Локальная смета 2-1-14
включить

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроосвещение								
1	29-000001-0001(пр	Свет-к LED NIKA SQUARE 25W NEW 5500K IP44 (TS) / *шт*	26	9538,07		247990				
2	29-000001-0001(пр	Люстра 50816/3 3xE14 (ASYA AVIZE) / *шт*	40	7059,71		282388				
3	29-000001-0001(пр	Св-к. LEDTUBE LZG 1x16W/18W +лампа (120см) (TEKL-KZ) / *шт*	74	4129,26		305565				
4	29-000001-0001(пр	Св-к. LEDTUBE 2x9W/60см OPAL MODERNA накл (слампой) TEKL-KZ / *шт*	80	6615,7		529256				

Всего прямые затраты	**1365199**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 365 199
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 365 199
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	57 884
Итого, тенге	1 423 083
Сметная прибыль (8 %), тенге	113 847
Всего	**1 536 930**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	23 054
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	36 036
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**1 596 020**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**1 819 463**
НДС (12%)	**218 336**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**2 037 798**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***1764879***
НДС (12%)	***211 785***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***1 976 664***

Заказчик:

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.

30.07.2019 Расчеты проверены

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369 (проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №69
приемки выполненных работ июль 2019 года
Вентиляция
Локальная смета 2-1-12
включить

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
		1.7 В1 гараж								
1	29-000001-0001(пр	Вентилятор ВРАН6-071-Т80-Н-00220/6-У2-1-П0-0 (10420м3/ч,425Па) / *шт*	1	447651,61		447652				
		1.9 В3 зал								
2	29-000001-0001(пр	Вентилятор ВРАН6-040-Т80-Н-00037/4-У2-1-П0-0 (2380м3/ч,285Па) / *шт*	1	194602,49		194602				
		1.10 В4 склады								
3	29-000001-0001(пр	Вентилятор ВРАН9-035-Т80-Н-00025/4-У2-1-П0-0 (1075м3/ч,350Па) / *шт*	1	182125,1		182125				
		1.11 В5 кабинеты								

4	29-000001-0001(пл	Вентилятор ВРАН9-040-Т80-Н-00055/4-У2-1-Л0-0 (2730м3/ч,430Па)	1	204616,06	204616
		шт			
	1.12 В6 санузлы				
5	29-000001-0001(пл	Вентилятор ВРАН6-031-Т80-Н-00012/4-У2-1-П0-0 (700м3/ч,255Па)	1	141513,01	141513
		шт			
	1.13 В7 гардероб душ				
6	29-000001-0001(пл	Вентилятор ВРАН6-040-Т80-Н-00037/4-У2-1-Л45-0 (1585м3/ч,400Па)	1	194602,49	194602
		шт			
	1.14 В8 Термокамера, мойка и сушка спец.одежды				
7	29-000001-0001(пл	Вентилятор Канал-ВЕНТ-250	1	56330,73	56331
		шт			
	1.15 В9 комната приема пищи				
8	29-000001-0001(пл	Вентилятор Канал-ВЕНТ-160	1	40512,79	40513
		шт			
	1.16 В10 санузлы				
9	29-000001-0001(пл	Вентилятор Канал-ВЕНТ-315	1	68964,74	68965
		шт			
	1.18 В12 М.отсос мастерской				
10	29-000001-0001(пл	Вентилятор Канал-ВЕНТ-315	1	68964,74	68965
		шт			
	1.19 В13 М. отсос хранения рукавов				
11	29-000001-0001(пл	Вентилятор Канал-ВЕНТ-200	1	44727	44727
		шт			
	1.22 В22,В23 (общежитие) -2 шт				
12	29-000011-0289(пл	Вентилятор центробежный Vort Press 110L	2	3258	6516
		шт			
	1.28 В24 (тепловой пункт)				
13	29-000001-0001(пл	Вентилятор Канал-ВЕНТ-200	1	44727	44727
		шт			
	1.30 ПД1 (подпор воздуха в тамбур шлюз)				
14	29-000001-0001(пл	Вентилятор осевой приточный УВОП-А-5,0-2-У2 КВМ (Россия)	1	203513,3	203513
		шт			
15	29-000001-0001(пл	Вставка гибкая общеобменная ВГ-504 КВМ (Россия)	2	26273,9	52548
		шт			
16	29-000001-0001(пл	Клапан обратный КО-510 КВМ (Россия)	1	64148,48	64148
		шт			

Всего прямые затраты	**2016063**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 016 063
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 016 063
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	85 481
Итого, тенге	2 101 544
Сметная прибыль (8 %), тенге	168 124
Всего	**2 269 668**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	34 045
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	53 216
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**2 356 929**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**2 686 899**
НДС (12%)	**322 428**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**3 009 327**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***2606292***
НДС (12%)	***312 755***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***2 919 047***

Заказчик:

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369
(проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №67
приемки выполненных работ июль 2019 года

Водопровод хоз-питьевой-против В1) включить

Локальная смета 2-1-3

включить

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопроводы								
		1.4 Пожарный кран								
1	29-000001-0001(пл	Шкаф пожарный Ш-ПК-03-НС белый ТАЙНИК -KZ EURO / *шт*	18	10700,56		192610				
		Всего прямые затраты				**192610**				
		в том числе								

- материалы, изделия и конструкции, тенге	192 610
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	192 610
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	8 167
Итого, тенге	200 777
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 062
Всего	**216 839**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 253
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	5 084
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**225 176**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**256 701**
НДС (12%)	**30 804**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**287 505**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***249000***
НДС (12%)	***29 880***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***278 880***

Заказчик:

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.