**Генподрядчик:** ТОО "Кызылорда жолдары"
**Субподрядчик:** ТОО "ГорСервисПроект"
**Наименование стройки:** Строительство гравийной дороги №1 участка 31 квартала в сельском округе Байтерек Шиелийском районе Кызылординской области
**Договор:** №1/12-23 от 15.12.2023г.

**Акт**
**приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 6.** | **Укрепление обочин** | | | | |
| 17 | **7101-0701-0111**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=0,8* | **Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/** | **м$^2$** | **153** | **426** | **65178** |
| 18 | **211-601-0101**<br>*РСНБ РК 2022* | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | **м$^3$** | **14,9328** | **1 536** | **22937** |
| | **Раздел 7.** | **Обустройство** | | | | |
| 19 | **7101-0802-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка знаков дорожных на металлических стойках** | **шт.** | **3** | **17 667** | **53001** |
| 20 | **251-102-0704**<br>*РСНБ РК 2022* | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35** | **шт.** | **3** | **10 026** | **30078** |
| 21 | **251-101-0112**<br>*РСНБ РК 2022* | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм** | **шт.** | **2** | **7 484** | **14968** |
| 22 | **251-101-0103**<br>*РСНБ РК 2022* | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм** | **шт.** | **1** | **6 735** | **6735** |
| 23 | **6103-0101-0104**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство фундамента бетонного столба** | **м$^3$** | **0,24** | **62 947** | **15107** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | | Тенге | | | **208004** |
| | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | | | | | **13936** |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | Тенге | | | **22463** |
| | Итого | | Тенге | | | **244404** |
| | Сметная прибыль - 5% | | Тенге | | | **11097** |
| | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | | **7332** |
| | Итого в сметных ценах | | Тенге | | | **262833** |
| | Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075 | | Тенге | | | **282545** |
| | НДС в текущих ценах - 12% | | Тенге | | | **33905** |
| | Общая стоимость строительства с НДС 12% | | Тенге | | | **316451** |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Кызылорда жолдары"**

**Директор** _____ **Шоманов А.Д.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "ГорСервисПроект"**

**Директор** _____ **Жусупов Б.Б.**