Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«11» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Өскемен-пласт», г. Усть-Каменогорск, ул. П. Протазанова 47-23**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора **Набиева Серика Чапаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Инженерные сети для многоэтажного жилого комплекса «Айымжан» на пересечении пр. К.Сатпаева и пр. К.Маркса в г. Усть-Каменогорске», ВКО, г. Усть-Каменогорск, пересечение пр. К.Сатпаева и пр. К.Маркса**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» в лице руководителя Кудиярова Б.М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ВКСТРОЙСБЫТ» ТОО "Big Build Street"**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Востокагропромпроект» № 1161-3**
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утвержден (а) **приказом ТОО «Курмыш трейд» №3 от 17.05.2016 года**
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь отведенного участка	га	1,2000	-	1,2000	-
протяженность	км	1,1675		1,16807	

трассы теплоснабжения					
протяженность сетей канализации	км	0,2361		0,23178	
протяженность водопровода	км	0,375		0,40446	
Продолжительность КЛ-0,4 кВ	км	1,657		1,657	
Продолжительность, КЛ-10 кВ	км	0,621		0,621	
Продолжительность сетей телефонизации	км	1,108		0,81751	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
озеленение	м2	3248	3248
деревья (береза-19шт, клен-12шт, рябина-15шт, ель-7шт)	шт.	53	53
кустарники	шт.	628	628
цветники	м2	323	323
газоны	м2	2925	2925

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Инженерные сети: протяженность трассы водопровода - 404,46 м, выполнена из полиэтиленовых труб Ø200мм, Ø110мм и Ø63мм, из стальных труб Ø89мм, с защитным слоем из мягкого грунта, семь водопроводных колодцев выполнены из железобетонных колец; - протяженность трассы канализации - 231,78 м, выполнена из полипропиленовых гофрированных труб Ø160мм и Ø315мм, семнадцать канализационных колодца выполнены из железобетонных колец; - протяженность трассы теплоснабжения в две нитки - 168,07 м, выполнена из стальных труб Ø76мм, Ø89мм и Ø133мм с изоляцией по лоткам; - протяженность кабельной траншеи КЛ-0,4кВ в 2 нитки -1657 м, выполнена кабелем АВБбШВ сеч: 3х150+1х70 мм2 и сеч: 3х95+1х50 мм2; - протяженность кабельной траншеи КЛ-10кВ в 2 нитки - 621 м, выполнена кабелем АПвБП-10 сеч: 3х185 мм2; - протяженность трассы телефонизации — 817,51 м, выполнена кабелем КС-ОКЛ-П- 32-G.652.D-CF-2,7.

Благоустройство и озеленение территории: покрытие основных проездов и стоянок автомобилей (Тип 1) выполнено из асфальтобетона, с установкой бортового камня БР100.30Л5 - 4639 м2; покрытие тротуаров (Тип 2) выполнено из асфальтобетона, с установкой бортового камня БР 100.20.8 - 420 м , покрытие

площадок для игр (Тип 3) выполнено из каменных высевок - 655 м2; на площадках (тип 3) установлены малые архитектурные формы (скамьи, урны, стойки для сушки белья и чистки ковров, столы для настольного тенниса, горки, дворики песочные, качеля, качалки-балансир, рукоходы, шведская и гимнастическая стенка, карусель, зонты теневые и стойка волейбольная); озеленение выполнено на общей площади 3248 м2 с посевом газонов, посадкой цветников, саженцев деревьев и кустарников.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены: ДА.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: **ноябрь 2016 г.;**
(месяц, год)
- окончание работ: **ноябрь 2017 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства **12** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **3,0** месяца;
фактически **12** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: **ДА.**

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Инженерные сети для многоэтажного жилого комплекса «Айымжан» на пересечении пр. К.Сатпаева и пр. К.Маркса в г. Усть-Каменогорске»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Өскемен-пласт»

Директор Набиев Серик Чапаевич.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

(подпись, дата)
М.П.

ТОО «ӨСКЕМЕН-ПЛАСТ»