Генподрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

ф-2в

Субподрядчик: ТОО "Big Build Street"

Наименование: Инженерные сети для многоэтажного жилого комплекса "Айымжан" на пересечении пр. К.Сатпаева и пр.К.Маркса г.Усть-Каменогорск

Договор: №26 от от 16.05.2017г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

24.10.2017г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед, тенге		Стоимость ед, тенге		Накладные расходы I уровня, тенге	Затраты труда,чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего	экспл.машин	Всего	экспл.машин	%	на единицу	всего
				з/пл рабочих-строителей	в т.ч.з/пл машинистов	з/пл рабочих-строителей	в т.ч.з/пл машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1 Сети водопровода хозяйственно-питьевого В1										
13	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	-2	692,48	–	-1385	–	-819	0,972	-1,944
		м3 грунта		692,48	–	-1385	–	59,1	–	–
19	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,105	46380,95	–	4870	–	2677	51,5	5,4075
		км трубопровода		41047,62	–	4310	–	62,1	–	–

ф-2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

Наименование: Инженерные сети для многоэтажного жилого комплекса "Айымжан" на пересечении пр.К.Сатпаева и пр.К.Маркса г.Усть-Каменогорск

Договор: №108 от 14.10.2016г., доп.соглашение №1 от 14.11.2016г., доп.соглашение №2 от 23.01.2017Г.

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

20.10.2017г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед, тенге		Стоимость ед, тенге		Накладные расходы I уровня, тенге	Затраты труда,чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего	экспл.машин	Всего	экспл.машин	%		
				з/пл рабочих-строителей	в т.ч.з/пл машинистов	з/пл рабочих-строителей	в т.ч.з/пл машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1 Сети водопровода хозяйственно-питьевого В1										
13	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	-2	692,48	–	-1385	–	-819	0,972	-1,944
		м3 грунта		692,48	–	-1385	–	59,1	–	–
19	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,105	46380,95	–	4870	–	2677	51,5	5,4075
		км трубопровода		41047,62	–	4310	–	62,1	–	–

22	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,168	50517,86	–	8487	–	4283	51,5	8,652
		км трубопровода		41053,57	–	6897	–	62,1	–	–
62	11-340201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	2	478	–	956	–	594	0,61	1,22
		шт.		478	–	956	–	62,1	–	–
63	24-010201-0118	Указательный знак пожарного гидранта	2	6546,93		13094				
		шт.								
64	11-140101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления. Крышка КД-1	0,38465	3850,25	39	1481	15	78	0,404	0,1554
		м2 щитов		296,37	18,2	114	7	64,3	0,0174	0,00669
65	11-100107-0607	Щиты. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	0,38465	5072,14	10,4	1951	4	277	1,56	0,60005
		м2 проемов		1201,09	5,2	462	2	59,8	0,0054	0,00208
81	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка	1,47	5402,72	1100,68	7942	1618	2562	3,1	4,557
		м3 подстилающего слоя		2366,67	495,24	3479	728	60,9	0,55	0,8085
82	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,47	18400,68	4,08	27049	6	2502	3,66	5,3802
		м3 подстилающего слоя		2794,56	–	4108	–	60,9	–	–
93	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,199	87195,98	–	17352	–	6088	61,8	12,2982
		км трубопровода								

			49261,31	–	9803	–	62,1	–	–

Локальная смета № 2-2-1 Бытовая канализация К1

39	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка	3,57	5401,96	1099,72	19285	3926	6222	3,1	11,067
		м3 подстилающего слоя		2366,95	494,96	8450	1767	60,9	0,55	1,9635
40	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,57	18400,56	4,48	65690	16	6075	3,66	13,0662
		м3 подстилающего слоя		2794,4	–	9976	–	60,9	–	–

Локальная смета № 2-4-1 Сети Электроснабжения 10кВ

5	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	559	375,32	194,14	209803	108526	56534	0,18	100,62
		м кабеля		161,99	74,3	90553	41536	42,8	0,0826	46,1734
6	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	543	313,32	259,33	170134	140814	36984	0,06	32,58
		м кабеля		54	105,14	29320	57092	42,8	0,0998	54,1914
7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	32,58	1616,47		52665				
		м3								
8	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	543	274,34	220,35	148969	119649	33312	0,06	32,58
		м кабеля		54	89,34	29320	48512	42,8	0,0848	46,0464
9	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,124	36255,42		77007				
		1000шт.								

11	13-080206-1407	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х70 + 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	12	344,92	39,5	4139	474	1482	0,31	3,72
		м трассы		272,5	16	3270	192	42,8	0,0152	0,1824
12	13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	50	574	252,84	28700	12642	8000	0,31	15,5
		м кабеля		278,98	94,84	13949	4742	42,8	0,111	5,55
14	13-080201-2801	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	2	3695,5	–	7391	–	3082	4	8
		шт.		3600	–	7200	–	42,8	–	–
16	13-080201-2103	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования	4	591,75	51,75	2367	207	806	0,5	2
		шт.		450	21	1800	84	42,8	0,02	0,08
17	29-100000-1000(п.	Концевая муфта внутренней установки гек-10НН-3-120/240-А-М	4	25054		100216				
		шт								

18	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыметК=0,700;	68,418	114,06	106,11	7804	7260	2408	0,0109	0,74576
		м3 грунта		7,95	51,61	544	3531	59,1	0,0498	3,40722
19	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,300; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	29,322	1206,88	–	35388	–	20914	1,848	54,18706
		м3 грунта		1206,88	–	35388	–	59,1	–	–
20	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,700;	45,612	20,32	20,32	927	927	225	–	–
		м3 грунта		–	8,35	–	381	59,1	0,00806	0,36763
21	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,300;	19,548	692,5	–	13537	–	8000	0,972	19,00066
		м3 грунта		692,5	–	13537	–	59,1	–	–
22	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,700;	45,612	119,46	46,87	5449	2138	2594	0,108	4,9261
		м3 уплотненного грунта		72,59	23,63	3311	1078	59,1	0,02625	1,19732
23	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки	32,58	29,01	29,01	945	945	229	–	–
		м3 грунта								

			–	11,91	–	388	59,1	0,0115	0,37467

Локальная смета № 2-7-1 Тепловые сети

Раздел 6 Неподвижные опоры Н1-Н7

95	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка швеллера	-0,000033	341894,23	801,91	-11	0	-1	58	-0,001914
		т								
				49230,6	368,44	-2	0	48,5	0,36	0

Локальная смета № 2-9-1 Благоустройство

Раздел 4 Площадка для настольного тенниса тип 3

13	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	7,5	1908,4	635,87	14313	4769	1189	0,144	1,08
		м3 материала основания в плотном теле								
				107,87	155,07	809	1163	60,3	0,143	1,0725
14	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие из песка. Устройство	2,5	2361,6	635,6	5904	1589	397	0,144	0,36
		м3 материала основания в плотном теле								
				108	155,2	270	388	60,3	0,143	0,3575
15	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий т.ч. п.3.8:	50	1381,62	18,48	69081	924	16867	0,698	34,9
		м бортового камня								
				551,7	7,72	27585	386	60,3	0,0065	0,325
16	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	50	660,33		33017				
		шт.								

Раздел 5 Хозяйственная площадка тип 2

17	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	7,5	1908,4	635,87	14313	4769	1189	0,144	1,08
		м3 материала основания в плотном теле								
				107,87	155,07	809	1163	60,3	0,143	1,0725

18 11-270602-0301									
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	50	1465,04	62,62	73252	3131	1503	0,0336	1,68
	м2 покрытия		30,24	19,62	1512	981	60,3	0,01683	0,8415
19 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий т.ч. п.3.8:	40	1381,6	18,48	55264	739	13493	0,698	27,92
	м бортового камня		551,7	7,73	22068	309	60,3	0,0065	0,26
20 21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	40	660,33		26413				
	шт.								
	Раздел 6 Площадка для кратковременной парковки автомобилей тип 1								
21 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	315	1908,5	635,85	601178	200292	49978	0,144	45,36
	м3 материала основания в плотном теле		107,91	155,2	33993	48889	60,3	0,143	45,045
22 11-270602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	2100	1346,42	80,96	2827477	170007	92680	0,0604	126,84
	м2 покрытия		46,52	26,67	97697	56002	60,3	0,02466	51,786
23 11-270602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0704К=2,000;	4200	171,61	3,3	720758	13859	4342	0,00044	1,848

	м2 покрытия								
			0,34	1,38	1423	5778	60,3	0,00138	5,796
24	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2100	1465,07	62,66	3076651	131576	63099	0,0336	70,56
	м2 покрытия								
			30,24	19,59	63500	41142	60,3	0,01683	35,343
25	11-270602-0401								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	4200	171,43	0,01	720003	48	205	0,00009	0,378
	м2 покрытия								
			0,08	–	340	–	60,3	–	–
	Раздел 7 Площадка под контейнер для мусора тип 2								
28	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	0,75	1908	636	1431	477	119	0,144	0,108
	м3 материала основания в плотном теле								
			108	154,67	81	116	60,3	0,143	0,10725
29	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	5	1464,8	62,6	7324	313	150	0,0336	0,168
	м2 покрытия								
			30,2	19,6	151	98	60,3	0,01683	0,08415

30	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий т.ч. п.3.8:	7	1381,71	18,43	9672	129	2362	0,698	4,886
		м бортового камня		551,71	7,86	3862	55	60,3	0,0065	0,0455
31	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	7	660,33		4622				
		шт.								
	Раздел 8 Проезды тип 1									
32	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	345,9	1908,5	635,85	660149	219939	54880	0,144	49,8096
		м3 материала основания в плотном теле		107,91	155,2	37327	53685	60,3	0,143	49,4637
33	11-270602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	2306	1346,42	80,96	3104841	186684	101774	0,0604	139,2824
		м2 покрытия		46,52	26,67	107281	61498	60,3	0,02466	56,86596
34	11-270602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0704К=2,000;	4612	171,61	3,3	791462	15219	4768	0,00044	2,02928
		м2 покрытия		0,34	1,38	1563	6344	60,3	0,00138	6,36456
35	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2306	1465,07	62,66	3378457	144483	69289	0,0336	77,4816

		м2 покрытия								
				30,24	19,59	69730	45177	60,3	0,01683	38,80998
36	11-270602-0401									
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	4612	171,43	0,01	790631	52	226	0,00009	0,41508
		м2 покрытия								
				0,08	–	374	–	60,3	–	–
		Раздел 9 Дорожки тип 2								
39	11-270401-0102									
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	47,25	1908,49	635,85	90176	30044	7496	0,144	6,804
		м3 материала основания в плотном теле								
				107,91	155,2	5099	7333	60,3	0,143	6,75675
40	11-270602-0301									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	315	1465,07	62,65	461497	19735	9465	0,0336	10,584
		м2 покрытия								
				30,24	19,59	9526	6171	60,3	0,01683	5,30145
41	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий т.ч. п.3.8:	186	1381,62	18,48	256981	3437	62743	0,698	129,828
		м бортового камня								
				551,7	7,72	102616	1436	60,3	0,0065	1,209
42	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	186	660,33		122821				
		шт.								
		Раздел 10 Дорожки тип 3								

43	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	10,8	1908,43	635,83	20611	6867	1713	0,144	1,5552
		м3 материала основания в плотном теле		107,87	155,19	1165	1676	60,3	0,143	1,5444
44	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие из песка. Устройство	3,6	2361,67	635,83	8502	2289	570	0,144	0,5184
		м3 материала основания в плотном теле		107,78	155	388	558	60,3	0,143	0,5148
45	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий т.ч. п.3.8:	137	1381,62	18,48	189282	2532	46215	0,698	95,626
		м бортового камня		551,7	7,72	75583	1058	60,3	0,0065	0,8905
46	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	137	660,33		90465				
		шт.								

Локальная смета № 2-10-1 Озеленение

1	11-470104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	53	1564,72	44,32	82930	2349	36167	1,632	86,496
		яма		1190,11	19,79	63076	1049	56,4	0,022	1,166
2	11-470105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	53	943,58	84,83	50010	4496	22813	0,821	43,513
		шт.		738,87	24,3	39160	1288	56,4	0,027	1,431
3	29-100000-1000(п.	Береза бородавчатая	19	1339		25441				
		шт								
4	29-200000-3000(п.	Клен серебристый	12	893		10716				
		шт								

5	29-300000-5000(п.	Рябина		15	1339		20085				
		шт									
6	29-900000-2000(п.	Ель сибирская		7	10714		74998				
		шт									
7	11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %		314	404,75	27,73	127091	8708	68754	0,517	162,338
		м траншеи			377,02	11,22	118383	3522	56,4	0,01	3,14
8	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка		314	393,6	53,42	123589	16773	62675	0,404	126,856
		м изгороди			338,6	15,3	106321	4804	56,4	0,017	5,338
9	29-100000-1100(п.	Вяз мелколистный		628	179		112412				
		шт									

Локальная смета № 2-11-1 Малые архитектурные формы

Раздел 1 Скамья тип I.С-1,А

1	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м. Установка сборных элементов скамьиК=12,000;		24	1082,25	548,96	25974	13175	11237	0,652	15,648
		шт. сборных конструкций			533,29	220,67	12799	5296	62,1	0,217	5,208
2	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=12,000;		0,48	27480,72		13191				

		м3							
3	11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка щита сидения скамьи из деревянных брусковК=12,000;	1,32	70538,64	802,27	93111	1059	28401	39	51,48
		м3		35621,97	357,58	47021	472	59,8	0,35	0,462
4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87К=12,000;	0,00252	381819,66		962				
		т								
5	11-100102-0202	Стены. Острожка брусьевК=12,000;	62,76	60,21	0,35	3779	22	2247	0,0751	4,71328
12 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п				59,86	–	3757	–	59,8	–	–
6	11-150403-0101	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по деревуК=12,000;	0,6	321,67	1,67	193	1	69	0,255	0,153
		м2 окрашиваемой поверхности		208,33	–	125	–	54,8	0,0006	0,00036
		Раздел 2 Урна Тип 3								
7	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=8,000;	8	1082,13	548,88	8657	4391	3745	0,652	5,216
		шт. сборных конструкций		533,25	220,63	4266	1765	62,1	0,217	1,736
8	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=8,000;	0,32	27480,72		8794				
		м3								

9	11-260301-0202	Устройство ведра. Покрытие сталью оцинкованнойК=8,000;	3,92	1376,02	19,39	5394	76	2962	1,4852	5,82198
		м2 поверхности покрытия изоляции		1356,63	9,69	5318	38	55,3	0,0108	0,04234
10	21-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003К=8,000;	3,92	1854		7268				
		м2								
11	11-150201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камнюК=8,000;	7,6	1745	5,13	13262	39	5524	1,43	10,868
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1326,32	–	10080	–	54,8	0,024	0,1824
		Раздел 3 Стойка для сушки и белья								
12	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000;	0,2	1205	–	241	–	142	1,54	0,308
		м3 грунта		1205	–	241	–	59,1	–	–
13	41-310104-0101	Грунт . ПогрузкаК=2,000;	0,2	188		38				
		т								
14	41-010101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=3,600;	0,36	281,43		101				
		т								
15	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=2,000;	4	1082,25	549	4329	2196	1872	0,652	2,608
		шт. сборных конструкций		533,25	220,5	2133	882	62,1	0,217	0,868

16	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=2,000;	0,22	27480,72		6046				
		м3								
17	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=2,000;	0,06	14116,67	8250	847	495	264	5,88	0,3528
		т конструкций		4933,33	2283,33	296	137	60,9	2,21	0,1326
18	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,06	387464,32		23248				
		т								
19	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=2,000;	6	623	0,67	3738	4	1760	0,646	3,876
		м2 окрашиваемой поверхности		534,83	0,33	3209	2	54,8	0,0004	0,0024
20	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка. Крепление для натягивания веревкиК=2,000;	0,0021	418095,24	4285,71	878	9	55	42,7	0,08967
		т стальных элементов		40952,38	952,38	86	2	62,1	1,03	0,00216

Раздел 4 Стойка для чистки ковров и домашних вещей

21	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000;	2	1207	–	2414	–	1427	1,54	3,08
		м3 грунта		1207	–	2414	–	59,1	–	–
22	41-310104-0101	Грунт . ПогрузкаК=2,000;	2	188		376				
		т								
23	41-010101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=3,600;	3,6	281,43		1013				
		т								
24	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=2,000;	8	1082,13	548,88	8657	4391	3745	0,652	5,216
		шт. сборных конструкций		533,25	220,63	4266	1765	62,1	0,217	1,736
25	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=2,000;	0,38	27480,72		10443				
		м3								
26	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=2,000;	0,14	14107,14	8250	1975	1155	615	5,88	0,8232
		т конструкций		4928,57	2285,71	690	320	60,9	2,21	0,3094

27	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,14	387464,32		54245			
		т							
28	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=2,000;	14	623	0,64	8722	9	4107	0,646	9,044
		м2 окрашиваемой поверхности		534,93	0,36	7489	5	54,8	0,0004	0,0056
		Раздел 5 Стол для настольного тенниса								
29	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=4,000;	0,4	1207,5	–	483	–	285	1,54	0,616
		м3 грунта		1207,5	–	483	–	59,1	–	–
30	41-310104-0101	Грунт . ПогрузкаК=4,000;	0,4	188		75				
		т								
31	41-010101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=7,200;	0,72	281,43		203				
		т								
32	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1К=4,000;	0,4	630	–	252	–	149	0,885	0,354
		м3 грунта		630	–	252	–	59,1	–	–

33 11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=4,000;	0,16	17568,75	8256,25	2811	1321	703	5,88	0,9408
	т конструкций		4931,25	2287,5	789	366	60,9	2,21	0,3536
34 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=4,000;	0,16	387464,32		61994				
	т								
35 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=4,000;	0,112	417857,14	4375	46800	490	2899	42,7	4,7824
	т стальных элементов		40750	928,57	4564	104	62,1	1,03	0,11536
36 11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=4,000;	16	1082,31	549	17317	8784	7492	0,652	10,432
	шт. сборных конструкций		533,31	220,69	8533	3531	62,1	0,217	3,472
37 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=4,000;	0,28	27480,72		7695				
	м3								
38 11-070202-0108	Плиты покрытия. УкладкаК=4,000;	8	5350,5	838,75	42804	6710	9322	1,84	14,72
	шт. сборных конструкций		1599	277,5	12792	2220	62,1	0,2693	2,1544

39 21-130806-1301	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50 ммК=4,000;	0,52	11125,14		5785				
	м3								
40 11-110101-1508	Покрытия цементные. ЖелезнениеК=4,000;	16	101,88	2,5	1630	40	876	0,1	1,6
	м2 покрытия								
			89	0,88	1424	14	60,9	0,001	0,016
43 11-150403-0108	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=4,000;	176	270,39	1,02	47588	179	15198	0,192	33,792
	м2 окрашиваемой поверхности								
			157,05	0,53	27641	93	54,8	0,0006	0,1056
Раздел 6 Горка-скат, тип II А									
44 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000;	0,2	1205	–	241	–	142	1,54	0,308
	м3 грунта								
			1205	–	241	–	59,1	–	–
45 41-310104-0101	Грунт . ПогрузкаК=2,000;	0,2	188		38				
	т								
46 41-010101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=3,600;	0,36	281,43		101				
	т								
47 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1К=2,000;	0,2	630	–	126	–	74	0,885	0,177
	м3 грунта								
			630	–	126	–	59,1	–	–

48	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=2,000;	0,2	14105	8250	2821	1650	878	5,88	1,176
		т конструкций		4930	2280	986	456	60,9	2,21	0,442
49	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,2	387464,32		77493				
		т								
50	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=2,000;	1	417865	4376	417865	4376	25883	42,7	42,7
		т стальных элементов		40752	927	40752	927	62,1	1,03	1,03
51	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=2,000;	6	1082,33	549	6494	3294	2809	0,652	3,912
		шт. сборных конструкций		533,33	220,67	3200	1324	62,1	0,217	1,302
52	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=2,000;	0,46	27480,72		12641				
		м3								
53	11-150403-0108	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=2,000;	6	270,33	1	1622	6	518	0,192	1,152
		м2 окрашиваемой поверхности								

				157	0,5	942	3	54,8	0,0006	0,0036
Раздел 7 Дворик песочный										
54	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,95	1207,37	–	1147	–	678	1,54	1,463
		м3 грунта		1207,37	–	1147	–	59,1	–	–
55	41-310104-0101	Грунт . Погрузка	0,95	188		179				
		т								
56	41-010101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,800;	1,71	281,43		481				
		т								
57	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	5	147	21	735	105	187	0,0681	0,3405
		м2 площади уплотнения		53,4	8	267	40	60,9	0,0088	0,044
58	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,5	5404	1102	2702	551	871	3,1	1,55
		м3 подстилающего слоя		2366	494	1183	247	60,9	0,55	0,275
59	11-270701-0302	Покрытия из кирпича глиняного обыкновенного плашмя	5	313,8	23	1569	115	907	0,381	1,905
		м2 тротуара		290,8	10	1454	50	60,3	0,0098	0,049
60	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,166	35800,06		5943				
		1000шт.								

61	11-100110-0101	Устройство песочницы из деревянных брусьев	0,53	70537,74	800	37385	424	11404	39	20,67
		м3		35622,64	358,49	18880	190	59,8	0,35	0,1855
62	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке. Соединительные элементы	0,01286	364849,97		4692				
		т								
63	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01286	103368,81		1329				
		т								
64	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,77	738,26	10,64	4998	72	655	0,212	1,43524
		м2 поверхности		188,63	1,77	1277	12	50,8	0,002	0,01354
65	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. Засыпка песочницы песком	1,4	630,71	–	883	–	522	0,885	1,239
		м3 грунта		630,71	–	883	–	59,1	–	–
66	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	1,4	1616,47		2263				
		м3								
	Раздел 8 Качели									
67	11-090403-0301	Установка качели	0,11121	89461,38	44879,06	9949	4991	3236	41,4	4,60409
		т конструкций		38953,33	8821,15	4332	981	60,9	7,92	0,88078
68	21-060801-0301	Стоимость металлоконструкции качели	0,11121	387464,32		43090				

		т								
69	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,00267	623,11	0,67	1871	2	881	0,646	1,93972
		м2 окрашиваемой поверхности		534,86	0,33	1606	1	54,8	0,0004	0,0012
70	11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка деревянных сидений	0,0068	70441,18	735,29	479	5	146	39	0,2652
		м3		35588,24	294,12	242	2	59,8	0,35	0,00238
71	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	8	2,05		16				
		шт.								
72	11-150403-0101	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по дереву	0,5	318	–	159	–	57	0,255	0,1275
		м2 окрашиваемой поверхности		208	–	104	–	54,8	0,0006	0,0003
	Раздел 9 Качалка-балансир тип II									
73	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=2,000;	0,02	53050	4400	1061	88	518	42,7	0,854
		т стальных элементов		40750	950	815	19	62,1	1,03	0,0206
74	21-060401-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кгК=2,000;	0,02	252896,57		5058				
		т								
75	11-080701-0108	Щиты дощатые настила подвесных лесов. ИзготовлениеК=2,000;	1,3	3260	142,31	4238	185	706	1,38	1,794
		м2 щитов								

				1006,15	63,08	1308	82	50,8	0,0637	0,08281
76	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87К=2,000;	0,00014	381819,66		53				
		т								
77	11-150403-0108	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=2,000;	2	270,5	1	541	2	173	0,192	0,384
		м2 окрашиваемой поверхности		157	0,5	314	1	54,8	0,0006	0,0012
	Раздел 10 Рукоход Тип 1									
78	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000;	2	1207	–	2414	–	1427	1,54	3,08
		м3 грунта		1207	–	2414	–	59,1	–	–
79	41-310104-0101	Грунт . ПогрузкаК=2,000;	0,4	188		75				
		т								
80	41-010101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=3,600;	0,72	281,43		203				
		т								
81	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1К=2,000;	1,2	630,83	–	757	–	447	0,885	1,062
		м3 грунта		630,83	–	757	–	59,1	–	–
82	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=2,000;	0,12	14091,67	8241,67	1691	989	527	5,88	0,7056
		т конструкций		4925	2283,33	591	274	60,9	2,21	0,2652

83 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,12	387464,32		46496				
	т								
84 11-150403-0108									
	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=2,000;	4	270,25	1	1081	4	345	0,192	0,768
	м2 окрашиваемой поверхности		157	0,5	628	2	54,8	0,0006	0,0024
85 11-070101-0101									
	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=2,000;	8	1082,13	548,88	8657	4391	3745	0,652	5,216
	шт. сборных конструкций		533,25	220,63	4266	1765	62,1	0,217	1,736
86 21-049999-9917									
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=2,000;	0,38	27480,72		10443				
	м3								
Раздел 11 Шведская стенка									
87 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	1207	–	1207	–	713	1,54	1,54
	м3 грунта		1207	–	1207	–	59,1	–	–
88 41-310104-0101	Грунт . Погрузка	0,3	188		56				

		т							
89 41-010101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,800;	0,54	281,43		152				
		т							
90 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,7	630	–	441	–	261	0,885	0,6195
	м3 грунта		630	–	441	–	59,1	–	–
91 11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,15	14120	8260	2118	1239	659	5,88	0,882
	т конструкций		4926,67	2286,67	739	343	60,9	2,21	0,3315
92 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,15	387464,32		58120				
		т							
93 11-150403-0108	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	4	270,25	1	1081	4	345	0,192	0,768
	м2 окрашиваемой поверхности		157	0,5	628	2	54,8	0,0006	0,0024
94 11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	6	1082,33	549	6494	3294	2809	0,652	3,912
	шт. сборных конструкций		533,33	220,67	3200	1324	62,1	0,217	1,302

95	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,29	27480,72		7969			
		м3							
Раздел 12 Карусель, тип II									
96	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,1	1210	–	121	–	72	1,54	0,154
		м3 грунта		1210	–	121	–	59,1	–	–
97	41-310104-0101	Грунт . Погрузка	0,1	188		19				
		т								
98	41-010101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,800;	0,18	281,43		51				
		т								
99	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,1	630	–	63	–	37	0,885	0,0885
		м3 грунта		630	–	63	–	59,1	–	–
100	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	0,4	18310	735	7324	294	482	2,82	1,128
		м3		2277,5	205	911	82	48,5	0,2261	0,09044
101	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,01816	381819,66		6934				
		т								
102	11-070101-0201	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	0,1	310	10	31	1	1	0,0184	0,00184

	м2 площади подошвы фундаментов		10	–	1	–	62,1	0,0029	0,00029
103 11-140202-0301	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	0,07	92228,57	700	6456	49	4026	105	7,35
	т		89128,57	314,29	6239	22	64,3	0,35	0,0245
104 21-060401-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	0,07	252896,57		17703				
	т								
105 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,025	323080	800	8077	20	2043	198	4,95
	т		168080	400	4202	10	48,5	0,36	0,009
106 11-150403-0108	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	3	270,33	1	811	3	259	0,192	0,576
	м2 окрашиваемой поверхности		157	0,33	471	1	54,8	0,0006	0,0018
107 11-140202-0102	Установка перегородок из брусков	0,09	70488,89	633,33	6344	57	1926	40,3	3,627
	м3		32966,67	322,22	2967	29	64,3	0,36	0,0324

Раздел 13 Гимнастическая стенка, тип I

108 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,1	1210	–	121	–	72	1,54	0,154
	м3 грунта		1210	–	121	–	59,1	–	–
109 41-310104-0101	Грунт . Погрузка	0,1	188		19				
	т								

110 41-010101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,800;	0,18	281,43		51				
	т								
111 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,1	630	–	63	–	37	0,885	0,0885
	м3 грунта		630	–	63	–	59,1	–	–
112 11-140202-0301	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	0,05	92240	700	4612	35	2876	105	5,25
	т		89140	320	4457	16	64,3	0,35	0,0175
113 21-060401-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	0,05	252896,57		12645				
	т								
114 11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	4	1082,25	549	4329	2196	1872	0,652	2,608
	шт. сборных конструкций		533,25	220,5	2133	882	62,1	0,217	0,868
115 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,07	27480,72		1924				
	м3								

116	11-150403-0108	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1	270	1	270	1	86	0,192	0,192
		м2 окрашиваемой поверхности		157	–	157	–	54,8	0,0006	0,0006
		Раздел 14 Зонт теневой, тип II Б								
117	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000;	0,2	1205	–	241	–	142	1,54	0,308
		м3 грунта		1205	–	241	–	59,1	–	–
118	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1К=2,000;	0,2	630	–	126	–	74	0,885	0,177
		м3 грунта		630	–	126	–	59,1	–	–
119	11-100110-0101	Каркас из брусьев. УстановкаК=2,000;	1,66	78772,89	801,2	130763	1330	35717	39	64,74
		м3		35622,29	358,43	59133	595	59,8	0,35	0,581
120	11-100102-0202	Стены. Острожка брусьевК=2,000;	74,08	60,22	0,35	4461	26	2652	0,0751	5,56341
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		59,87	–	4435	–	59,8	–	–
121	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=2,000;	0,032	323093,75	812,5	10339	26	2614	198	6,336
		т		168062,5	375	5378	12	48,5	0,36	0,01152
122	11-130301-1101	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками битумно-этинолевыйК=2,000;	4	50	0,75	200	3	1	–	–
		м2		–	0,25	–	1	54,2	–	–

123	11-150403-0108	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=2,000;	74	270,38	1,01	20008	75	6390	0,192	14,208
		м2 окрашиваемой поверхности		157,05	0,53	11622	39	54,8	0,0006	0,0444
		Раздел 15 Стойка волейбольная								
124	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,1	1210	–	121	–	72	1,54	0,154
		м3 грунта		1210	–	121	–	59,1	–	–
125	41-310104-0101	Грунт . Погрузка	0,1	188		19				
		т								
126	41-010101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,800;	0,18	281,43		51				
		т								
127	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,1	630	–	63	–	37	0,885	0,0885
		м3 грунта		630	–	63	–	59,1	–	–
128	11-060101-0103	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	0,64	19339,06	801,56	12377	513	938	3,51	2,2464
		м3		2798,44	223,44	1791	143	48,5	0,2456	0,15718
129	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,09	14133,33	8266,67	1272	744	396	5,88	0,5292
		т конструкций		4933,33	2288,89	444	206	60,9	2,21	0,1989

130	21-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	0,09	130234,59		11721			
		т							
131	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,004	323000	750	1292	3	327	198	0,792
		т		168000	500	672	2	48,5	0,36	0,00144
132	11-150403-0108	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	3	270,33	1	811	3	259	0,192	0,576
		м2 окрашиваемой поверхности		157	0,33	471	1	54,8	0,0006	0,0018

	Итого прямые затраты по смете	21500906
	в том числе	**2508**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1629053
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1671108
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	539207
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	18200745
	Накладные расходы I уровня, тенге	1233258
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22734164
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	963929
	Итого, тенге	23698093
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1895847
	Итого по смете на подряд, тенге	25593940
	Глава 8. Временные здания и сооружения	
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35б	Временные здания и сооружения (1 %)	255939
	Итого по главе 8	255939
	Итого по главам 1-8	25849879
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	

НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII 1б. т.ч. п.15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8308%)	731758
	Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	48853
	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	90494
	Итого по главе 9	871105
	Итого по главам 1-9 в текущих ценах	26720984
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**26 720 984**
	Итого с учетом скидки	**22 712 836**
	Налог на добавленную стоимость (12%)	**2 725 540**
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с НДС	**25 438 377**

Генподрядчик:
ДиректорТОО «Оскемен-пласт»

_____Набиев С.Ч.

Субподрядчик
Директор ТОО "Big Build Street"

_____Аблкашев А.К.