Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«30» июля 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство двухэтажного здания между хирургическим корпусом и радиологическим отделением и надстрой второго этажа над реанимационным отделением КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» руководитель Мухамедиев Серик Махсутович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Петропавловсклифт»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ТОО «К.А.К.» ГСЛ №016912
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **заключением РГП «Госэкспертиза» №12-0715/17 от 14.03.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

					очереди
Вместимость					
Строительный объем двухэтажного здания (пристрой)	$м^3$	6687,4	6687,4	6687,4	6687,4
Строительный объём надстрой 2го этажа	$м^3$	2596,00	2596,00	2596,00	2596,00

Областной онкологический диспансер имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - $м^2$)	719,85	719,85
Число этажей	этаж	2	2
Строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	9283,4	9283,4
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Пристраиваемое двухэтажное здание расположено между 3-х этажным хирургическим корпусом и одноэтажным радиологическим отделением. Фундаменты-ленточные из ж/бетонных плит и бетонных блоков. Стены наружные из кирпича толщ.380 мм +120мм с утеплителем «Изовер» толщ.120мм, стены внутренние из кирпича толщ.380мм, перегородки из кирпича толщ.120мм. Перекрытия-сборные ж/бетонные многопустотные плиты. Крыша чердачная, Кровля- металлочерепица.

На существующее 1-но этажное здание надстраивается второй этаж. Стены наружные- газобетонные блои толщю300 мм с утеплением изовером толщ. 120 мм, внутренние несущие стены- газобетонные блоки толщ.300 мм, перегородки- ГКЛ толщ.100 мм с изовером. Перекрытие- деревянные балки. Крыша- односкатная. Кровля-металлочерепица.

Сеть электроосвещения выполнена кабелем ВВГнг, прокладываемым скрыто. Силовая сеть выполняется кабелем ВВГнг, проложенным в трубе. Для подключения кондиционеров предусмотрены розетки. Соединительные кабели к оборудованию прокладываются в пластиковых коробах подпольных каналах и поставляются комплектно с оборудованием.

Источник теплоснабжения надстроя второго этажа над реанимационным хирургическим отделением –ТЭЦ-2, место подключения существующий тепловой узел, расположенный в подвале хирургического отделения.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Приток организован.

Холодное водоснабжение теплого перехода предусматривается от городского водопровода Ø 63 мм. В здание предусмотрена система хозяйственно-питьевого водопровода для подачи воды на бытовые нужды и система противопожарного водопровода. Каждый пожарны кран снабжен пожарным рукавом и пожарным стволом Ø 50 мм. Система горячего водоснабжения выполнена для подачи горячей воды на бытовые нужды. Горячее водоснабжение предусматривается от скоростного водонагревателя, установленного в техническом помещение в подвале теплового перехода.

Система канализации принята бытовая. Канализация бытовая запроектирована для отвода бытовых стоков от санитарных приборов. Канализация прокладывается под потолком подвала теплого перехода и через выпуски отводится в канализационные колодцы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2017 года** ;

месяц, год

окончание работ **июль 2018 года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство двухэтажного здания между хирургическим корпусом и радиологическим отделением и надстрой второго этажа над реанимационным отделением КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

МП