Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» сентября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт трехэтажного здания стационара КГП на ПХВ «Кызылжарская ЦРБ» по адресу: ул. Пирогова, 19 а.Бесколь, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **КГП на ПХВ «Кызылжарская центральная районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Кудайбергенов Александр Эдуардович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ТОО «ГРАНД», б/н
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)**, приказом ГУ «Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области» № 743 от «29» декабря 2016 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Существующее трехэтажное здание стационара в плане прямоугольной формы, размеры по крайним осям 53,12 х 12,0 м, с подвалом. Высота этажа 3,3 м. фундаменты – существующие, ленточные, железобетонные. Наружные и внутренние стены – существующие, из керамического и силикатного кирпича. Крыша – существующая, чердачная, вальмовая, с организованным наружным водостоком. Покрытие кровли – существующее из металлических оцинкованных профилированных листов.

По проекту выполнена замена облицовочного ряда кирпичной кладки наружной стены, частичное закладывание проемов внутренних стен. Выполнен демонтаж деревянных перегородок и устройство новых из кирпичной кладки и из ПВХ. Произведена замена существующих дверных блоков и деревянных оконных проемов на изделия из ПВХ, сливов на окнах, Выполнен ремонт покрытий полов из плитки керамической, линолеума, ремонт штукатурки, внутренние отделочные работы, устройство подвесных потолков типа «ARMSTRONG». Выполнена замена покрытия кровли козырька из профилированных оцинкованных листов с полной заменой обрешетки и заменой 50% деревянных стропил; демонтаж и устройство нового бетонного пандуса с покрытием плиткой из керамогранита; ремонт асфальтобетонной отмостки.

По системе ВК выполнена замена пожарных стояков из стальных водогазопроводных труб, частично выполнено устройство трубопроводов внутреннего водоснабжения из полипропиленовых труб и сетей внутренней канализации из полиэтиленовых канализационных труб, замена сантехнических приборов.

По системе ОВ частично заменены приборы отопления – чугунные радиаторы М-90, выполнена полная замена стояков; устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением на 1 этаже, прочищены существующие вентканалы в кирпичных стенах и металлических воздуховодах.

По электротехнической части выполнена замена распределительных щитов, светильников, выключателей, розеток, групповой электропроводки, выполнено защитное заземление и зануление.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 года;**
месяц, год
окончание работ **август 2017 года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,0** ;
фактически, месяц: **5,0** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт трехэтажного здания стационара КГП на ПХВ «Кызылжарская ЦРБ» по адресу: ул. Пирогова, 19 а.Бесколь, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область»** готовым к приемке в

наименование объекта (комплекса)

эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.