Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"26" 18. 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" г.Алматы, ул. Сатпаева, д.30а/3 офис 147**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10 арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Сарканский районный отдел строительства" Руководитель Рымбаев М.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименовании организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Ж-Строй-Эксперт»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **9.2.2015 г. №7 ГУ Сарканский районный отдел строительства**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Вспомогательные строения к индивидуальному жилому дому, благоустройство и наружные сети имеют следующие показатели

Технические характеристики объекта даны на 1 строение, всего 10 строений

Индивидуальный сарай, углярка	Ед. изм.	Общие сведения					
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	Число квартир	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8

сарай	1шт	нет	14,7	36,8	нет	9,18	нет
углярка	1шт	нет	10	24	нет	7,56	нет

Продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов				Благоустройство				
фундамент	стены	кровля	Вид отопления	электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
бетонный ленточный	шлакоблок т.200мм	а/цементный лист	нет	4 опоры, провод СИП, ктп 100/10/4	ПЭ SDR д.25мм, длина 211м	нет	КОРСИС ПРО SNS длина 250м	нет
бетонный ленточный	шлакоблок т.200мм	а/цементный лист	нет					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На территории участка имеются углярка в осях 3,6х2,1м, сарай в осях 2,7х3,4м, надворный туалет, прокладка дорог, подъездов к участкам и тротуаров, по периметру ограждение из сетчатых панелей, ворота и калитка. Покрытие проездов и площадок асфальтобетонное. За точку подключения электрических сетей принята ближайшая опора ВЛ-10 кВ №9 ПС-178. От точки подключения до КТПГ-100/10/0,4 кабельная линия 10 кВ из кабеля АПвВ проходит в траншеи длиной 166м. На первой отпаечной опоре установлен РЛНД-10. Трансформаторная подстанция КТПГ-100/10/0,4 – тупиковая, кабельный ввод, воздушный выход. Воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ на ж/б стойках серии СВ-95 с подвеской провода СИП-4. Количество опор 10 шт: 6шт промежуточных, 2шт концевых, 2шт анкерных угловых. Общая протяженность 250м. Водоснабжение от существующей водопроводной сети. Пожаротушение от пожарного гидранта. Сети выполненны трубами ПЭ SDR 11 д.25мм, а подводки к домам из стальных трубопроводов. Колодцы сборные ж/бетонные 5шт. Канализация от существующей канализационной сети д. 200мм. Выпуски канализации выполнены чугунными трубами. Сети из труб КОРСИС ПРО SNS д.100мм длиной 250м. Колодцы сборные ж/бетонные 21шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 06. 2017 г.
месяц,год
окончание работ 12. 2017 г.
месяц,год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 3 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10 арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Асыл-Тау», директор Мамырбаев Е.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.