**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арыс"**
**Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"**
**Инженер: ТОО "ON-investKZ"**
**Наименование стройки: Строительство жилого дома по улице Тойбекова 7, г.Арыс, Туркестанской области**

Форма 2

# А К Т №1

## о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общестроительные работы | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010205-0302** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** | **м3 грунта** | **47,472** | **1560,02** | **--** | **74057** | **--** | **--** | **53321** | **137569** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1560,02** | **--** | **74057** | **--** | | **10190** | |
| 2 | **Е11-010205-0502** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **м3** | **47,472** | **814,54** | **--** | **38668** | **--** | **--** | **27841** | **71829** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **814,54** | **--** | **38668** | **--** | | **5321** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **112725** | **--** | **--** | **81162** | **209398** |
| | | | | | | | **112725** | **--** | **--** | **15511** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **112725** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **112725** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **81162** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **15511** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **209398** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **119** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **112725** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **209398** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **119** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **112725** | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Фундаметы** | | | | | | | | | | | |
| | | **Ленточные фундаменты** | | | | | | | | | |
| 3 | **Е11-060101-0101** | **Подготовка бетонная/кл.В3,5 . Устройство** | **м3** | **5,54** | **16450,33** | **1089,24** | **91135** | **6034** | **78534** | **7122** | **106117** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1185,30** | **227,35** | **6567** | **1260** | | **7861** | |
| 4 | **Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В15 . Устройство** | **м3** | **27** | **22362,51** | **2007,28** | **603788** | **54197** | **441602** | **107876** | **768596** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **3999,60** | **390,94** | **107989** | **10555** | | **56933** | |
| 5 | **С121-050309-0303** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,1606** | **237762,00** | **--** | **38185** | **--** | **38185** | **--** | **41239** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3055 | |
| | | **Крыльцо Кр-1** | | | | | | | | | |
| 6 | **Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/бетон кл. В7,5. Устройство** | **м3** | **0,91** | **19071,37** | **621,72** | **17355** | **566** | **12993** | **3634** | **22668** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **4171,50** | **216,91** | **3796** | **197** | | **1679** | |
| 7 | **С121-050309-0301** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,0049** | **287262,00** | **--** | **1408** | **--** | **1408** | **--** | **1520** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **113** | |
| | | **Гидроизоляция фундаментов** | | | | | | | | | |
| 8 | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **45,6** | **854,37** | **21,09** | **38959** | **962** | **26058** | **11210** | **54182** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **261,82** | **2,51** | **11939** | **114** | | **4014** | |
| 9 | **Е11-080101-0301** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная** | **м2 поверхности** | **19** | **787,52** | **10,52** | **14963** | **200** | **7149** | **7169** | **23903** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **400,72** | **5,02** | **7614** | **95** | | **1771** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **805792** | **61959** | **605929** | **137011** | **1018225** |
| | | | | | | | **137904** | **12222** | **--** | **75426** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **805792** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **566337** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **150126** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **39592** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **137010** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **75424** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1018226** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **135** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **150126** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1018226** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **135** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **150126** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Стены** | | | | | | | | | |
| 10 | **Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** | **м3 кладки** | **32,332** | **20224,81** | **2394,80** | **653909** | **77429** | **430133** | **151185** | **869501** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **4526,38** | **501,60** | **146347** | **16218** | | **64408** | |
| 11 | **Е11-080201-0601** | **Кладка из кирпича. Расшивка швов** | **м2 стен (без вычета проемов)** | **78,4** | **-274,63** | **--** | **-21531** | **--** | **--** | **-20024** | **-44879** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **-274,63** | **--** | **-21531** | **--** | | **-3324** | |
| 12 | **Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **8,8004** | **20156,73** | **2394,80** | **177387** | **21075** | **117882** | **39845** | **234611** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **4366,86** | **501,60** | **38430** | **4414** | | **17379** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские/Сетка, каркасы/. Изготовление в условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,13965** | **18972,38** | **977,26** | **2649** | **136** | **40** | **2289** | **5334** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **17707,12** | **304,47** | **2473** | **43** | | **395** | |
| **14** | **С121-050309-0301** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,13965** | **287262,00** | **--** | **40116** | **--** | **40116** | **--** | **43325** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3209** | |
| **15** | **Е11-070107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,0136** | **711967,70** | **6916,40** | **9683** | **94** | **8804** | **947** | **11480** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **57687,70** | **1291,62** | **785** | **18** | | **850** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **862214** | **98734** | **596975** | **174242** | **1119372** |
| | | | | | | | **166504** | **20692** | **--** | **82917** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **862214** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **556859** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **187196** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **40116** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **174242** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **82916** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1119373** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **188** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **187196** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1119373** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **188** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **187196** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Монолитные сердечники и перемычки** | | | | | | | | | |
| | | | | **МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | |
| **16** | **Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16** | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **1,2** | **39812,49** | **4347,68** | **47775** | **5217** | **25738** | **16231** | **69126** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **14017,00** | **846,50** | **16820** | **1016** | | **5120** | |
| **17** | **С121-050309-0303** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,16536** | **237762,00** | **--** | **39316** | **--** | **39316** | **--** | **42462** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3145** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **87091** | **5217** | **65054** | **16231** | **111588** |
| | | | | | | | **16820** | **1016** | **--** | **8265** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **87091** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **25737** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **17836** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **39316** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **16231** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8266** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **111588** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **17** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **17836** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **111588** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **17** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17836 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Антисейсмопояс** | | | | | | | | | |
| 18 | **Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16** | **Пояса в опалубке. Устройство** | **м3** | **3,87296** | **30716,53** | **4707,81** | **118964** | **18233** | **64561** | **36126** | **167497** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **9339,00** | **911,28** | **36170** | **3529** | | **12407** | |
| 19 | **С121-050301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1884501** | **221225,00** | **--** | **41690** | **--** | **41690** | **--** | **45025** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3335** | |
| 20 | **Е11-070107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,00478** | **711967,70** | **6916,40** | **3403** | **33** | **3094** | **333** | **4035** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **57687,70** | **1291,62** | **276** | **6** | | **299** | |
| 21 | **Е11-060301-0401** | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | **т** | **0,000298** | **557228,60** | **2177,60** | **166** | **1** | **69** | **87** | **274** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **321079,00** | **911,73** | **96** | **--** | | **20** | |
| 22 | **Е11-060301-0401** | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | **т** | **0,00931** | **557228,60** | **2177,60** | **5188** | **20** | **2179** | **2728** | **8549** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **321079,00** | **911,73** | **2989** | **8** | | **633** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **169411** | **18287** | **111593** | **39274** | **225380** |
| | | | | | | | **39530** | **3544** | **--** | **16694** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **169411** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **69904** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **43075** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **41690** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **39274** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16695** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **225380** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **38** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **43075** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **225380** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **38** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **43075** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Кровля** | | | | | | | | | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 23 | **Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Перекрытие из деревянных балок. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **3,858** | **94421,21** | **1372,14** | **364277** | **5294** | **273977** | **78396** | **478087** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **22033,70** | **544,53** | **85006** | **2101** | | **35414** | |
| 24 | **Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **3,858** | **8188,68** | **40,31** | **31592** | **156** | **23523** | **7181** | **41875** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **2051,08** | **17,20** | **7913** | **66** | | **3102** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,00784 | 711967,70 | 6916,40 | 5582 | 54 | 5076 | 546 | 6618 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 452 | 10 | | 490 | |
| 26 | Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16 | Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам | м2 покрытия | 64 | 2853,73 | 58,92 | 182639 | 3771 | 158968 | 19269 | 218060 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 310,94 | 23,59 | 19900 | 1510 | | 16153 | |
| 27 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 64 | 326,55 | 12,63 | 20899 | 808 | 15245 | 4629 | 27570 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 75,72 | 2,90 | 4846 | 186 | | 2042 | |
| 28 | Е11-120101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой | м2 утепляемого покрытия | 64 | 550,60 | 52,90 | 35238 | 3385 | – | 29981 | 70437 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 497,71 | 11,48 | 31853 | 735 | | 5218 | |
| 29 | С121-110102-0102 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки П 25 ГОСТ 10140-2003 | м3 | 5,12 | 11577,00 | – | 59274 | – | 59274 | – | 64016 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4742 | |
| 30 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм. Устройство | м2 стяжки | 64 | 608,15 | 100,51 | 38921 | 6433 | 18833 | 13995 | 57149 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213,35 | 24,33 | 13655 | 1557 | | 4233 | |
| 31 | Е11-120101-1702 Коэффициенты по тех. части-1 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 64 | 173,34 | 14,84 | 11094 | 950 | 9638 | 687 | 12723 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 7,90 | 3,76 | 506 | 241 | | 942 | |
| 32 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила, мауэрлат. Установка | м3 древесины в конструкции | 3,1134 | 94421,21 | 1372,14 | 293971 | 4272 | 221099 | 63266 | 385815 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22033,70 | 544,53 | 68600 | 1695 | | 28579 | |
| 33 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 3,1134 | 8782,00 | 55,65 | 27342 | 173 | 24571 | 2406 | 32128 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834,60 | 24,00 | 2598 | 75 | | 2380 | |
| 34 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 78 | 738,48 | 20,73 | 57602 | 1617 | 5983 | 46538 | 112471 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 641,05 | 7,47 | 50002 | 583 | | 8331 | |
| 35 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 78 | 88,35 | 12,63 | 6891 | 985 | – | 5642 | 13535 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 75,72 | 2,90 | 5906 | 226 | | 1003 | |
| 36 | С122-060402-0101 | Звукоизоляционная подложка под ПРОФЛИСТ 3 мм ГОСТ 16297-80 | м2 | 78 | 86,00 | – | 6708 | – | 6708 | – | 7245 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 537 | |
| 37 | С121-100103-0605 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012** | м2 | 85,8 | 1449,00 | -- | 124324 | -- | 124324 | -- | 134270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9946 | |
| 38 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 78 | 305,65 | 2,58 | 23841 | 201 | 21172 | 2299 | 28231 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 31,64 | 1,11 | 2468 | 87 | | 2091 | |
| | | | | Карниз | | | | | | | |
| 39 | Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Устройство карнизов** | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 11,61 | 1535,17 | 23,87 | 17823 | 277 | 130 | 15792 | 36305 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1500,07 | 11,29 | 17416 | 131 | | 2689 | |
| 40 | С121-070203-0203 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 1,78 | 49344,00 | -- | 87832 | -- | 87832 | -- | 94859 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7027 | |
| 41 | Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 12 | **Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 11,61 | 946,48 | 3,10 | 10989 | 36 | 2206 | 7011 | 19440 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 753,41 | 1,48 | 8747 | 17 | | 1440 | |
| 42 | С121-100102-0111 | **Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 3 | 1136,00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | |
| 43 | С121-100102-0301 | **Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | шт. | 1 | 480,00 | -- | 480 | -- | 480 | -- | 518 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| | | **Слуховые окна (1шт)** | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Окна слуховые. Устройство** | слуховое окно | 1 | 7636,24 | 821,52 | 7636 | 822 | 436 | 6042 | 14772 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 6377,92 | 334,95 | 6378 | 335 | | 1094 | |
| 45 | С121-070201-0401 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски лестницы/** | м3 | 0,2318 | 18355,00 | -- | 4255 | -- | 4255 | -- | 4595 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 340 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,2318 | 8782,00 | 55,65 | 2036 | 13 | 1830 | 179 | 2392 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 834,60 | 24,00 | 193 | 6 | | 177 | |
| 47 | Е11-120101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия | м2 кровли | 3,2 | 1975,45 | 98,25 | 6321 | 314 | 939 | 4739 | 11945 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1583,60 | 26,01 | 5068 | 83 | | 885 | |
| 48 | С121-100103-0605 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 3,36 | 1449,00 | – | 4869 | – | 4869 | – | 5258 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 389 | |
| 49 | Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 2,574 | 1535,17 | 23,87 | 3952 | 61 | 30 | 3501 | 8049 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1500,07 | 11,29 | 3861 | 29 | | 596 | |
| 50 | С121-070203-0203 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0644 | 49344,00 | – | 3178 | – | 3178 | – | 3432 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 254 | |
| 51 | Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,7 | 1610,00 | 22,19 | 1127 | 16 | 698 | 334 | 1578 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 589,54 | 6,90 | 413 | 5 | | 117 | |
| 52 | С121-130211-0501 | Петля накладная | шт. | 2 | 295,00 | – | 590 | – | 590 | – | 637 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 47 | |
| 53 | С121-090404-0507 | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 | шт. | 2 | 486,00 | – | 972 | – | 972 | – | 1050 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 78 | |
| 54 | С121-130814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 1 | 827,00 | – | 827 | – | 827 | – | 893 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 66 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 1446490 | 29638 | 1081071 | 312433 | 1899634 |
| | | | | | | | 335780 | 9677 | – | 140713 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1445518 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 784355 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 345457 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 295745 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 312432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 140636 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1898585 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 326 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 345457 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 972 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 972 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 78 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1050 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1899635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 326 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 345457 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Полы** | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-110101-1303 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 59,2 | 2040,82 | 141,90 | 120816 | 8400 | 97158 | 17010 | 148852 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 257,74 | 47,93 | 15258 | 2838 | | 11026 | |
| 56 | Е11-110101-1103 | **Стяжки толщиной 20/100 мм. Устройство** | м2 стяжки | 59,2 | 627,23 | 27,30 | 37132 | 1616 | 16492 | 18624 | 60216 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 321,35 | 13,32 | 19024 | 789 | | 4460 | |
| 57 | Е11-110101-1104 | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | м2 стяжки | 59,2 | 1248,49 | 76,43 | 73911 | 4525 | 65727 | 5401 | 85657 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 61,81 | 35,25 | 3659 | 2087 | | 6345 | |
| 58 | Е11-110101-0902 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 59,2 | 87,68 | 23,33 | 5191 | 1381 | – | 4205 | 10148 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 64,36 | 11,21 | 3810 | 664 | | 752 | |
| 59 | С121-110401-0302 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | м3 | 1,184 | 28530,00 | – | 33780 | – | 33780 | – | 36482 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | – | -- | – | | 2702 | |
| 60 | Е11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство** | м2 стяжки | 59,2 | 654,94 | 28,05 | 38772 | 1660 | 17891 | 18809 | 62188 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 324,67 | 13,32 | 19221 | 789 | | 4606 | |
| 61 | Е11-110101-1102 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать** | м2 стяжки | 59,2 | 168,18 | 9,55 | 9956 | 566 | 8915 | 692 | 11500 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 8,03 | 4,41 | 475 | 261 | | 852 | |
| 62 | Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | м2 покрытия | 59,2 | 10509,36 | 20,45 | 622154 | 1211 | 598396 | 21747 | 695413 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 380,85 | 9,94 | 22547 | 589 | | 51512 | |
| 63 | Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | м плинтусов | 63,344 | 358,46 | 0,79 | 22706 | 50 | 15378 | 6863 | 31935 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 114,89 | 0,38 | 7278 | 24 | | 2366 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 964418 | 19410 | 853737 | 93351 | 1142391 |
| | | | | | | | 91271 | 8038 | – | 84621 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 964418 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 819958 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 99310 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 33780 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 93351 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 84622 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1142391 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99310 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1142391 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99310 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Оконные проемы** | | | | | | | | | |
| 64 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | **(ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 проемов | 9 | 2689,43 | 167,89 | 24205 | 1511 | 11774 | 10455 | 37433 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1213,30 | 77,50 | 10920 | 697 | | 2773 | |
| 65 | С121-090201-0304 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99** | м2 | 9 | 22760,00 | – | 204840 | – | 204840 | – | 221227 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16387 | |
| 66 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | п/м | 6 | 1071,91 | 4,78 | 6431 | 29 | 5068 | 1213 | 8256 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 222,28 | 2,30 | 1334 | 14 | | 612 | |
| 67 | С121-090205-0101 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99** | м | 6 | 750,00 | – | 4500 | – | 4500 | – | 4860 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 360 | |
| 68 | Е11-150108-1902 | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с** | м | 6 | 1434,59 | 5,54 | 8608 | 33 | 6006 | 2061 | 11522 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 428,22 | 1,07 | 2569 | 6 | | 853 | |
| | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 2,52 | 2724,35 | 46,80 | 6865 | 118 | 1216 | 3849 | 11572 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2194,87 | 18,85 | 5531 | 48 | | 857 | |
| 70 | С121-090402-0201 | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 2,52 | 52098,00 | – | 131287 | – | 131287 | – | 141790 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10503 | |
| 71 | Е11-100107-0106 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и** | м2 | 5,67 | 1642,54 | 74,83 | 9313 | 424 | 2856 | 5595 | 16101 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1064,05 | 32,39 | 6033 | 184 | | 1193 | |
| 72 | С121-090102-0502 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими** | м2 | 5,67 | 9453,00 | – | 53599 | – | 53599 | – | 57886 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4288 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 449648 | 2115 | 421146 | 23173 | 510647 |
| | | | | | | | 26387 | 949 | – | 37826 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 311496 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 25704 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 21757 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 262939 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 19324 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26466 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 357285 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 21757 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 138152 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1216 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5579 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 131287 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3849 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11360 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 153362 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5579 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 510647 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 27336 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 73 | Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | 59,2 | 2360,48 | 13,79 | 139740 | 816 | 71017 | 61392 | 217223 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1147,08 | 5,18 | 67907 | 306 | | 16091 | |
| 74 | Е11-150405-0104 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными** | окрашиваемой | 59,2 | 797,47 | 4,63 | 47210 | 274 | 14099 | 26375 | 79472 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 554,68 | 2,22 | 32837 | 131 | | 5887 | |
| 75 | Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 82 | 1294,64 | 75,90 | 106160 | 6224 | 26270 | 62745 | 182417 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 898,36 | 58,11 | 73666 | 4765 | | 13512 | |
| 76 | Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15 | **Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | оштукатуриваемой | 82 | 1362,20 | 19,15 | 111700 | 1571 | 37757 | 58281 | 183580 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 882,58 | 5,85 | 72372 | 479 | | 13598 | |
| 77 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | **Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами** | м2 | 82 | 615,74 | 4,36 | 50491 | 358 | 13932 | 29098 | 85956 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441,48 | 2,09 | 36201 | 171 | | 6367 | |
| | | | | Откосы окон и дверей | | | | | | | |
| 78 | Е11-150204-0101 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | оштукатуриваемой поверхности | 4,7 | 2916,48 | 42,99 | 13707 | 202 | 3468 | 8111 | 23564 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2135,47 | 21,61 | 10037 | 102 | | 1745 | |
| 79 | Е11-150401-0201 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными** | окрашиваемой | 4,7 | 96,41 | 0,73 | 453 | 3 | 34 | 334 | 851 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 416 | 2 | | 63 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 469463 | 9448 | 166577 | 246336 | 773063 |
| | | | | | | | 293436 | 5957 | -- | 57263 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 469463 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 166579 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 299393 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 246336 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 57264 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 773062 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 255 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 299393 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 773062 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 255 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 299393 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Наружняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Отделка стен** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-150213-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек** | м2 | 104,57 | 3883,02 | 22,04 | 406047 | 2305 | 127643 | 221389 | 677630 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2640,33 | 6,09 | 276099 | 637 | | 50195 | |
| 81 | С121-110401-0302 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25** | м3 | 5,2285 | 28530,00 | -- | 149169 | -- | 149169 | -- | 161103 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11934 | |
| 82 | Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"** | м2 отделываемой поверхности | 104,57 | 1139,70 | 8,70 | 119179 | 910 | 43206 | 60386 | 193930 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,83 | 4,01 | 75063 | 420 | | 14365 | |
| 83 | Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12 | **Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску** | м2 окрашиваемой поверхности | 15,13 | 391,97 | 1,52 | 5930 | 23 | 2738 | 2544 | 9153 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 209,47 | 0,73 | 3169 | 11 | | 678 | |
| | | | | **Откосы окон и дверей** | | | | | | | |
| 84 | Е11-150204-0101 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | оштукатуриваемой | 5,7 | 2916,48 | 42,99 | 16624 | 245 | 4207 | 9836 | 28577 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2135,47 | 21,61 | 12172 | 123 | | 2117 | |
| 85 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза** | окрашиваемой поверхности | 5,7 | 96,41 | 0,73 | 550 | 4 | 41 | 406 | 1032 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,60 | 0,36 | 505 | 2 | | 76 | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 86 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные В 7,5. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 2,24 | 18706,19 | 8,16 | 41902 | 18 | 33989 | 7421 | 53269 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3524,58 | -- | 7895 | -- | | 3946 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 739401 | 3506 | 360993 | 301982 | 1124694 |
| | | | | | | | 374904 | 1193 | -- | 83311 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 739401 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 211823 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 376096 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 149169 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 301982 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 83311 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1124694 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 288 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 376096 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 1124694 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 288 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 376096 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 8134393 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1595261 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 248314 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 63288 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4263075 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1425195 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 602547 | |
| | | | | отопление | | | | | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | |
| 1 | Е11-160301-0201<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | м трубопровода | 47 | 1649,70 | 20,10 | 77536 | 944 | 56730 | 19823 | 105147 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 422,60 | 7,77 | 19862 | 365 | | 7789 | |
| 2 | Е11-160301-0202<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | м трубопровода | 26,5 | 1817,29 | 20,10 | 48158 | 533 | 36426 | 11177 | 64082 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 422,60 | 7,77 | 11199 | 206 | | 4747 | |
| 3 | Е11-180301-0101 | **Радиаторы чугунные. Установка** | кВт | 6,6 | 19257,97 | 152,92 | 127103 | 1009 | 120846 | 5619 | 143340 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 795,18 | 73,60 | 5248 | 486 | | 10618 | |
| 4 | Е11-181101-0105 | **Краны воздушные типа "Маевского". Установка** | комплект | 6 | 276,23 | – | 1657 | – | 655 | 982 | 2850 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 166,98 | – | 1002 | – | | 211 | |
| 5 | Ц13-110203-0102<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Монтаж термостатического элементас клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях** | шт. | 12 | 1129,72 | – | 13557 | – | 465 | 9819 | 25246 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1091,00 | – | 13092 | – | | 1870 | |
| 6 | С123-041008-0402 | **Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss** | шт. | 6 | 6568,00 | – | 39408 | – | 39408 | – | 42561 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3153 | |
| 7 | С123-041008-0303 | **Клапан термостатический трехходовой типа Herz, CALIS-TS, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002** | шт. | 6 | 8050,00 | – | 48300 | – | 48300 | – | 52164 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3864 | |
| 8 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 5,4 | 87,56 | 2,33 | 473 | 13 | 233 | 157 | 681 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 227 | 1 | | 50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 5,4 | 86,99 | 1,65 | 470 | 9 | 328 | 92 | 607 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,54 | 0,25 | 133 | 1 | | 45 | |
| 10 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 5,4 | 853,30 | 1,00 | 4608 | 5 | 727 | 3103 | 8327 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 3876 | 3 | | 617 | |
| 11 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 52 | 81,47 | 1,25 | 4237 | 65 | 38 | 4052 | 8951 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 4134 | -- | | 663 | |
| 12 | Е11-160401-0203 | гильза | трубопровода | 2,25 | 3249,12 | 45,88 | 7311 | 103 | 5322 | 1884 | 9930 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 838,37 | 15,98 | 1886 | 36 | | 736 | |
| 13 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,052 | 57921,94 | -- | 3012 | -- | 203 | 2781 | 6257 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 54023,50 | -- | 2809 | -- | | 463 | |
| | | **УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 6 | Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка | водоподогреватель | 1 | 30197,03 | 1964,13 | 30197 | 1964 | 11767 | 16805 | 50763 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 16465,79 | 682,61 | 16466 | 683 | | 3760 | |
| 15 | Прайс-лист АО "Келет" | Котел отопительный ОГНИВА-1 | шт | 1 | 45182,14 | -- | 45182 | -- | | -- | 45182 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 45182 | -- | |
| 16 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 20104,97 | 435,44 | 20105 | 435 | 3696 | 15783 | 38759 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 15974,27 | 130,99 | 15974 | 131 | | 2871 | |
| 17 | 51-020605-0103 прим. | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni | шт. | 1 | 25643,00 | -- | 25643 | -- | | -- | 25643 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 25643 | -- | |
| 18 | Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | 1 | 4864,37 | 628,46 | 4864 | 628 | 82 | 4279 | 9875 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4153,92 | 212,19 | 4154 | 212 | | 731 | |
| 19 | 51-040108-0105 | Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos | шт. | 1 | 47256,00 | -- | 47256 | -- | | -- | 47256 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 47256 | -- | |
| 20 | Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 7 | 1817,29 | 20,10 | 12721 | 141 | 9622 | 2952 | 16927 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 422,60 | 7,77 | 2958 | 54 | | 1254 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **7** | **81,47** | **1,25** | **570** | **9** | **4** | **545** | **1205** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | – | 557 | – | | 89 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 562367 | 5859 | 334852 | 99853 | 705753 |
| | | | | | | | 103577 | 2179 | 118081 | 43531 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 118081 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 118081 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 13557 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 465 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13092 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9819 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1870 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 25246 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13092 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8562 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1491 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7049 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6134 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1176 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15872 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7049 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 422167 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 245186 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 85614 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 87708 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 1365 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 83902 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 40485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 546554 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 85614 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 705752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 88 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 105755 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 705752 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 103577 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5859 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2179 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 334852 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 118081 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 99853 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 43531 | |
| Электроосвещение и электрооборудование | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-080304-0204 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 | 20779,16 | 2766,65 | 20779 | 2767 | 14106 | 3448 | 26165 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3906,00 | 883,05 | 3906 | 883 | | 1938 | |
| 2 | С123-070201-0505 | Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 10251,00 | -- | 10251 | -- | 10251 | -- | 11071 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 820 | |
| 3 | Ц13-080303-2517 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка | кг | 9,7 | 1364,46 | 2,43 | 13235 | 24 | 1833 | 8192 | 23142 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1173,00 | -- | 11378 | -- | | 1714 | |
| 4 | С123-070201-0605 | Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 10883,00 | -- | 10883 | -- | 10883 | -- | 11754 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 871 | |
| 5 | Ц13-080305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1241,66 | 87,55 | 1242 | 88 | 21 | 837 | 2245 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1132,74 | 30,45 | 1133 | 30 | | 166 | |
| 6 | С123-070501-0320 прим. | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 \ CE 301 S31 146 JAVZ | шт. | 1 | 46662,00 | -- | 46662 | -- | 46662 | -- | 50395 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3733 | |
| 7 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 2658,05 | 26,34 | 2658 | 26 | 1397 | 889 | 3831 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 1235 | -- | | 284 | |
| 8 | С123-070204-0815 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 711,00 | -- | 711 | -- | 711 | -- | 768 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 9 | Ц13-080304-0204 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 | 20779,16 | 2766,65 | 20779 | 2767 | 14106 | 3448 | 26165 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3906,00 | 883,05 | 3906 | 883 | | 1938 | |
| 10 | С123-070201-0109 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5005,00 | -- | 5005 | -- | 5005 | -- | 5405 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 400 | |
| 11 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 2658,05 | 26,34 | 5316 | 53 | 2793 | 1778 | 7662 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1235,00 | -- | 2470 | -- | | 568 | |
| 12 | С123-070204-0810 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 637,00 | -- | 637 | -- | 637 | -- | 688 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 13 | С123-070204-0814 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 637,00 | -- | 637 | -- | 637 | -- | 688 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 14 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4735,88 | 118,89 | 4736 | 119 | 2147 | 1800 | 7059 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2470,00 | 30,45 | 2470 | 30 | | 523 | |
| 15 | С123-070204-1606 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 3180,00 | -- | 3180 | -- | 3180 | -- | 3434 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 16 | Ц13-080305-0401 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 1 | 1787,42 | 594,97 | 1787 | 595 | 202 | 984 | 2994 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 989,52 | 377,63 | 990 | 378 | | 222 | |
| 17 | С123-070101-1807 | Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 2317,00 | -- | 2317 | -- | 2317 | -- | 2502 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 185 | |
| 18 | С123-070104-0403 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 1 | 637,00 | -- | 637 | -- | 637 | -- | 688 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| | | Электроустановочные изделия | | | | | | | | | |
| 19 | Ц13-080305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 1 | 394,02 | 3,50 | 394 | 4 | 12 | 273 | 720 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 378 | 1 | | 53 | |
| 20 | С123-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 303,00 | -- | 303 | -- | 303 | -- | 327 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 21 | Ц13-080305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 3 | 394,02 | 3,50 | 1182 | 11 | 38 | 818 | 2160 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 377,58 | 1,22 | 1133 | 4 | | 160 | |
| 22 | С123-070218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 3 | 324,00 | -- | 972 | -- | 972 | -- | 1050 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 23 | Ц13-080305-0101 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 1 | 440,02 | 3,59 | 440 | 4 | 6 | 310 | 810 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 429,66 | 0,91 | 430 | 1 | | 60 | |
| 24 | С123-070218-1602 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 237,00 | -- | 237 | -- | 237 | -- | 256 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 25 | Ц13-080305-0109 | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 12 | 469,35 | 3,50 | 5632 | 42 | 278 | 3835 | 10225 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,68 | 1,22 | 5312 | 15 | | 757 | |
| 26 | С123-070220-0504 | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | шт. | 12 | 419,00 | -- | 5028 | -- | 5028 | -- | 5430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 402 | |
| 27 | С123-070202-0103 | **Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2** | 1000шт | 0,007 | 416,00 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 3 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 28 | С123-070202-0520 | **Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3** | 1000шт | 0,017 | 888,00 | -- | 15 | -- | 15 | -- | 16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 29 | С123-070202-1301 | **Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2** | шт. | 4 | 3558,00 | -- | 14232 | -- | 14232 | -- | 15371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1139 | |
| 30 | Ц13-080206-1901 | **Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм** | м | 117 | 403,76 | 15,90 | 47239 | 1860 | 14131 | 22781 | 75622 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,08 | 3,35 | 31248 | 392 | | 5602 | |
| 31 | С123-010504-0102 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | м | 117,3 | 32,00 | -- | 3754 | -- | 3754 | -- | 4054 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 300 | |
| 32 | С123-010504-0103 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** | м | 2,04 | 45,00 | -- | 92 | -- | 92 | -- | 99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 33 | Ц13-080201-0902 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 118 | 442,82 | 209,50 | 52252 | 24721 | 5335 | 21226 | 79357 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 188,10 | 61,74 | 22196 | 7285 | | 5878 | |
| 34 | С123-060144-0506 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,00204 | 607622,00 | -- | 1240 | -- | 1240 | -- | 1339 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С123-060144-0504 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0561 | 269000,00 | – | 15091 | – | 15091 | – | 16298 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1207 | |
| 36 | С123-060144-0503 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0612 | 171879,00 | – | 10519 | – | 10519 | – | 11361 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 842 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 411155 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 88184 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 33078 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 9902 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 188811 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 70619 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 30454 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **итого СМР** | | | | | | | | | 9 251 300 |
| | | **оборудование** | | | | | | | | | 118 081 |
| | | **итого СМР без оборудование** | | | | | | | | | 9 133 219 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | | | | | | 182 664 |
| | | **итого с непредвиденными работами и затратами-2%** | | | | | | | | | 9 315 883 |
| | | **итого с оборудованием** | | | | | | | | | 9 433 964 |
| | | **понижающий коэф. К=0,985784343** | | | | | | | | | 9 299 854 |
| | | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | | | | | | | | 1 115 983 |
| | | **итого с НДС- 12 %** | | | | | | | | | 10 415 837 |

**Инженер:**
**ТОО "ON-investKZ"**

**Директор**_____**Алиев К.Н.**

**Инженер-эксперт**_____**Исаханов Е.**

**Авторский надзор**
**ТОО "МАКсог"**

**Директор**_____**Тагаев Е.Д.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Корпорация Сити-Строй"**

**Директор**_____**Қосымбай А.Н.**

Тапсырыс беруші:
**«Арыс қаласының"Құрылыс бөлімі"» М.М-нің м.у.а** **Г. Садыков**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.