Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "VR & Group",РК, Туркестанская область, Толебийский район, город Ленгер, мкр.1,дом 4, квартира 4** — **070340007901**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart",г.Актобе,ул.Бокенбай батыра, 155/6/4** — **181040022177**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 01/А от 12.08.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	19.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Перекладка стального газопровода среднего давления диаметр 108 мм район Актобе-Хромтау, закальцовка ШП-41 с ГРП-32 в г.Актобе"			Услуга	1	13 500 000,00	13 500 000,00
				Итого	1	x	13 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2022

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО VR & Group г. Ленгер мкр. 1 дом 4/4**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО GazMart, г. Актобе, ул. Бокенбай-батыра 155/6/4**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СМР на обьекте «Перекладка стального газопровода среднего давления диаметр 108мм. район Актобе-Хромтау, закольцовка ШП-41 с ГРП 32 в г. Актобе»**

(наименование, адрес)

Объект **«Перекладка стального газопровода среднего давления диаметр 108мм. район Актобе-Хромтау, закольцовка ШП-41 с ГРП 32 в г. Актобе» Сети высокого давления 0,6 Мпа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/А от 12.08.2022г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2022	01.08.2022	15.12.2022

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газопровод подземный высокого давления				
1	**1**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из грунта. Устройство**	**м3 основания**	**1449,700**	**2059,24**	**3103745**
			Накладные расходы			***893,52***	***3082374***
			Сметная прибыль			***152,54***	***526203***
2	**2**	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,950**	**370000**	**340705**
			Накладные расходы			***288243,13***	***131850***
			Сметная прибыль			***55172,68***	***25237***
3	**3**	**2301-0502-0817 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 2250x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**950,000**	**5081,40**	**2347607**
			Сметная прибыль			***376,40***	***173897***

	4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	945,540	79,76	35536
			Накладные расходы			*28,46*	*12682*
			Сметная прибыль			*5,91*	*2632*
5	5	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,945	15289,56	6880
			Сметная прибыль			*1132,56*	*510*
6	6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,950	15374,10	6850
			Накладные расходы			*5293,51*	*2358*
			Сметная прибыль			*1138,82*	*507*
7	7	прайс лист ТОО Полимод	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м	945,451	11,57	5259
			Сметная прибыль			*0,86*	*390*
8	8	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,040	974125,66	38965
			Накладные расходы			*372443,41*	*14898*
			Сметная прибыль			*72157,46*	*2886*
9	9	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40,000	19555,56	782222
			Сметная прибыль			*1448,56*	*57942*
10	10	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40,000	2713,08	108523
			Накладные расходы			*993,69*	*39748*
			Сметная прибыль			*200,97*	*8039*
11	11	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,020	867694,37	17354
			Накладные расходы			*338911,95*	*6778*
			Сметная прибыль			*64273,66*	*1285*
12	12	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,000	10023,48	200470
			Сметная прибыль			*742,48*	*14850*
13	13	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,000	2367,55	47351
			Накладные расходы			*981,57*	*19631*
			Сметная прибыль			*175,37*	*3507*
			Сметная прибыль			*15710,96*	*2115*
			Раздел: Прочие работы				

22	22	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,457	1501057,62	686622
			Накладные расходы			*283135,08*	*129513*
			Сметная прибыль			*111189,45*	*50861*
			Раздел: Газопровод надземный стальной				
23	23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	ГРПШ Установка	задвижка или клапан	1,000	2076,97	8308
			Накладные расходы			*862,95*	*3452*
			Сметная прибыль			*153,85*	*615*
24	24	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3415,28	3415
			Накладные расходы			*1388,27*	*1388*
			Сметная прибыль			*252,98*	*253*
25	25	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	42772,32	42772
			Сметная прибыль			*3168,32*	*3168*
26	26	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	ГРПШ 400	шт.	1,000	302049	302049
			Сметная прибыль			*2240,72*	*8963*
27	27	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	1400,98	2802
			Накладные расходы			*600,22*	*1200*
			Сметная прибыль			*103,78*	*208*
28	28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	961,06	7688
			Накладные расходы			*417,54*	*3340*
			Сметная прибыль			*71,19*	*570*
29	29	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1608,12	12865
			Сметная прибыль			*119,12*	*953*
30	30	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2359,80	4720
			Сметная прибыль			*174,80*	*350*
31	31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1526407,11	3663
			Накладные расходы			*530595,60*	*1273*
			Сметная прибыль			*113067,19*	*271*

32	32	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1895899,23	7584
			Накладные расходы			*683311,79*	*2733*
			Сметная прибыль			*140436,98*	*562*
33	33	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	3490722,93	13963
			Накладные расходы			*329097,36*	*1316*
			Сметная прибыль			*258572,07*	*1034*
34	34	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	12273,12	49289
			Сметная прибыль			*909,12*	*3651*
35	35	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,500	572,78	5441
			Накладные расходы			*216,54*	*2057*
			Сметная прибыль			*42,43*	*403*
36	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,500	124,62	1184
			Накладные расходы			*25,64*	*244*
			Сметная прибыль			*9,23*	*88*
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,500	92,19	876
			Накладные расходы			*15,05*	*143*
			Сметная прибыль			*6,83*	*65*
38	38	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	5,000	10021,86	50109
			Накладные расходы			*3538,27*	*17691*
			Сметная прибыль			*742,36*	*3712*
39	39	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	45,000	5318,30	239323
			Накладные расходы			*2304,51*	*103703*
			Сметная прибыль			*393,95*	*17728*
40	40	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). изготовление	т конструкций	1,917	259539,66	497540
			Накладные расходы			*92891,95*	*178075*
			Сметная прибыль			*19225,16*	*36855*
41	41	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	5,000	21391,47	106957
			Накладные расходы			*10654,91*	*53275*
			Сметная прибыль			*1584,55*	*7923*
42	42	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,100	18762,84	39402

43	43	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,062	*1389,84* 282448,08	*2919* 299960
44	44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,752	*20922,08* 243771,12	*22219* 183316
45	45	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	91,745	*18057,12* 1006,56	*13579* 92347
46	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	*74,56* 217747,44	*6840* 10887
47	47	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,032	*16129,44* 342,36	*806* 353
			Сметная прибыль			*25,36*	*26*
			ИТОГО:				5919963
			В том числе :				
			Накладные расходы				639949
			Сметная прибыль				1843220
			Итого с временными		0,013		7952922
			Итого с зимними удорожаниями		0,021		9530321
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				11854912
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		12032010
			Итого с НДС		12 %		13500000

Заказчик
Директор
ТОО "VR & Group""

Умбетов Д.

Подрядчик
Директор
ТОО GazMart

Панзов Н.А.