Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

**"22" 12 2022 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «VR & Group», Республика Казахстан, Туркестанская область, Толебийский район, город Ленгер, микрорайон № 1, дом 4 квартира 4.**
*наименование организации, юридический адрес*

в лице **директора Умбетов Дархан Сейдахметулы**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **«Перекладка стального газопровода среднего давления диаметр 108 мм район автодороги Актобе - Хромтау, закальцовка ШП-41 с ГРП-32 в г.Актобе»,**
*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»,**
*наименование организации,*

**Кыдыров Серик Куанышбаевич, и.о.директора**
*фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «GazMart»** ;
*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ШЫНДАУ", 09-21-ГСН, 2021**
*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **приказом АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» №128 от 18.10.2021 г.;**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Газопровод высокого давления из стальных труб | М | 33 | | 48,5 | |
| Газопровод среднего давления из стальных труб | М | 80 | | 81 | |
| Газопровод среднего давления из ПЭ труб | | 2965 | | 3287 | |
| Газопровод низкого | м | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| давления из стальных труб | | 40 | | 61 | |
| Газопровод низкого давления из ПЭТ труб | | | | 160 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | Жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **установка ГРПШ-16-2В-15-2Н-У1 - 1 штук; ГРПШ-15-1Н-У1 - 5 штук; ГРПШ-16-1Н-У1 - 1 штук;**

**Газопровод высокого давления:**

**Надземный из стальных труб** ГОСТ 10704-91 Ø159мм L=19,5 м; Ø108х4,0мм L=10 м; Ø89х4,0мм L=10 м; Ø32мм L=3 м; Ø20мм L=6м; Задвижки Ø150 – 2 шт, Ø 89 – 2 шт; Кран шаровый Ø32 – 1 шт, Ø20– 3 шт; Отвод Ø150 – 8 шт, Ø108 – 7 шт, Ø89– 2 шт, Ø32 – 3 шт, Ø20 – 8 шт; Тройник Ø150 – 1 шт; Переход 159*108 -1 шт; ИФС150 – 1шт. РДГ 150 – 1шт. ФГ150 – 1шт.

**Газопровод среднего давления:**

**Подземный газопровод из ПЭТ труб** ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ100 SDR 17 Ø225 L=2829м; Ø110 L=160 м; Ø63 L=298м.; ПЭ/Ст Ø225*219-3шт., Ø110*108-3шт.; Накладной уход Ø 225*63-11 шт. Ø 110*63-2 шт.; Отводы Ø225-6шт., Ø110-9шт. Ø63-10 шт.; Тройник Ø225-3 шт., Ø225*160-1шт. Ø225*110-1шт., Ø225*160-1шт.; Переход Ø160*110-1 шт.; Муфта Ø225-36 шт., Ø 110-12шт., Ø63-24шт.; Кран шаровой Ø225-2 шт.; Лента сигнальная 3287 метр.; Провод спутник 3287 метр.

**Надземный из стальных труб** ГОСТ 10704-91 Ø219х6,0мм L=3м; Ø159х4,0мм L=8м; Ø89х4,0мм L=45м; Ø57х3,0 мм L=25м. Отводы Ø219-1шт., Ø159-2шт., Ø89-8шт. Переход Ø108*89-5шт.; Задвижки Ø150 – 2 шт.; Кран Ø89-5шт., Ø57-14шт.; Заглушка Ø 57-14 шт.; ГРПШ-7 штук.

**Газопровод низкого давления:**

**Подземный газопровод из ПЭТ труб** ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ100 SDR 17 Ø160 L=160м; Отводы Ø160-5шт., Муфта Ø160-7 шт.; Лента сигнальная 160 метр.; Провод спутник 160 метр.

**Надземный из стальных труб** ГОСТ 10704-91 Труба Ø159х4,0мм L=25м; Ø108х4,0мм L=12м; Ø89х4,0 мм L=10 м; Ø57х3,5 мм L=14 м. Отводы Ø57-14 шт., Ø159-4 шт., Ø89-10 шт., Ø108-4 шт., Переход Ø159*108-2 шт., Ø108*89-3шт., Ø159*89-2шт.; Кран Ø150-2 шт., Ø89-5 шт.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **" 02" сентября 2022 года**;

*месяц, год*

окончание работ: **" 22 " декабря 2022 года**;

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;

фактически, месяц: **3,7**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**АПФ АО «КазТрансГаз Аймак», Кыдыров С. К.** «22» 12 . **22 г.**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата* *Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____-_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Перекладка стального газопровода среднего давления диаметр 108 мм район автодороги Актобе - Хромтау, закальцовка ШП-41 с ГРП-32 в г.Актобе»,**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «VR & Group», Умбетов Д.С.** "22" 12 **22 г.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата* *Место печати (при наличии)*

"VR & Group" БИН 070340007904