Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

" 29 " ноября 2017года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" г.Алматы, ул. Сатпаева, д.30а/3 офис 147**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Костобе Райымбекского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Руководитель Исаев М.Ш.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименовании организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «СУЛУТӨР»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **10.10.2015 г № 37 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Райымбекского района Алматинской области**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

1.Площадь проектируемого участка	га	0,49	0,49
Площадь застройки зданий и сооружений	м2	69,25	22,3
Площадь покрытия в том числе			
Покрытие асфальтобетонное	м2	521	521
Площадь озеленения -газон	м2	4309,75	4309,75
Протяженность водопровода	км	1,679	1,679

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводные сети с. Костобе относятся к III категории по степени обеспеченности в подаче воды. Принята схема подачи воды в поселковую сеть от подземного источника. Подземные воды от двух скважин (1 рабочая, 1 резервная) оборудованных нососами ЭЦВ-6-25-80. По подающим трубопроводам вода поступает в водонапорную башню емкостью 15м3 по ТП 901-5-32с. Высотой ствола 15,0м, а затем в водопроводную сеть поселка. На подающем трубопроводе от водонапорной башни, в камере 2500х2500мм, устанавливается бактерицидная установка. Скважинные насосы включаются и выключаются в зависимости от уровня воды в башне контролируемом датчиками РОХ-1, аварийное выключение насосов производится также с помощью датчиков сухого хода, устанавливаемых в скважинах. На трубопроводе устанавливаются задвижки с обрезиненным клином.

На водопроводной сети устанавливается вся необходимая трубопроводная арматура, пожарные гидранты и приборы учета воды для подключения потребителей.

Станция обеззараживания- сооружение заглубленное в землю, квадратной формы 2,5х2,5х2,5н. Днище, стены и перекрытия – монолитные ж/бетонные толщ 200мм. Над перекрытием станции выполнена обваловка грунтом толщ.500мм

Водонапорная башня емкостью 15м3, высотой 15м, стальная. Фундамент башни-железобетонная плита толщ 1000мм и размерами 3,3х3,3м. Основанием под фундамент служит подушка из послойно-уплотенного (по 25см) местного суглинка толщ. 500мм. Над фундаментом выполнена обваловка местным грунтом толщ. 2,45м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____06.2017 г.
месяц,год
окончание работ _____11.2017 г.
месяц,год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Костобе Райымбекского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Асыл-Тау», директор Мамырбаев Е.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.