Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска" Костанайская область, г.Лисаковск,Мира, 31 Тел.: 87143340296

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго", РК, г. Алматы, ул. Толе би 302, БИН 031040000364, тел: +7 (727) 3300644 индекс 050031

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф15 от ГПП (от ГПП "Промплощадка" фидер 35 до ТП-5 поселка Октябрьский в городе Лисаковск Костанайской области)

Справка № 000 000 000 11

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за Июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование
060140004323	031040000364	№29	29.02.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце СМР	из них: оборудовании	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф15 от ГПП (от ГПП "Промплощадка" фидер 35 до ТП-5 поселка Октябрьский в городе Лисаковск Костанайской области)	69 121 447,81	36 118 664,38	36 118 664,38	30 661 298,10	5 457 366,28				4 334 239,73	40 452 904,10
ИТОГО	69 121 447,81	36 118 664,38	36 118 664,38	30 661 298,10	5 457 366,28				4 334 239,73	40 452 904,10

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Промстрой-Энерго" _____ Сергебаева Ш. Б.

Руководитель авторского надзора
ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ" _____ Маклюк А. Л.

Принял (Заказчик)

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ г.Лисаковск" _____ Омаров А.Т

Технический надзор
ТОО "Alem Construction Group" _____ Банбакиров С.А.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска" Костанайская область, г.Лисаковск,Мира, 31 Тел.: 87143340296

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго", БИН 031040000364, РК, г.Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, строение 302, Тел.: +7 (727) 330-0679

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф15 от ГПП (от ГПП "Промплощадка" фидер 35 до ТП-5 поселка Октябрьский в городе Лисаковск Костанайской области)

(наименование, адрес)

Объект: ВЛ-6кв от ГПП "Промплощадка" фидер 35 до ТП-5

(наименование)

Договор подряда (контракт) №29 от 29.02.2024г.

Акт выполненных работ № 000 000 000 11

за Июль 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 Демонтажные работы											
5	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-0,6	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка/демонтаж	опора	1	20738,93	11328,35	20739	11328	--	11685	35 018,00
		НР - 80%, СП - 8%			9410,58	5195,23	9411	5195		2594	
10	1133-0204-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к-0,6	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную/демонтаж	км линии	2,1783	88729,21	4604,07	193279	20058	--	145862,5	366 273,00
		НР - 80%, СП - 8%			79521,07	2090,545	173220,5	9107,5		27131,5	
11	1308-0103-3304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 к-0,6	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования /демонтаж/	шт.	27	27488,70	2939,87	742195	79377	--	501512	1 343 204,00
		НР - 27%, СП - 8%			24548,83	1249,11	662818	33726		99497	
		ИТОГО ПО АКТУ 01-01:	Тенге								1 744 495,00
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Электроснабжение ВЛ-6											
РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛ-6 кВ											
15	1133-0204-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	2,1585	151538,4	7673,45	327095,5	33126,5	7892	240895	613 429,50

					132535,11	3484,245	286077	15041,5		45439		
15.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14,6778	558,00				8190			
15.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,008634	717966,00				6199			
16	243-701-0603 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35	км	6,7995	788222,00	--	5359515,5	--	5359515,5	--		5 788 276,50
					--	--	--	--		428761		
		Оборудование на напряжение выше 1000В										
17	1308-0103-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	4	56082,75	12138,11	224331	48552	4327	138299		391 640,00
					42863,04	5157,31	171452	20629		29010		
18	515-201-0101 РСНБ РК 2022	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	4	1332166,00	--	5328664	--		--		5 328 664,00
					--	--	--	--	5328664	--		
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Терминал защиты и управления MICOM P143	шт	1	1457142,86	--	1457143	--	1457143	--		1 573 714,00
					--	--	--	--		116571		
		Переходной пункт СИП-3 в кабель - 2 шт (№2, №36)										
20	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	63697,39	25304,21	382184	151826	90079	150014		574 774,00
					23379,84	11345,62	140279	68074		42576		
21	1308-0103-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2	Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт.	6	70916,73	11122,98	425500	66738	136654	176927		650 622,00
					37018,08	3937,31	222108	23624		48194		
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10 кВ НЕ-15SGA	шт	6	58709,20	--	352255	--	352255	--		380 435,00
					--	--	--	--		28180		
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель линейный однополюсный 6-20 кВ SZ24 (3 шт)	шт	2	370158,00	--	740316	--	740316	--		799 541,00
					--	--	--	--		59225		
27	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	6	4603,00	--	27618	--	27618	--		29 827,00
					--	--	--	--		2209		
28	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	175,00	--	2100	--	2100	--		2 268,00
					--	--	--	--		168		
32	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150										

			шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92 632,00
					--	--	--	--		6862	
		СП - 8%									
33	252-207-1010 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа AI-AI SL4.25	шт.	18	1590,00	--	28620	--	28620	--	30 910,00
					--	--	--	--		2290	
		СП - 8%									
34	252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	6	8308,00	--	49848	--	49848	--	53 836,00
					--	--	--	--		3988	
		СП - 8%									
35	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992,00	--	95952	--	95952	--	103 628,00
					--	--	--	--		7676	
		СП - 8%									
		Анкерная АтБ10-1, 1с-1шт (№24)									
67	1308-0202-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	2048,01	1300,56	2048	1301	--	919	3 204,00
					747,45	528,80	747	529		237	
		ЗП - 32%; СП - 8%									
68	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060,00	--	121060	--	121060	--	130 745,00
					--	--	--	--		9685	
		СП - 8%									
69	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,031538	79790,51	44884,45	2516	1416	--	1341	4 166,00
					34986,06	18249,80	1101	576		309	
		ЗП - 40%; СП - 5%									
70	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22 531,00
					--	--	--	--		1669	
		СП - 8%									
71	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12 068,00
					--	--	--	--		894	
		СП - 8%									
72	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3 190,00
					--	--	--	--		236	
		СП - 8%									
73	1133-0105-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заземление дуговое. Устройство. Длина дуга до 10 м	м заземления	10	716,75	208,92	7168	2089	3598	1700	9 577,00
					148,13	64,33	1481	643		709	
		ЗП - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							3594		
73.1	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,009	399352,00						
74	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	2	952,00	--	1904	--	1904	--	2 056,00
					--	--	--	--		152	
		СП - 8%									
75	1308-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	1	350,70	--	351	--	--	253	652,00
					350,70	--	351	--		48	
		ЗП - 72%; СП - 8%									
76	243-902-0805 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,01	16281,00	--	163	--	163	--	176,00

					--	--	--	--		13		
77	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разрядники. Установка вручную	комплект	6	9018,88 7774,02	970,21 440,54	54113 46644	5821 2643	1648	39430 7483	101 026,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1182		
77.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	1970,00				277		
77.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,6	461,00						
78	ТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SDI10.2	шт	6	9691,82 --	-- --	58151 --	-- --	58151	-- 4652	62 803,00
79	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00 --	-- --	85770 --	-- --	85770	-- 6862	92 632,00
80	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904,00 --	-- --	13904 --	-- --	13904	-- 1112	15 016,00
81	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим отяжительный типа SL37.2	шт.	3	1060,00 --	-- --	3180 --	-- --	3180	-- 254	3 434,00
82	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	5695,00 --	-- --	17085 --	-- --	17085	-- 1367	18 452,00
83	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992,00 --	-- --	95952 --	-- --	95952	-- 7676	103 628,00
84	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433,00 --	-- --	1299 --	-- --	1299	-- 104	1 403,00
85	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,089	783,00 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	76,00
		Промежуточная ПоБ 10-1 - 63 шт									
107	1308-0202-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	30	2048,01 747,45	61440 22424	61440 22423	39017 15864	--	27567 7120	96 128,10
108	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	30	62839,00 --	-- --	1885170 --	-- --	1885170	-- 150814	2 035 983,81
109	1133-0105-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	346	716,75 148,13	104 32	247996 51253	72287 22258	124456	58810 24545	331 350,66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							249076		
109.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6237	399352,00						
110	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,175896	79790,51 34906,06	22442 9125	14035 6140	7895 3210	--	7480 1721	23 236,00
111	252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70									

	РСНБ РК 2022		шт.	189	952,00	--	179928	--	359856	--	194 322,00
					--	--	--	--		14394	
112	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Разрядники. Установка вручную	комплект	94,5	9018,88	485,105	852284	91685	25954	621021	1 591 169,00
					7774,02	220,27	734645	41631		117864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	18,9	1970,00				37233		
112.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	18,9	461,00				8713		
113	ТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой промежуток SDI20.3	шт	189	20720,57	--	3916188	--	3916188	--	4 229 484,00
					--	--	--	--		258594	
114	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	30	1060,00	--	31800	--	31800	--	34 343,81
					--	--	--	--		2543,809524	
115	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	30	433,00	--	12990	--	12990	--	14 029,05
					--	--	--	--		1039,047619	
116	1308-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 2	Жила проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	30	350,70	--	10521	--	--	7575	19 543,81
					350,70	--	10521	--		1448	
118	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	94	13904,00	--	1306976	--	1306976	--	1 411 532,81
					--	--	--	--		104558	
119	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,819	783,00	--	641	--	641	--	693,00
					--	--	--	--		52	
		Угловая анкерная УАтБ10-1 - 6 шт									
120	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	11259,86	5072,33	33780	15217	2565	18380	56 333,00
					5332,66	2325,58	15998	6977		4173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	1970,00				591		
120.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	59,00				1062		
120.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605,00				726		
121	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	3	73725,00	--	221175	--	221175	--	238 869,00
					--	--	--	--		17694	
122	1133-0107-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,15	11178,27	5102,75	1677	765	--	977	2 867,00
					6075,52	2068,58	911	310		212	
123	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	9566,00	--	28698	--	28698	--	30 994,00
					--	--	--	--		2296	
124	1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре									

	РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2		шт.	6	2048,01	1300,56	12288	7804	--	5513	19 226,00
		ЗП - 72%; СП - 8%			747,45	528,80	4485	3173		1424	
125	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	6	121060,00	--	726360	--	726360	--	784 469,00
		СП - 8%			--	--	--	--		58109	
126	1133-0105-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	60	716,75	208,92	43005	12535	21582	10198	57 460,00
		ЗП - 36%; СП - 8%			148,13	64,33	8888	3860		4256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							21565		
126.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054	399352,00						
127	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,292128	79790,51	44884,45	23309	13112	--	12423	38 590,00
		ЗП - 80%; СП - 25%			34906,06	18249,80	10197	5331		2859	
128	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3-407.1-143	шт.	18	10431,00	--	187758	--	187758	--	202 779,00
		СП - 8%			--	--	--	--		15021	
129	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3-407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	11174,00	--	134088	--	134088	--	144 815,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10727	
130	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3-407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	1477,00	--	35448	--	35448	--	38 284,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
131	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	12	952,00	--	11424	--	11424	--	12 338,00
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
132	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Разрядники. Установка вручную	комплект	36	9018,88	970,21	324680	34927	9888	236579	606 160,00
		ЗП - 80%; СП - 8%			7774,02	440,54	279865	15859		44901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							7092		
132.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг		1970,00				1660		
132.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг		461,00						
133	ТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SDI10.2	шт	36	9691,82	--	348906	--	348906	--	376 819,00
		СП - 8%			--	--	--	--		27913	
134	1308-0201-0505 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	6	350,70	--	2104	--	--	1515	3 909,00
		ЗП - 72%; СП - 8%			350,70	--	2104	--		290	
135	243-902-0805 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,06	16281,00	--	977	--	977	--	1 055,00
		ЗП - 8%			--	--	--	--		78	
136	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	13904,00	--	83424	--	83424	--	90 098,00

					--	--	--			6674		
137	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	36	14295,00	--	514620	--	514620	--	41170	555 790,00
					--	--	--					
138	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	30	1060,00	--	31800	--	31800	--	2544	34 344,00
					--	--	--					
139	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	15	5695,00	--	85425	--	85425	--	6834	92 259,00
					--	--	--					
140	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	36	15992,00	--	575712	--	575712	--	46057	621 769,00
					--	--	--					
141	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	12	6360,00	--	76320	--	76320	--	6106	82 426,00
					--	--	--					
142	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	30	433,00	--	12990	--	12990	--	1039	14 029,00
					--	--	--					
143	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,912	783,00	--	714	--	714	--	57	771,00
					--	--	--					
		Условная промежуточная УПоБ10-1 - 2 шт										
144	1308-0202-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	2	2048,01	1300,56	4096	2602	--	1838	478	6 409,00
					747,45	528,80	1495	1058				
145	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	62839,00	--	125678	--	125678	--	10054	135 732,00
					--	--	--					
146	1133-0105-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	20	716,75	208,92	14335	4179	7193	3399	1419	19 153,00
					148,13	64,33	2963	1287				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							7188			
146.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	399352,00							
147	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,044368	79790,51	44884,45	3540	1992	--	1887	434	5 861,00
					34906,06	18249,80	1549	810				
148	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431,00	--	41724	--	41724	--	3338	45 062,00
					--	--	--					
149	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174,00	--	22348	--	22348	--	1788	24 136,00
					--	--	--					
150	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1477,00	--	5908	--	5908	--		6 381,00

					--	--	--	--		473		
151	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Визка спиральная типа СО70	шт.	12	952,00 --	-- --	11424 --	-- --	11424	-- 914		12 338,00
152	1308-0201-0505 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2(	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2 Присоединение к зажимам	шт.	2	350,70 350,70	-- --	701 701	-- --	--	505 97		1 303,00
153	243-902-0805 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,02	16281,00 --	-- --	326 --	-- --	326	-- 26		352,00
154	ТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой промежуток SDI20.3	шт	6	20720,57 --	-- --	124323 --	-- --	124323	-- 9946		134 269,00
155	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	13904,00 --	-- --	83424 --	-- --	83424	-- 6674		90 098,00
156	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	1060,00 --	-- --	6360 --	-- --	6360	-- 509		6 869,00
157	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	433,00 --	-- --	2598 --	-- --	2598	-- 208		2 806,00
158	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,178	783,00 --	-- --	139 --	-- --	139	-- 11		150,00
		РДНД-6 кВ -1 шт(для КТП-2, КТП-10)										
159	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2(	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	63697,39 23379,84	25304,21 11345,62	191092 70140			75007 21288		287 387,00
160	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10 кВ НЕ-15SGA	шт	3	58709,20 --	-- --	176128 --			-- 14090		190 218,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									32 057 825,04
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3955540					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1516597				
		- в той числе зарплата машинистов	Тенге					640808				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36620160			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5328664			
		- Накладные расходы	Тенге							3548594		
		- Сметная прибыль	Тенге							3651273		
												33 802 320,04
		Итого по акту										5 328 664,00
		оборудование										28 473 656,04
		СМР										546 694,20
		Временные здания и сооружения 1,92%										29 020 350,24
		Всего без оборудования										

		Дополнительные затраты, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки –1,14%									330 831,99
		Всего без оборудования									29 351 182,23
		Непредвиденные работы и затраты-2%									587 023,64
		Всего									35 266 869,87
		Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,0450539									36 855 779,90
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С КОЭФ СКИДКИ-0,980000001									36 118 664,38
		НДС 12%									4 334 239,73
		Всего с НДС									**40 452 904,10**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Промстрой-Энерго" _____ Сиргебаева Ш. Б.

Принял (Заказчик)

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ г.Лисаковск" _____ Омаров А.Т.

Руководитель авторского надзора
ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОКТ" _____ Маклюк А.Л.

Технический надзор
ТОО " Alem Construction Group" _____ Байбакиров С.А.