Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

форма

Декларация о соответствии

«14» 08 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», ГСЛ №17004360 от 10.03.2017 года, Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би 302, БИН 031040000364, тел. +7 (727) 330-06-79

(наименование организации, юридический адрес)

в лице Директора Сиргебаевой Шары Бейсембеккызы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф15 от ГПП (от ГПП «Промплощадка» фидер 35 до ТП-5 поселка Октябрьский) в городе Лисаковск Костанайской области».

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковск», Омаров Асхат Талгатович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: нет

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Костанайгражданпроект» лицензия ГСЛ № 006205 от 03.08.2001 года

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) приказом ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска №1244 от 23.09.2022 года и положительное заключение экспертизы выдано частной экспертной организацией ТОО «Экспертиза PRO» № EXPR-0005\22 от 22.09.2022 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф15 от ГПП (от ГПП «Промплощадка» фидер 35 до ТП-5 поселка Октябрьский) в городе Лисаковск Костанайской области».					
в том числе:					
Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 6-20 кВ	м	13599		13599	
Камеры комплектный сборные одностороннего обслуживания серия КСО внутреней установки напряжения 6 кВ, номинальный ток 630А	шт	2		2	
Камеры комплектный сборные одностороннего обслуживания серия КСО внутреней установки напряжения 6 кВ, номинальный ток 400А	шт	2		2	
Устройство микропроцессорной защиты линий СИРИУС-2-Л напряжением 6-35 кВ	шт	1		1	
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 237-2013 марки СВ110-3.5	шт	3		3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 01\2022-ПП Паспорт рабочего проекта; 01\2022-ОПЗ Общая пояснительная записка и чертежи; 01\2022-ЭС Электроснабжение; 01\2022-ПОС Проект организации строительства; 01\2022-СД Сметная документация.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2024 года;
(месяц, год)

окончание работ: июль 2024г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один) месяц.

фактически, месяц: 20 (двадцать) дней.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генеральный директор ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» Махамбетов Женис Каирбекович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно- эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф15 от ГПП (от ГПП «Промплощадка» фидер 35 до ТП-5 поселка Октябрьский) в городе Лисаковск Костанайской области».

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Промстрой-Энерго» Сиргебаева Шара Бейсембекқызы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)