Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО «Beibarys Building»
Наименование стройки - **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА СЕЛА АКСАН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Наименование объекта - **ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

Акт №1
приемки выполненных работ за 21 Октября 2019г.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОД В1, В9									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2400,48	139,18	132,44	334090	317911	--	63319	429202
		НР - 72% СП - 8%			6,74	29,90	16179	71764		31793	
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1443,24	176,62	168,12	254905	242636	--	48269	327428
		НР - 72% СП - 8%			8,50	37,95	12269	54772		24254	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,04	1349,04	--	6799	--	--	4895	12630
		НР - 72% СП - 8%			1349,04	--	6799	--		936	
4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	75,06	3111,55	--	233553	--	--	168158	433848
		НР - 72% СП - 8%			3111,55	--	233553	--		32137	
5	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45	4457,09	--	200569	--	--	144410	372577
		НР - 72% СП - 8%			4457,09	--	200569	--		27598	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	33,12	3006,92	148,58	99589	4921	66561	29070	138952
		НР - 90% СП - 8%			848,64	37,94	28107	1257		10293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	203,4	640,74	--	130327	--	--	93835	242095
		НР - 72%; СП - 8%			640,74	--	130327	--		17933	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3430,8	13,22	13,22	45342	45342	--	12168	62110
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,93	--	16900		4601	
9	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	3430,8	6,52	6,52	22386	22386	--	6007	30664
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,43	--	8343		2271	
10	1101-0107-1304 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,12	31,60	31,60	1047	1047	--	244	1394
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,24	--	339		103	
		Водопроводные колодцы 1500мм и 2000мм (19шт)									
11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,3875	32162,57	8101,15	559227	140859	273096	196412	816090
		НР - 99%; СП - 8%			8354,98	3055,31	145272	53124		60451	
12	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,715	33261,61	2064,96	23782	1476	18639	3670	29648
		НР - 93%; СП - 8%			5128,90	390,24	3667	279		2196	
13	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	19	5247,00	--	99693	--	99693	--	107668
		СП - 8%			--	--	--	--		7975	
14	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2, С-5, С1-08, С1-11	т	0,53078	521272,00	--	276681	--	276681	--	298815
		СП - 8%			--	--	--	--		22134	
15	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	14	599,00	--	8386	--	8386	--	9057
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,73	5013,60	1452,20	53796	15582	30626	13068	72213
		НР - 93%; СП - 8%			707,20	602,32	7588	6463		5349	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство - В7,5	м3	10,73	21058,17	1042,88	225954	11190	203770	11924	256908
		НР - 91%; СП - 8%			1024,65	196,53	10994	2109		19030	
		Трубы									
38	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,275	656184,60	25086,22	180451	6899	126854	46350	244945
		НР - 99%; СП - 8%			169812,00	436,63	46698	120		18144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1061063,19	25491,82	10611	255	8665	1679	13272
		НР - 99%; СП - 8%			169050,00	503,92	1691	5		983	
40	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	2105296,82	153037,84	33685	2449	27826	3774	40455
		НР - 99%; СП - 8%			213150,00	25100,90	3410	402		2997	
41	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5499,92	1840,33	11000	3681	1154	7106	19555
		НР - 99%; СП - 8%			3082,56	506,49	6165	1013		1448	
42	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	191189,00	--	382378	--	382378	--	412968
		СП - 8%			--	--	--	--		30590	
43	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1749,64	73,83	8748	369	1652	6821	16814
		НР - 99%; СП - 8%			1345,40	32,52	6727	163		1246	
44	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5	78684,00	--	393420	--	393420	--	424894
		СП - 8%			--	--	--	--		31474	
45	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	19	1045,01	24,61	19855	468	3319	16111	38844
		НР - 99%; СП - 8%			845,68	10,84	16068	206		2877	
46	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	19	48768,00	--	926592	--	926592	--	1000719
		СП - 8%			--	--	--	--		74127	
65	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,22	258614,68	73028,52	56895	16066	189	44447	109450
		НР - 99%; СП - 8%			184728,00	19345,40	40640	4256		8107	
66	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	209,02	604,00	--	126248	--	126248	--	136348
		СП - 8%			--	--	--	--		10100	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К13, К14, К15									
		Отмостка									
103	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,78	5013,60	1452,20	33992	9846	19351	8257	45629
		НР - 93%; СП - 8%			707,20	602,32	4795	4084		3380	
104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство - В7,5	м3	6,78	21058,17	1042,88	142774	7071	128756	7534	162334
		НР - 91%; СП - 8%			1024,65	196,53	6947	1332		12025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубы									
105	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0763	44549,75	4675,90	3399	357	86	3082	7000
		НР - 99%; СП - 8%			38745,00	2059,60	2956	157		519	
106	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	76,0711	1871,00	--	142329	--	142329	--	153715
		СП - 8%			--	--	--	--		11386	
107	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0535	31192,71	2214,90	1669	118	43	1545	3471
		НР - 99%; СП - 8%			28195,20	975,60	1508	52		257	
108	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	53,3395	1256,00	--	66994	--	66994	--	72354
		СП - 8%			--	--	--	--		5360	
109	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0292	435500,70	97120,24	12717	2836	507	10255	24809
		НР - 99%; СП - 8%			321030,00	33700,14	9374	984		1838	
110	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,3168	2476,00	--	72588	--	72588	--	78395
		СП - 8%			--	--	--	--		5807	
111	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0292	1061063,19	25491,82	30983	744	25303	4901	38755
		НР - 99%; СП - 8%			169050,00	503,92	4936	15		2871	
112	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	1593131,05	134819,98	22304	1887	17697	3006	27335
		НР - 99%; СП - 8%			194250,00	22634,93	2720	317		2025	
113	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	22,7	15195,63	1483,65	344941	33679	240436	76305	454946
		НР - 94%; СП - 8%			3120,08	455,94	70826	10350		33700	
114	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство глиняного замка	м3 изолирующего слоя	11,9	8521,83	1369,96	101410	16303	22515	65169	179905
		НР - 93%; СП - 8%			5259,87	628,72	62592	7482		13326	
		ВЫГРЕБ V=3,5м3 (1шт)									
115	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,531	5013,60	1452,20	2662	771	1515	647	3574
		НР - 93%; СП - 8%			707,20	602,32	376	320		265	
116	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,53	20036,13	1042,88	10619	553	9523	589	12105
		НР - 91%; СП - 8%			1024,65	196,53	543	104		897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	5,31	1313,75	210,67	6976	1119	1326	3791	11628
		НР - 79%; СП - 8%			853,37	50,34	4531	267		861	
118	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство, в т.ч. заделка отверстий бетоном клю В10	м3 конструкций колодца	3,16	27541,11	6223,66	87030	19667	41989	32485	129077
		НР - 99%; СП - 8%			8029,75	2354,29	25374	7440		9561	
119	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23717,00	--	23717	--	23717	--	25614
		СП - 8%			--	--	--	--		1897	
120	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6, КС20.66 СТ РК 1971-2010	шт.	3	14943,00	--	44829	--	44829	--	48415
		СП - 8%			--	--	--	--		3586	
121	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010	шт.	1	21326,00	--	21326	--	21326	--	23032
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
122	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19788,00	--	19788	--	19788	--	21371
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
123	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101,00	--	3101	--	3101	--	3349
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
124	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2118,00	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
125	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,049	33261,61	2064,96	1630	101	1278	252	2032
		НР - 93%; СП - 8%			5128,90	390,24	251	19		151	
126	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5247,00	--	5247	--	5247	--	5667
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
127	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	14	599,00	--	8386	--	8386	--	9057
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
128	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	0,73	119,53	2,21	87	2	49	25	122
		НР - 69%; СП - 8%			49,97	0,22	36	--		9	
129	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	0,73	95,05	2,21	69	2	31	25	102
		НР - 69%; СП - 8%			49,97	0,22	36	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная Пенетроном в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,38	265,87	18,47	5418	377	427	4332	10531
		НР - 93%; СП - 8%			226,42	2,17	4614	44		780	
131	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций-Пенетрон	кг	24,456	1647,00	--	40279	--	40279	--	43501
		СП - 8%			--	--	--	--		3222	
132	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков Пенетроном	м шва	39,88	337,78	163,48	13471	6520	--	11737	27225
		НР - 118%; СП - 8%			174,30	75,12	6951	2996		2017	
133	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций-Пенетрон	кг	75,772	1647,00	--	124796	--	124796	--	134780
		СП - 8%			--	--	--	--		9984	
134	1113-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклорубероидом в 1 слой	м2	7,5	2269,08	76,68	17018	575	8366	5732	24570
		НР - 69%; СП - 8%			1076,90	30,75	8077	231		1820	
135	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство глиняного замка толщ. 1 00мм	м3 изолирующего слоя	17	8521,83	1369,96	144871	23289	32164	93099	257007
		НР - 93%; СП - 8%			5259,87	628,72	89418	10688		19038	
		Крышка деревянная (1шт)									
136	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная. Установка	изделие	1	750,43	93,22	750	93	113	527	1380
		НР - 90%; СП - 8%			543,63	42,47	544	42		102	
137	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крышка деревянная. Изготовление и установка	м2	0,292	399,75	56,06	117	16	10	97	231
		НР - 99%; СП - 8%			312,70	22,12	91	6		17	
138	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0292	35330,00	--	1032	--	1032	--	1114
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
139	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0009	291240,00	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
140	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,00033	405790,00	--	134	--	134	--	145
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
141	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	294136,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
142	2113-0804-1301 РСНБ РК 2015	Полоса резиновая прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2	кг	0,2	822,00	--	164	--	164	--	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
143	1219-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Древесина. Антисептирование пастами**	м2 обработанной поверхности	1,36	486,01	0,25	661	--	540	87	808
		НР - 72%; СП - 8%			88,98	0,11	121	--		60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8153369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1224343				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					959461			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					268445			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4110394		
		- Накладные расходы	Тенге							1255216	
		- Сметная прибыль	Тенге							603955	
		Всего	Тенге				8 153 369				
		Временные здания и сооружения (2%)	Тенге				163 067				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	Тенге				301 887				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				172 366				
		Итого в текущих ценах на 2018 г.	Тенге				**8 790 689**				
		Итого в текущих ценах на 2018 г. К=1,04989	Тенге				**9 229 257**				
		Итого в текущих ценах с учетом ценновой скидки: К=0,745	Тенге				**6 875 796**				
		НДС 12%	Тенге				825 096				
		Итого по акту:	Тенге				**7 700 892**				

Заказчик
Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик
Директор ТОО "Beibarys Building"

Форма 2В

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: ТОО «Beibarys Building»

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА СЕЛА АКСАН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Акт №2
приемки выполненных работ за 21 Октября 2019г.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		Земляные работы									
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4499,7	176,62	168,12	794736	756485	--	150492	1020847
		НР - 72%, СП - 8%			8,50	37,95	38251	170766		75618	
3	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	113,55	3111,55	--	353317	--	--	254388	656321
		НР - 72%, СП - 8%			3111,55	--	353317	--		48616	
4	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	139,2	4457,09	--	620427	--	--	446707	1152505
		НР - 72%, СП - 8%			4457,09	--	620427	--		85371	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27	3006,92	148,58	81187	4012	54262	23698	113276
		НР - 99%, СП - 8%			848,64	37,94	22913	1024		8391	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1349,04	--	8094	--	--	5828	15036
		НР - 72%, СП - 8%			1349,04	--	8094	--		1114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	404,55	640,74	--	259211	--	--	186632	481511
		НР - 72%; СП - 8%			640,74	--	259211	--		35667	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7998,9	13,22	13,22	105714	105714	--	28369	144810
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,93	--	39401		10727	
9	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	7998,9	6,52	6,52	52192	52192	--	14006	71494
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,43	--	19453		5296	
10	1101-0107-1304 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,95	31,60	31,60	630	630	--	147	840
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,24	--	204		62	
11	1101-0107-1313 РСНБ РК 2015 к=0,5	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,95	13,79	13,79	275	275	--	64	367
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,47	--	89		27	
		Водопроводные колодцы 1500мм и 2000мм (69шт)									
12	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,125	32162,57	8101,15	808085	203541	394625	283817	1179254
		НР - 99%; СП - 8%			8354,98	3055,31	209919	76765		87352	
14	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010	шт.	2	23717,00	--	47434	--	47434	--	51229
		СП - 8%			--	--	--	--		3795	
15	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	3	11947,00	--	35841	--	35841	--	38708
		СП - 8%			--	--	--	--		2867	
18	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010	шт.	2	21326,00	--	42652	--	42652	--	46064
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
26	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,407	33261,61	2064,96	13537	840	10610	2089	16877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			5128,90	390,24	2087	159		1250	
28	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки С-3, С-5**	т	1,826	521272,00	--	951843	--	951843	--	1027990
		СП - 8%			--	--	--	--		76147	
		Крышка деревянная (69 шт)									
29	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	**Крышка деревянная. Установка**	изделие	45	750,43	93,22	33769	4195	5111	23737	62107
		НР - 90%; СП - 8%			543,63	42,47	24463	1911		4600	
30	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Крышка деревянная. Изготовление и установка**	м2	17,1	399,75	56,06	6836	959	530	5668	13504
		НР - 99%; СП - 8%			312,70	22,12	5347	378		1000	
31	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	1,71	35330,00	--	60414	--	60414	--	65247
		СП - 8%			--	--	--	--		4833	
32	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,0585	291240,00	--	17038	--	17038	--	18401
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
33	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	**Войлок строительный**	т	0,0117	405790,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
34	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,2565	294136,00	--	75446	--	75446	--	81482
		СП - 8%			--	--	--	--		6036	
35	2113-0804-1301 РСНБ РК 2015	**Полоса резиновая прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2**	кг	11,7	822,00	--	9617	--	9617	--	10387
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
36	1219-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Древесина. Антисептирование пастами**	м2 обработанной поверхности	56,88	486,01	0,25	27644	14	22569	3648	33796
		НР - 72%; СП - 8%			88,98	0,11	5061	6		2503	
		Трубы									
37	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,032	294624,13	92497,81	9428	2960	61	7128	17881
		НР - 99%; СП - 8%			200208,00	24797,36	6407	794		1324	
45	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	10	1045,01	24,61	10450	246	1747	8480	20444
		НР - 99%; СП - 8%			845,68	10,84	8457	108		1514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	22777,00	--	227770	--	227770	--	245992
		СП - 8%			--	--	--	--		18222	
48	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1711,20	73,83	23957	1034	4626	18565	45924
		НР - 99%; СП - 8%			1306,96	32,52	18297	455		3402	
48	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	14	33708,00	--	471912	--	471912	--	509665
		СП - 8%			--	--	--	--		37753	
49	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки, вентили чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	45	1045,01	24,61	47025	1107	7862	38158	91998
		НР - 99%; СП - 8%			845,68	10,84	38056	488		6815	
50	2304-0502-0602 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	45	1550,00	--	69750	--	69750	--	75330
		СП - 8%			--	--	--	--		5580	
51	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные ВМТ диам. 50мм. Установка	шт.	45	55498,79	49,22	2497446	2215	2422623	72848	2775917
		НР - 99%; СП - 8%			1613,52	21,68	72608	976		205624	
71	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	146	1212,43	800,09	177015	116812	--	89310	287631
		НР - 99%; СП - 8%			412,34	205,55	60202	30010		21306	
72	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	1151,00	--	143875	--	143875	--	155385
		СП - 8%			--	--	--	--		11510	
73	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	755,00	--	15855	--	15855	--	17123
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
75	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: футляр 0,2м в стенках колодцев. Установка	шт.	213	1212,43	800,09	258247	170418	--	130295	419626
		НР - 99%; СП - 8%			412,34	205,55	87829	43782		31083	
76	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляры	м	24,8	2751,00	--	68225	--	68225	--	73683
		СП - 8%			--	--	--	--		5458	
77	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 - футляры	м	17,8	1288,00	--	22926	--	22926	--	24761
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0048	1217240,89	449728,23	5843	2159	1739	2504	9015
		НР - 99%; СП - 8%			405259,20	121748,52	1945	584		668	
79	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 2400 мм. Установка**	шт.	8	82883,82	160,31	663071	1282	648583	13577	730779
		НР - 99%; СП - 8%			1650,74	63,50	13206	508		54132	
82	2302-0802-1402 РСНБ РК 2015	**Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	5	2870,00	--	14350	--	14350	--	15498
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
94	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1	294624,13	92497,81	29462	9250	191	22276	55877
		НР - 99%; СП - 8%			200208,00	24797,36	20021	2480		4139	
97	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	14	897,47	58,32	12565	816	863	10778	25210
		НР - 99%; СП - 8%			777,60	--	10886	--		1867	
98	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	2156,00	--	21560	--	21560	--	23285
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
99	2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	комплект	4	6378,00	--	25512	--	25512	--	27553
		СП - 8%			--	--	--	--		2041	
100	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка патрубка**	км трубопровода	0,004	435500,70	97120,24	1742	388	70	1405	3398
		НР - 99%; СП - 8%			321030,00	33700,14	1284	135		252	
101	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,016	2476,00	--	9944	--	9944	--	10739
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
102	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,004	1446077,74	32951,64	5784	132	4791	855	7170
		НР - 99%; СП - 8%			215250,00	663,72	861	3		531	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11977065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1889151				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1437678			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					390478			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5917575		
		- Накладные расходы	Тенге							1845469	
		- Сметная прибыль	Тенге							887187	
		Всего	Тенге				11 977 065				
		Временные здания и сооружения (2%)	Тенге				239 541				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	Тенге				443 463				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				253 201				
		Итого в текущих ценах на 2018 г.	Тенге				**12 913 270**				
		Итого в текущих ценах на 2018 г. К=1,04989	Тенге				**13 557 514**				
		Итого в текущих ценах с учетом ценновой скидки: К=0,745	Тенге				**10 100 348**				
		НДС 12%	Тенге				1 212 042				
		Итого по акту:	Тенге				**11 312 389**				

Заказчик
Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик
Директор ТОО "Beibarys Building"