Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02.04.2019г. № 178

Заказчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Подрядчик: **ТОО "Beibarys Building"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Канализация**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Канализация		42 600 977							4 564 390	42 600 977
Всего выполнено		42 600 977							4 564 390	42 600 977

Заказчик: Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Beibarys Building"
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Beibarys Building"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Канализация**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопроводы				
1	**1**	**1122-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 300 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**	**км трубопровода**	**2,400**	**1783057,37**	**4278446**
			Накладные расходы			***616023,19***	***1478148***
			Сметная прибыль			***132078,32***	***316922***
2	**2**	**1122-0201-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 400 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	**км трубопровода**	**0,566**	**2830996,40**	**1602344**
			Накладные расходы			***952703,55***	***539230***
			Сметная прибыль			***209703,44***	***118692***
3	**3**	**1122-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 500 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	**км трубопровода**	**0,477**	**3803727,16**	**1814378**
			Накладные расходы			***1288256,15***	***614498***
			Сметная прибыль			***281757,57***	***134398***
4	**4**	**2301-0503-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**2399,500**	**4488,48**	**10770108**
			Сметная прибыль			***332,48***	***797786***
5	**5**	**2301-0503-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**566,000**	**6367,68**	**3604107**
			Сметная прибыль			***471,68***	***266971***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	2301-0503-0208 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	477,000	13044,24	6222102
			Сметная прибыль			*966,24*	*460896*
7	7	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	800,000	1705,32	1364256
			Сметная прибыль			*126,32*	*101056*
8	8	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	189,000	3756,24	709929
			Сметная прибыль			*278,24*	*52587*
9	9	2302-1103-0108 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт.	159,000	6697,08	1064836
			Сметная прибыль			*496,08*	*78877*
10	10	1122-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 300 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,162	1796154,42	290977
			Накладные расходы			*616023,19*	*99796*
			Сметная прибыль			*133048,48*	*21554*
11	11	1122-0201-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 400 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,050	3091631,65	154582
			Накладные расходы			*952703,55*	*47635*
			Сметная прибыль			*229009,75*	*11450*
12	12	2301-1003-0108 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 300 ГОСТ 9583-75	м	162,000	6230,52	1009344
			Сметная прибыль			*461,52*	*74766*
13	13	2301-1003-0110 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 400 ГОСТ 9583-75	м	50,000	9128,16	456408
			Сметная прибыль			*676,16*	*33808*
14	14	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	40,000	1705,32	68213
			Сметная прибыль			*126,32*	*5053*
15	15	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	13,000	3756,24	48831
			Сметная прибыль			*278,24*	*3617*
16	16	1122-0701-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	2,562	103884,91	266101
			Накладные расходы			*26202,53*	*67118*
			Сметная прибыль			*7695,18*	*19711*
17	17	1122-0701-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,616	148533,19	91496
			Накладные расходы			*30023,73*	*18495*
			Сметная прибыль			*11002,46*	*6778*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**18**	**1122-0701-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,477**	**219828,70**	**104858**
			Накладные расходы			***41214,39***	***19659***
			Сметная прибыль			***16283,61***	***7767***
19	**19**	**1123-1101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	**врезка**	**0,500**	**40203,03**	**20102**
			Накладные расходы			***16991,46***	***8496***
			Сметная прибыль			***2978,00***	***1489***
			ИТОГО:				**33941418**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2893074**
			Сметная прибыль				**2514179**
			Итого с временными		**1,3 %**	**441238,00**	**34382656**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,4 %**	**1169010,00**	**35551666**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**37325554**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**38036587**
			Итого с НДС		**12 %**	**4564390,00**	**42600977**

Заказчик
Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик
Директор ТОО "Beibarys Building"