Приложение 1
к приказу Министра
индустриального развития
Республики Казахстан
от 09.08.2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«10» декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Альянс LTD», РК, Мангистауская область г.Актау, 28 мкр, зд. 48/1
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Керелбаева А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство водопровода в микрорайонах Астана, Аэропорт в селе Жетыбай»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Каракиянский районный отдел строительства», руководителя Салихов Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Real construction" Aktau и ТОО "KGA company"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Проектный Центр»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Каракиянским районным отделом строительства» приказ № 338-Н от 12.08.2015 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2					

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом следующие проектные решения:

строительство магистральной сети питьевого водопровода;

строительство распределительных сетей водопровода.

Объектами водоснабжения являются жилые дома села Жетыбай.

Установлены пожарные гидранты в количестве 205 шт.

Микрорайон Астана

Сети питьевого водопровода микрорайона Астана подключены к проектируемому водопроводу диаметром 250 мм с северо-восточной стороны микрорайона Куржымануллы.

В микрорайоне Астана запроектированы следующие сети:

водопровод диаметром 200х11,9 мм протяженностью - 2741,0 м;

водопровод диаметром 160х9,5 мм протяженностью - 2979,0 м;

водопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью - 7492,0 м;

водопровод диаметром 50х3,0 мм протяженностью - 6,0 м.

Микрорайон Аэропорт

Сети питьевого водопровода подключены к проектируемому водопроводу диаметрами 250 мм и 200 мм северо-восточной стороны микрорайона Ыбырайым и микрорайона Қазақ ауыл.

В микрорайоне Аэропорт запроектированы следующие сети:

водопровод диаметром 200х11,9 мм протяженностью - 1610,0 м;

водопровод диаметром 160х9,5 мм протяженностью - 1623,0 м;

водопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью - 7333,0 м;

водопровод диаметром 50х3,0 мм протяженностью - 6,0 м.

Микрорайон «О. Калманбетулы»

Сети питьевого водопровода подключены к проектируемому водопроводу диаметром 250 мм и 200 мм с юго-западной стороны микрорайона Қазақ ауыл и с юго-восточной стороны микрорайона Жана Курылыс.

В микрорайоне О. Калманбетулы запроектированы следующие сети:

водопровод диаметром 200х11,9 мм протяженностью - 740,0 м;

водопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью - 1258,0 м;

водопровод диаметром 50х3,0 мм протяженностью - 3,0 м.

Микрорайон Улутас

Сети питьевого водопровода подключены к проектируемому водопроводу диаметром 200 мм с юго-западной стороны микрорайона Жана Курылыс.

В микрорайоне Улутас запроектированы следующие сети:

водопровод диаметром 200х11,9 мм протяженностью - 872,0 м;

водопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью - 912,0 м;

водопровод диаметром 50х3,0 мм протяженностью - 3,0 м.

Микрорайоны Жангабылулы и Мынбаев

Сети питьевого водопровода подключены к проектируемому водопроводу диаметром 200 мм с юго-западной стороны микрорайона Жана Курылыс.

В микрорайонах Жангабылулы и Мынбаев запроектированы следующие сети:

водопровод диаметром 200х11,9 мм протяженностью - 2163,0 м;

водопровод диаметром 160х9,5 мм протяженностью - 547,0 м;

водопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью - 5934,0 м;

водопровод диаметром 50х3,0 мм протяженностью - 6,0 м.

Микрорайон Т. Аубакиров

Сети питьевого водопровода подключены к проектируемому водопроводу диаметром 250 мм с северо-западной стороны микрорайона Жангабылулы.

В микрорайоне Т. Аубакиров запроектированы следующие сети:

водопровод диаметром 200х11,9 мм протяженностью - 2627,0 м;

водопровод диаметром 160х9,5 мм протяженностью - 771,0 м;

водопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью - 4311,0 м;

водопровод диаметром 50х3,0 мм протяженностью - 9,0 м.

Сеть водопровода проложена из полиэтиленовых напорных питьевых труб HDPE SDR17 диаметрами 200х11,9 мм, 160х9,5 мм, 110х6,6 мм, 50х3,0 по ГОСТ 18599-2001.

Для подводки водопровода от распределительных сетей к жилым домам и установки счетчиков рабочим проектом предусмотрена прокладка водопровода из полиэтиленовых напорных питьевых труб HDPE SDR13,6 диаметром 25х2,0 мм.

Счетчики установлены в водопроводных колодцах, установленных на распределительных сетях. Для наружного пожаротушения на сетях водопровода установлены пожарные гидранты.

Полиэтиленовые трубопроводы проложены в траншее на подушке из мягкого грунта толщиной 0,1 м с засыпкой труб мягким грунтом на высоту не менее 0,3 м над верхней образующей трубы.

При переходе под автомобильными дорогами проектируемая сеть водопровода проложена в футлярах из стальных электросварных труб.

Стальные трубы подлежат антикоррозионной изоляции типа «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-89.

При прокладке полиэтиленовых труб на дне траншеи предусмотрена подготовка из мягкого грунта толщиной 100 мм, при засыпке трубопроводов устраивается защитный слой из мягкого грунта толщиной не менее 300 мм над верхней образующей трубы с послойным уплотнением.

Колодцы

На всех проектируемых сетях водопровода поселка установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по Т.П. 901-09-11.84.

Вертикальная гидроизоляция стен колодца выполнена обмазкой горячим битумом БН-III за 2 раза по слою огрунтовки из 40% раствора битума в керосине.

Под основание колодца выполнена битумо-щебеночная подготовка толщиной 50 мм с пропиткой битумом БН-II до полного насыщения.

Вокруг горловины колодца выполнена отмостка шириной 1,0 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2018г;*
месяц, год

окончание работ *декабрь 2019г* ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: 16;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ГКП «Турмыс-Сервис» Серикбаев Г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____-_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство водопровода в микрорайонах Астана, Аэропорт в селе Жетыбай»*** _____готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Альянс LTD» Керелбаев А.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)