Приложение 4

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2025г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
			№ 2021-97	28.07.2021 г.				
			д/с №18	17.07.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____ 2025 г) без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные: На приобретение материалов	Дополнительные: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)	647 291 095,15	370 726 991,07	173 104 087,44							20 772 490,49	193 876 577,93
Всего к оплате	647 291 095,15	370 726 991,07	173 104 087,44							20 772 490,49	193 876 577,93

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН: БИН 060540005280
Директор_____ Рашев А.А.

Заказчик:
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской
БИН 900140004467
_____

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Нуралем Курылыс"
БИН 880113350400 Аттестат №KZ79VJE00048439

Эксперт_____ Миннахметов Р.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Стройка: 14-23 Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Объект: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшеату Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Акт выполненных работ №8 от 18.02.2025 г
за февраль 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п по акту	№ п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подземная строительная часть здания									
			Подраздел 1. Земляные работы									
1	1	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	127,3257552	98	98	12478	12478	--	--	12478
						--	25	--	3183		--	
2	2	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	127,3257552	657	252	83653	32086	--	--	83653
						405	81	51567	10313		--	
3	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	$м^3$	14,1473061	4 156	--	58796	--	--	--	58796
						4 156	--	58796	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								154 927
			Подраздел 2. Монолитный пояс МП-1 на отм.-3,3 м (КР-5)									
4	4	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство поясов в опалубке	$м^3$	28,5	91 987	12 017	2621630	342484	965068	--	2621630
						46 108	2 240	1314078	63840		--	
5	5	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,606384	91 723	2 721	55619	1650	936	--	55619
						87 457	748	53033	454		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2			Тенге								2 677 249
	Подраздел 3. Металлические балки Бп1-Бп12 (КР-10)											
6	6	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	78,149148	338	4	26414	313	10940	--	26414
						194	--	15161	--		--	
7	7	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	78,149148	850	10	66427	781	54236	--	66427
						146	2	11410	156		--	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3			Тенге								92 841
	Подраздел 4. Металлические перемычки Уп1-Уп13											
8	8	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,219205	116 185	26 966	25468	5911	2910	--	25468
						75 944	6 860	16647	1504		--	
9	9	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,219205	459 474	--	100719	--	100719	--	100719
						--	--	--	--		--	
10	10	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	6,4665475	338	4	2186	26	905	--	2186
						194	--	1255	--		--	
11	11	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	6,4665475	850	10	5497	65	4488	--	5497
						146	2	944	13		--	
12	12	6104-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,46051	1 484 363	25 568	683564	11775	149561	--	683564
						1 134 022	3 298	522228	1519		--	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4			Тенге								817 434
	Подраздел 5. Монолитный участок Му1-Му54(КС-11)											
13	13	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	11,49	84 060	6 824	965849	78407	388868	--	965849
						43 392	1 301	498574	14948		--	
14	14	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,104115	291 689	--	30369	--	30369	--	30369
						--	--	--	--		--	
15	15	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0128304	312 810	--	4013	--	4013	--	4013
						--	--	--	--		--	
	Каркас Кр1-Кр19											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,663472	291 689	--	193527	--	193527	--	193527
						--	--	--	--		--	
17	17	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,124642	312 810	--	38989	--	38989	--	38989
						--	--	--	--		--	
18	18	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,788114	87 001	911	68567	718	3057	--	68567
						82 212	119	64792	94		--	
					Сетка С1-С10							
19	19	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002263	312 810	--	708	--	708	--	708
						--	--	--	--		--	
20	20	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,002263	91 723	2 721	208	6	4	--	208
						87 457	748	198	2		--	
21	21	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	0,075966	21 307	4 596	1619	349	--	--	1619
						16 711	1 227	1269	93		--	
22	22	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0835626	29 349	--	2452	--	2452	--	2452
						--	--	--	--		--	
23	23	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1,3812	2 177	86	3007	119	812	--	3007
						1 503	31	2076	43		--	
24	24	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1,3812	-181	-15	-250	-21	-203	--	-250
						-19	-5	-26	-7		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								1 309 058
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5 051 509
			Надземная строительная часть здания									
			РАЗДЕЛ 1. Стены выше нуля									
			Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (КР-20)									
1	1	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	381,6603683	44 700	5 541	17060218	2114781	21372	--	17060218
						39 103	1 079	14924065	411812		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	4	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	$м^3$	59,9206778	23 887	--	1431325	--	1431325	--	1431325
						--	--	--	--		--	
3	6	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	3 269,8561051	55	--	179842	--	179842	--	179842
						--	--	--	--		--	
			Сетка Ск-1(23 шт) (КР-20)									
4	7	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,346475	91 723	2 721	123503	3664	2080	--	123503
						87 457	748	117759	1007		--	
5	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 т.7 п.10 попр. на оцинков.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7254653	434 256	--	315038	--	315038	--	315038
						--	--	--	--		--	
6	9	214-210-0601 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 т.7 п.10 попр. на оцинков.	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,6204715	440 254	--	273165	--	273165	--	273165
						--	--	--	--		--	
			Стены чердака (парапеты карнизной части кладки)									
7	10	6105-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	24,39	32 429	5 066	790943	123560	1365	--	790943
						27 307	986	666018	24049		--	
8	13	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	5,6097	23 887	--	133999	--	133999	--	133999
						--	--	--	--		--	
9	14	6105-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	131,334	40 438	5 857	5310884	769223	7355	--	5310884
						34 525	1 140	4534306	149721		--	
10	17	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	30,20682	23 887	--	721550	--	721550	--	721550
						--	--	--	--		--	
			Стены внутренние									
11	18	6105-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,5039965	46 565	6 649	163164	23298	7	--	163164
						39 914	1 295	139859	4538		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	20	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,7708792	23 887 --	-- --	18414 --	-- --	18414	-- --	18414
13	21	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка внутренних стен	$м^3$	319,96468	35 866 28 322	7 543 1 652	11475853 9062040	2413494 528582	319	-- --	11475853
14	23	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	76,7915232	23 887 --	-- --	1834319 --	-- --	1834319	-- --	1834319
15	24	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,2031493	316 027 309 460	6 567 1 664	64201 62867	1334 338	--	-- --	64201
16	25	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2031493	382 476 --	-- --	77700 --	-- --	77700	-- --	77700
			Вентканалы									
17	26	6105-0201-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	63,9166028	36 391 31 111	5 224 1 017	2325989 1988509	333900 65003	3580	-- --	2325989
18	28	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	13,4224866	23 887 --	-- --	320623 --	-- --	320623	-- --	320623
			Леса строительные									
19	29	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	$м^2$	152,641914	4 174 3 711	17 6	637127 566454	2595 916	68078	-- --	637127
			Перегородки (КР-20)									
20	30	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	487,7628456	8 798 8 108	690 149	4291338 3954781	336557 72677	--	-- --	4291338
21	32	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	11,2185454	23 887 --	-- --	267977 --	-- --	267977	-- --	267977
			Армирование кладки высотой 1,8 м (АР-9)									
22	33	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0402	316 027 309 460	6 567 1 664	12704 12440	264 67	--	-- --	12704
23	34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0067333	301 181 --	-- --	2028 --	-- --	2028	-- --	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	35	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0334666	500 703	--	16757	--	16757	--	16757
						--	--	--	--		--	
			Перемычки (АР-26)									
25	36	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	41,333292	7 850	3 419	324466	141319	2149	--	324466
						4 379	666	180998	27528		--	
26	37	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	251,8330815	1 731	632	435923	159158	76306	--	435923
						796	123	200459	30975		--	
27	38	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0646666	155 510	--	10056	--	10056	--	10056
						--	--	--	--		--	
28	39	6104-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	29,4999705	14 867	3 540	438576	104429	26875	--	438576
						10 416	695	307272	20502		--	
29	40	6104-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка ригелей, масса до 2т	шт.	9,99999	22 529	5 109	225290	51090	17310	--	225290
						15 689	968	156890	9680		--	
30	41	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	$м^3$	10,3066564	229 460	--	2364965	--	2364965	--	2364965
						--	--	--	--		--	
			Металлические перемычки У1-У19 (АР-26)									
31	42	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	2,7894855	116 185	26 966	324096	75221	37030	--	324096
						75 944	6 860	211845	19136		--	
32	43	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,7894855	459 474	--	1281696	--	1281696	--	1281696
						--	--	--	--		--	
			Металлические балки Б1-Б9 (АР-26)									
33	46	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	24,53736	193 396	69 209	4745427	1698206	380844	--	4745427
						108 666	13 702	2666377	336211		--	
34	48	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	637,7260314	418	8	266569	5101	116066	--	266569
						228	2	145402	1275		--	
35	49	6112-0202-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	261,57	7 076	103	1850869	26942	5492	--	1850869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						6 952	36	1818435	9417		--	
36	50	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	8,37024	22 806	--	190892	--	190892	--	190892
						--	--	--	--		--	
37	51	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	282,4956	1 069	--	301988	--	301988	--	301988
						--	--	--	--		--	
38	52	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	261,57	3 422	278	895093	72717	--	--	895093
						3 144	80	822376	20926		--	
39	53	236-202-0608 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут	кг	667,0035	1 552	--	1035189	--	1035189	--	1035189
						--	--	--	--		--	
			Металлические опорные подушки ОП1-ОП9									
40	54	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,336069	362 907	53 760	484869	71827	6457	--	484869
						304 314	13 402	406585	17906		--	
41	55	222-525-0101 РСНБ РК 2022 попр. на грунтовку ФЛ-03К	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,336069	1 111 049	--	1484438	--	1484438	--	1484438
						--	--	--	--		--	
			Утепление перемычек									
42	57	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0850482	316 027	6 567	26878	559	--	--	26878
						309 460	1 664	26319	142		--	
43	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0850482	306 812	--	26094	--	26094	--	26094
						--	--	--	--		--	
44	59	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	$м^2$ конструкций стен (без вычета проемов)	21,6453784	2 945	72	63746	1559	--	--	63746
						2 873	15	62187	325		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64 625 781				
			РАЗДЕЛ 2. Перекрытие (КР-10)									
45	61	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	280,8	23 009	3 399	6460927	954440	1127130	--	6460927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						15 596	697	4379357	195718		--	
46	62	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м²	шт	94,2	17 836	2 572	1680151	242283	311895	--	1680151
						11 953	519	1125973	48890		--	
			Металлические балки Бп1-Бп12									
47	65	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,487787	193 396	69 209	94336	33760	7570	--	94336
						108 666	13 702	53006	6684		--	
48	66	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним укловом граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,487787	579 522	--	282683	--	282683	--	282683
						--	--	--	--		--	
			Металлические перемычки Уп1-Уп13									
49	69	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,0800722	116 185	26 966	9303	2159	1063	--	9303
						75 944	6 860	6081	549		--	
50	70	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0800722	459 474	--	36791	--	36791	--	36791
						--	--	--	--		--	
			Монолитный участок Му1-Му54(КР-11)									
51	73	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	24,8599948	84 060	6 824	2089731	169645	841361	--	2089731
						43 392	1 301	1078725	32343		--	
52	74	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,1657486	291 689	--	48347	--	48347	--	48347
						--	--	--	--		--	
53	75	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0201787	312 810	--	6312	--	6312	--	6312
						--	--	--	--		--	
			Каркас Кр1-Кр19									
54	76	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,1532429	291 689	--	44699	--	44699	--	44699
						--	--	--	--		--	
55	77	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0485586	312 810	--	15190	--	15190	--	15190
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	78	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2018015	87 001	911	17557	184	782	--	17557
						82 212	119	16591	24		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10 786 027				
			РАЗДЕЛ 3. Покрытие спортзала из профлиста (КС26-28)									
57	86	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	41,4612	1 106 245	--	45866245	--	45866245	--	45866245
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				45 866 245				
			РАЗДЕЛ 9. Лестницы (КР-40)									
			Подраздел 1. ЛК-1 (1шт)									
58	296	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,217184	277 721	71 043	60317	15430	7271	--	60317
						173 201	19 401	37616	4214		--	
59	297	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,217184	1 299 424	--	282214	--	282214	--	282214
						--	--	--	--		--	
60	298	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,25572	418	8	3451	67	1502	--	3451
						228	2	1882	17		--	
61	299	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	19,6	6 372	169	124891	3313	1097	--	124891
						6 147	53	120481	1039		--	
62	300	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	19,6	7 129	--	139728	--	139728	--	139728
						--	--	--	--		--	
63	301	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	4,76	3 422	278	16289	1323	--	--	16289
						3 144	80	14965	381		--	
64	302	236-202-0608 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут	кг	12,138	1 552	--	18838	--	18838	--	18838
						--	--	--	--		--	
			ЛК-2 (2 шт)									
65	303	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,651552	277 721	71 043	180950	46288	21813	--	180950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						173 201	19 401	112849	12641		--	
66	304	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,651552	1 299 424	--	846642	--	846642	--	846642
						--	--	--	--		--	
67	305	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	24,76716	418	8	10353	199	4507	--	10353
						228	2	5647	50		--	
68	306	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	54,6	6 372	169	347911	9228	3057	--	347911
						6 147	53	335626	2894		--	
69	307	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	54,6	7 129	--	389243	--	389243	--	389243
						--	--	--	--		--	
70	308	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	14,28	3 422	278	48866	3969	--	--	48866
						3 144	80	44896	1142		--	
71	309	236-202-0608 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут	кг	36,414	1 552	--	56515	--	56515	--	56515
						--	--	--	--		--	
ЛК-3 ниже 0,00 (1 шт) (КС-50)												
72	310	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,094602	277 721	71 043	26273	6720	3168	--	26273
						173 201	19 401	16385	1835		--	
73	311	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,094602	1 299 424	--	122928	--	122928	--	122928
						--	--	--	--		--	
74	312	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,7703858	418	8	1576	31	685	--	1576
						228	2	860	8		--	
75	313	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	31,6	6 372	169	201355	5341	1769	--	201355
						6 147	53	194245	1675		--	
76	314	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	31,6	7 129	--	225276	--	225276	--	225276
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	315	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	2,78	3 422	278	9513	772	--	--	9513
						3 144	80	8740	222		--	
78	316	236-202-0608 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут	кг	7,089	1 552	--	11002	--	11002	--	11002
						--	--	--	--		--	
79	317	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	2,2	37 396	7 543	82271	16594	3	--	82271
						29 852	1 652	65674	3634		--	
80	318	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,528	22 509	--	11885	--	11885	--	11885
						--	--	--	--		--	
			ЛК-3 выше 0,00 (1 шт) (КР-42)									
81	320	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,553144	277 721	71 043	153620	39297	18518	--	153620
						173 201	19 401	95805	10732		--	
82	321	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,553144	1 299 424	--	718769	--	718769	--	718769
						--	--	--	--		--	
83	322	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	21,948668	418	8	9175	176	3995	--	9175
						228	2	5004	44		--	
84	323	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	72	6 372	169	458784	12168	4032	--	458784
						6 147	53	442584	3816		--	
85	324	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	72	7 129	--	513288	--	513288	--	513288
						--	--	--	--		--	
86	325	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	16,46	3 422	278	56326	4576	--	--	56326
						3 144	80	51750	1317		--	
87	326	236-202-0608 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут	кг	41,973	1 552	--	65142	--	65142	--	65142
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛК-4 ниже 0,00 (2 шт) (КР-43)									
88	327	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,145192	277 721	71 043	40323	10315	4861	--	40323
						173 201	19 401	25147	2817		--	
89	328	222-519-0101 РСНБ РК 2022 попр. на грунтовку ФЛ-03К	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,145192	1 300 622	--	188840	--	188840	--	188840
						--	--	--	--		--	
90	329	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,8111	418	8	2429	47	1057	--	2429
						228	2	1325	12		--	
91	330	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	32,6	6 372	169	207727	5510	1825	--	207727
						6 147	53	200392	1728		--	
92	331	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	32,6	7 129	--	232405	--	232405	--	232405
						--	--	--	--		--	
93	332	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	4,2	3 422	278	14372	1168	--	--	14372
						3 144	80	13205	336		--	
94	333	236-202-0608 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут	кг	10,71	1 552	--	16622	--	16622	--	16622
						--	--	--	--		--	
95	334	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	6,2	37 396	7 543	231855	46766	7	--	231855
						29 852	1 652	185082	10242		--	
96	335	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,488	22 509	--	33493	--	33493	--	33493
						--	--	--	--		--	
			ЛК-4 выше 0,00 (2 шт) (КР-44)									
97	337	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,106288	277 721	71 043	307239	78594	37035	--	307239
						173 201	19 401	191610	21463		--	
98	338	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	1,106288	1 299 424	--	1437537	--	1437537	--	1437537
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	339	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	43,897336	418	8	18349	351	7989	--	18349
						228	2	10009	88		--	
100	340	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	144	6 372	169	917568	24336	8064	--	917568
						6 147	53	885168	7632		--	
101	341	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	144	7 129	--	1026576	--	1026576	--	1026576
						--	--	--	--		--	
102	342	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	32,92	3 422	278	112652	9152	--	--	112652
						3 144	80	103500	2634		--	
103	343	236-202-0608 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут	кг	83,946	1 552	--	130284	--	130284	--	130284
						--	--	--	--		--	
			ЛК 5 (2 шт)(КР-45)									
104	344	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,280698	277 721	71 043	355677	90985	42874	--	355677
						173 201	19 401	221818	24847		--	
105	345	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,280698	1 299 424	--	1664170	--	1664170	--	1664170
						--	--	--	--		--	
106	346	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	45,7763714	418	8	19135	367	8331	--	19135
						228	2	10437	92		--	
107	347	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	103,9	6 372	169	662051	17559	5819	--	662051
						6 147	53	638673	5507		--	
108	348	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	103,9	7 129	--	740703	--	740703	--	740703
						--	--	--	--		--	
109	349	6111-0501-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	32	3 422	278	109504	8896	--	--	109504
						3 144	80	100608	2560		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	350	236-202-0608 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут	кг	81,6	1 552	--	126643	--	126643	--	126643
						--	--	--	--		--	
			Ступень ЛС-5 (10 шт), ЛС-6 (10 шт)(КР 46)									
111	351	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,38935	277 721	71 043	108131	27661	13034	--	108131
						173 201	19 401	67436	7554		--	
112	352	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,38935	1 299 424	--	505931	--	505931	--	505931
						--	--	--	--		--	
113	353	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	24,879465	418	8	10400	199	4528	--	10400
						228	2	5673	50		--	
			По разрезу 1-1, 2-2 (КР-46)									
114	354	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,7	22 570	15	15799	11	4363	--	15799
						16 321	--	11425	--		--	
115	355	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,714	23 286	--	16626	--	16626	--	16626
						--	--	--	--		--	
116	356	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01749	68 224	4 418	1193	77	3	--	1193
						63 648	1 382	1113	24		--	
117	357	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01749	382 476	--	6690	--	6690	--	6690
						--	--	--	--		--	
118	358	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	0,4	37 396	7 543	14958	3017	--	--	14958
						29 852	1 652	11941	661		--	
119	360	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,096	22 509	--	2161	--	2161	--	2161
						--	--	--	--		--	
120	361	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	$м^2$	5,83	2 177	86	12692	502	3428	--	12692
						1 503	31	8762	181		--	
			Стремянки Ст3-Ст5 (КР-48)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	362	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,396624	277 721	71 043	110151	28177	13278	--	110151
						173 201	19 401	68696	7695		--	
122	363	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,396624	1 299 424	--	515383	--	515383	--	515383
						--	--	--	--		--	
123	364	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	20,624448	418	8	8621	165	3754	--	8621
						228	2	4702	41		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								15 118 281
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				15 118 281				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								136 396 334

Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое

			Трубы									
1	203	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 000,0804	54	--	54004	--	54004	--	54004
						--	--	--	--		--	
2	204	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1 800,042192	78	--	140403	--	140403	--	140403
						--	--	--	--		--	
3	205	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	693	99	--	68607	--	68607	--	68607
						--	--	--	--		--	
4	206	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	55	331	--	18205	--	18205	--	18205
						--	--	--	--		--	
5	207	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	115	431	--	49565	--	49565	--	49565
						--	--	--	--		--	
6	208	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК61386.24-2014 DN/OD 110	м	45	1 439	--	64755	--	64755	--	64755
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				395 539				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								395 539

Итого по акту	**Тенге**	**141 843 382,00**
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	Тенге	10 354 566,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с затратами на организацию и управление СМР		**Тенге**			**152 197 948,89**				
			Сметная прибыль (5%)		Тенге			7 609 897,44				
			Непредвиденные работы и затраты (3%)		Тенге			4 565 938,47				
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**Тенге**			**164 373 784,80**				
			В т.ч. В ценах 2023г 15% К=1,0		Тенге			24 656 067,72				
			В т.ч. В ценах 2024г 85% К=1,075		Тенге			150 196 545,86				
			Итого в текущих ценах 2023-2024 гг		**Тенге**			**174 852 613,58**				
			С понижающим коэффициентом К=0,99		Тенге			173 104 087,44				
			НДС		Тенге			20 772 490,49				
			Всего		**Тенге**			**193 876 577,93**				

Сдал (ТОО "SCS Инжиниринг") БИН 060540005386

Директор Рапиев А.А.

Принял (ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области") БИН 000140001467

Жолдаспаев С.Д.

Эксперт технического надзора:

Эксперт ТОО "Нуралем Курылыс"

Миниахметов Р.С. БИН 880113350499
Аттестат №KZ79VJE08048439

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Институт ТОО "Агропроект"

Шилохостов Д.С., БИН 981240000725