"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369 (проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №64
приемки выполненных работ июль 2019 года

Наружные сети 0,4 кВ

Локальная смета 4-1-2

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабельные линии 0,4 кВ									
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	56,52	98,66	89,01	5576	5031	1482	0,0115	0,64998
		м3 грунта		9,65	34,72	545	1962	59,1	0,025	1,413
2	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	52,74	23,34	23,34	1231	1231	300	–	–
		м3 грунта		–	9,61	–	507	59,1	0,00806	0,42508

3	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	1040	361,23	299,11	375677	311074	81489	0,06	62,4
		м кабеля		62,12	120,96	64603	125793	42,8	0,0998	103,792
4	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	330	106,42	85,72	35119	28286	7820	0,02	6,6
		м кабеля		20,71	34,66	6833	11439	42,8	0,0286	9,438
5	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	18,84	1330,38		25064				
		м3								
	1.2 Трубы									
6	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,64	126672,92	–	81071	–	48064	133	85,12
		канало-километр трубопровода		120933,33	–	77397	–	62,1	–	–
7	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	140	2192,1	327,07	306894	45790	158585	1,64	229,6
		м трубопровода		1749,88	125,54	244983	17575	60,4	0,1364	19,096
8	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1040	256,69	111,01	266958	115453	74485	0,12	124,8
		м кабеля		124,24	43,1	129205	44826	42,8	0,0434	45,136
9	13-080201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	8	36416,63	28068,5	291333	224548	59139	8	64
		шт.		8282,38	8989,63	66259	71917	42,8	7,54	60,32
10	23-061703-0229	Муфты компрессионные ССК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	8	12197,23		97578				
		шт.								
11	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	40	314,6	136,03	12584	5441	3560	0,15	6
		м кабеля								

12 13-080201-0701			155,3	52,65	6212	2106	42,8	0,0538	2,152
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	20	592,45	270,8	11849	5416	1860	0,12	2,4
	м кабеля								
14 23-060128-0302			124,25	93,05	2485	1861	42,8	0,086	1,72
	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	100232,66		10023				
	км								
15 23-060128-0502									
	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	285013,91		11401				
	км								
	Всего прямые затраты				**1532358**				**582**
									243
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				598 522				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				742 270				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				277 986				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				191 566				
	Накладные расходы I уровня, тенге				436 784				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 969 142				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				83 492				
	Итого, тенге				2 052 634				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				164 211				
	Всего				**2 216 845**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				33 253				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				51 977				
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**2 302 075**				
	Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)				**2 624 366**				
	НДС (12%)				**314 924**				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				**2 939 289**				
	Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки				***2545635***				

НДС (12%)	***305 476***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***2 851 111***

Заказчик:

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369
(проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №63
приемки выполненных работ июль 2019 года

Трансформаторная подстанция
Локальная смета 4-1-5

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования / *подстанция*	1	59691 / 27953	28378 / 11106	59691 / 27953	28378 / 11106	16717 / 42,8	27 / 8,29	27 / 8,29
		Всего прямые затраты				**59691**				**27**
		в том числе								**8**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				27 953				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 360
Накладные расходы I уровня, тенге	16 717
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	76 408
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 240
Итого, тенге	79 648
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 372
Всего	**86 020**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 290
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	2 017
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**89 327**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**101 833**
НДС (12%)	**12 220**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**114 053**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***98778***
НДС (12%)	***11 853***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***110 631***

Заказчик:

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов Ж.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369 (проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №62
приемки выполненных работ июль 2019 года

Охранно-пожарная сигнализация
Локальная смета 2-1-17

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	253	2166,61	1,58	548152	401	212688	2	506
		шт.		2070,6	–	523862	–	40,6	–	–
16	23-080302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	253	3495,52		884367				
		шт.								
17	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	88	2647,47	1,89	232977	166	90830	2	176
		шт.		2542,26	–	223719	–	40,6	–	–
18	23-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	88	637,69		56117				
		шт.								

Всего прямые затраты	**1721613**	**682**
в том числе		–
- зарплата рабочих-строителей, тенге	747 581	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	567	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	973 465	
Накладные расходы I уровня, тенге	303 518	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 025 131	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	85 866	
Итого, тенге	2 110 997	
Сметная прибыль (8 %), тенге	168 880	
Всего	**2 279 877**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	34 198	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	53 455	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**2 367 530**	
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**2 698 984**	
НДС (12%)	**323 878**	
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**3 022 862**	
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***2618015***	
НДС (12%)	***314 162***	
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***2 932 176***	

Заказчик:

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369 (проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №60
приемки выполненных работ июль 2019 года

Электроосвещение

Локальная смета 2-1-14

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электроосвещение									
9	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	80	2682,06	930,64	214566	74452	74590	1,46	116,8
		шт.		1557,82	620,62	124626	49650	42,8	0,6508	52,064
13	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	24	1922,71	672,75	46145	16146	15512	0,99	23,76
		шт.		1056,33	453,75	25352	10890	42,8	0,4776	11,4624
18	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	2	4027,5	745	8055	1490	1820	1,5	3
		шт.		1600,5	526	3201	1052	42,8	0,5614	1,1228
20	13-080305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	74	2842,95	408,09	210378	30199	44040	1,02	75,48
		шт.		1088,34	302,18	80537	22361	42,8	0,3272	24,2128

32	13-080305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования	40	3049	1258,8	121960	50352	34224	1	40
		шт.		1067	932,08	42680	37283	42,8	1,01	40,4
34	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	6	1206,67	122,5	7240	735	2865	1	6
		шт.		1067	48,5	6402	291	42,8	0,04	0,24
35	23-070203-0612	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	6	7956,39		47738				
		шт.								
47	13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	56	538,52	8,14	30157	456	12601	0,49	27,44
		шт.		522,82	2,91	29278	163	42,8	0,0024	0,1344
48	23-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	56	195,86		10968				
		шт.								
49	29-000001-0019(п.	Крюк для подвески люстр	56	531,64		29772				
		шт								
50	13-100902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	56	58,96	–	3302	–	1404	0,06	3,36
		шт.		58,59	–	3281	–	42,8	–	–
51	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене 270:	270	528,4	–	142669	–	57593	0,5	135
		шт.		525,39	–	141854	–	40,6	–	–
52	23-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	270	5830,27		1574173				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**2447123**				**431**
										130
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				457 211				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				173 830				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				121 690				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 816 082				

Накладные расходы I уровня, тенге	244 649
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 691 772
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	114 131
Итого, тенге	2 805 903
Сметная прибыль (8 %), тенге	224 472
Всего	**3 030 375**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	45 456
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	71 052
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**3 146 883**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**3 587 447**
НДС (12%)	**430 494**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**4 017 940**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***3479823***
НДС (12%)	***417 579***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***3 897 402***

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

Заказчик:

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369 (проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №61
приемки выполненных работ июль 2019 года
Силовое электрооборудование
Локальная смета 2-1-15

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Электроустановочные изделия									
28	23-070202-0211	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм / *шт.*	280	4764,5		1334060				
29	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене / *шт.*	280	528,4	–	147953	–	59726	0,5	140
				525,39	–	147108	–	40,6	–	–
		Всего прямые затраты				**1482013**				**140**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 108
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 334 905
Накладные расходы I уровня, тенге	59 726
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 541 739
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	65 370
Итого, тенге	1 607 109
Сметная прибыль (8 %), тенге	128 569
Всего	**1 735 678**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 035
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	40 696
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**1 802 409**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**2 054 746**
НДС (12%)	**246 570**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**2 301 316**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***1993104***
НДС (12%)	***239 172***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***2 232 276***

Заказчик:

Техникалық нұсқаттар үшін Сметалық бөлімі

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.

"ASTI" ТОО Астана қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСНБИН 161140004149 StroyИнжиниринг Товарищество с ограниченной ответственностью № 2 Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
"Строительство пожарного депо в районе пересечения улиц №69 и С369 (проектное наименование) в г.Астана"
Договор №17/56 от 03.10.2017г.

Акт №58
приемки выполненных работ июль 2019 года
Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, дождевая К2
Локальная смета 2-1-6

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Канализация бытовая К1									
19	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	84,8556	138,03	54,53	11713	4627	5551	0,108	9,1644
		м3 уплотненного грунта		83,51	27,18	7086	2306	59,1	0,02625	2,22746
20	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	1	8275	54	8275	54	512	0,79	0,79
		комплект		818	29	818	29	60,4	0,029	0,029
21	11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	3	4635,67	24,67	13907	74	887	0,46	1,38
		комплект		476,33	13	1429	39	60,4	0,013	0,039
22	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	200	889,41	0,91	177882	182	75316	0,584	116,8
		м трубопровода		623,13	0,35	124626	70	60,4	0,0003	0,06

23	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	30	1405,87	2,19	42176	66	10841	0,56	16,8
		м трубопровода		597,53	0,8	17926	23	60,4	0,0007	0,021
	Раздел 3 Канализация бытовая подвальная К1п									
27	11-160201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	15	2734,07	22,53	41011	338	6652	0,7	10,5
		м трубопровода		724,73	9,53	10871	143	60,4	0,0092	0,138
28	11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	10	4859,1	33,4	48591	334	4900	0,77	7,7
		м трубопровода		797,2	14,1	7972	141	60,4	0,0136	0,136
29	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	511,02		10220				
		кг								
	Раздел 4 Канализация производственная К3									
30	11-160201-0101	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	65	2733,22	10,63	177659	691	26500	0,67	43,55
		м трубопровода		669,83	5,15	43539	335	60,4	0,0046	0,299
31	11-160201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	70	4969,17	29,84	347842	2089	29869	0,7	49
		м трубопровода		691,7	14,76	48419	1033	60,4	0,0135	0,945
32	11-160201-0101	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	6	2733,33	10,67	16400	64	2446	0,67	4,02
		м трубопровода		669,83	5,17	4019	31	60,4	0,0046	0,0276
33	11-160201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	6	4969,17	29,83	29815	179	2560	0,7	4,2
		м трубопровода		691,67	14,67	4150	88	60,4	0,0135	0,081
34	11-010101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	58,32	172,36	162,31	10052	9466	2663	0,01198	0,69867
		м3 грунта								

			10,05	67,22	586	3920	59,1	0,05208	3,03731
35 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	1,7496	1666,1	–	2915	–	1723	1,848	3,23326
	м3 грунта		1666,1	–	2915	–	59,1	–	–
36 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	18,6624	796,63	–	14867	–	8786	0,972	18,13985
	м3 грунта		796,63	–	14867	–	59,1	–	–
37 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	56,5704	23,35	23,35	1321	1321	322	–	–
	м3 грунта		–	9,62	–	544	59,1	0,00806	0,45596
38 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	56,5704	138,02	54,52	7808	3084	3700	0,108	6,1096
	м3 уплотненного грунта		83,51	27,17	4724	1537	59,1	0,02625	1,48497
39 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	511,02		25551				
	кг								
40 11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	4	8274,5	53,5	33098	214	2046	0,79	3,16
	комплект		818	29	3272	116	60,4	0,029	0,116
41 11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	1	934	–	934	–	478	0,83	0,83
	воронка		791	–	791	–	60,4	–	–
42 11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,005	288600	116400	1443	582	546	161	0,805
	т конструкций		162800	16400	814	82	60,9	13	0,065
	Всего прямые затраты				**1023480**				**297**
									9

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 298 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 23 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 437

- материалы, изделия и конструкции, тенге	701 291
Накладные расходы I уровня, тенге	186 298
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 209 778
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	51 295
Итого, тенге	1 261 073
Сметная прибыль (8 %), тенге	100 886
Всего	**1 361 959**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20 429
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	31 933
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**1 414 321**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф=1,14)	**1 612 326**
НДС (12%)	**193 479**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1 805 805**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. с учетом скидки	***1563956***
НДС (12%)	***187 675***
Всего по акту с учетом НДС (12%) с учетом скидки	***1 751 631***

Заказчик:

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлімі

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Руководитель проекта Белеуханов С.Р.

Технадзор Жаркенов Б.С.