ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№11	29.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО	19 430 000,00	17 348 214,29		17 348 214,29					2 081 785,71	19 430 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Каратобинского района
Руководитель _____ Кыдырашев Р.З
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Головной водозабор. Подводящий водопровод (ЛС 2-1-8)								
		Раздел: Землянные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11087,34	27,84	26,18	308616	290211	95287	0,01	128
	п. 1	м3		1,66	7,2	18405	79829	97	0,03	277
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанным механизированым способом	214,74	262,72		56416		63750	1,85	397
	п. 2	м3		262,72		56416		113		
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	904,17	9,24	9,24	8359	8359	2632		
	п. 3	м3			3		2714	97	0,01	10
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	904,17	134,1		121249		137012	0,97	879
	п.4	м3		134,1		121249		113		
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10397,91	6,48	6,48	67373	67373	21217		
	п. 5	м3			2,1		21874	97	0,01	84
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	10397,91	3,2	3,2	33268	33268	10477		
	п. 6	м3			1,04		10801	97		41
		Итого по разделу: Землянные работы				595281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
7	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,5	70811,26	30144,88	106217	45217	94594	236	354
	п. 7	км		40500	8009,55	60750	12014	130	31,06	47
8	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1515	615		931725				
	п.8	м								
9	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3	Прокладка провода в траншее	1,5	6469,41	5158,75	9704	7738	4060	21	32
	п.64	км		1310,66	724,68	1966	1087	133	4,2	6
10	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	1,5	2520		3780				
	п. 65	км								
		Итого по разделу: Трубопроводы				1051426				
		Поселковый водопровод с. Ушана (ЛС2-6-1)								
		Раздел: Земляные работы								
11	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21321,04	27,84	26,18	593471	558078	183237	0,01	245
	п.1	м3		1,66	7,2	35393	153511	97	0,03	533
12	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (дороботка грунта)	415,255	262,72		109094		123276	1,85	767
	п.2	м3		262,72		109094		113		
13	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для засыпки вручную)	1804,06	11,19	11,19	20187	20187	5355		
	п.3	м3			3,06		5520	97	0,01	18
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1804,06	134,1		241924		273375	0,97	1754
	п. 4	м3		134,1		241924		113		
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	19927,856	6,48	6,48	129121	129121	40664		
	п.5	м3			2,1		41921	97	0,01	161
16	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	19927,856	3,2	3,2	63760	63760	20080		
	п.6	м3			1,04		20701	97		79
		Итого по разделу: Земляные работы				1157558				
		Раздел: Трубопровод и арматура								
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,685	47611,09	17877,09	80225	30123	75350	173	292
	п.9	км		29700	4698,68	50045	7917	130	18,1	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	439,35	67		29436				
19	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1262,5	105		132563				
20	Е0122-11-3 п.16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм км	1,3	58881,69	25695,31	76546	33404	67411	194	252
				33075	6813,45	42998	8857	130	26,38	34
21	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.17	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1313	318		417534				
22	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3 п.77	Прокладка провода в траншее км	2,985	6469,41	5158,75	19311	15399	8080	21	63
				1310,66	724,68	3912	2163	133	4,2	13
23	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 п.78	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 км	2,985	2520		7522				
		Итого по разделу: Трубопровод и арматура				763137				
		Раздел: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
24	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 п.79	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	39,46	8656,16	1879,87	341572	74180	101259	8,86	350
				1435,5	538,43	56645	21246	130	2,06	81
25	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.80	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	3,37	22600		76162				
26	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.82	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	9	7810		70290				
27	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.83	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 шт	10	2220		22200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	5	952		4760				
	п. 85	шт								
		Итого по разделу: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов				514984				
		Подключение к линии ВЛ-10кВ, КТП (ЛС4-1-6)								
29	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
	п.1	опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
30	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	22500		90000				
	п.2	шт								
31	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	2	530		1060				
	п.3	шт								
32	С11041-101	Траверсы стальные 4-х штырные	1	545		545				
	п. 4	шт								
33	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	12	446		5352				
	п.5	шт.								
34	С151804-1333Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	12		144				
	п. 6	шт.								
35	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145		290				
	п.7	шт.								
36	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	163		652				
	п. 8	шт.								
37	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	15	113		1695				
	п. 9	шт.								
38	С151804-1838Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	9	632		5688				
	п. 10	шт.								
39	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	9	241		2169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	шт.								
40	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	18	603		10854				
	п. 12	шт.								
41	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
	п.13	шт		157,5	83,25	945	500	105	0,3	2
42	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и	0,3	22600		6780				
	п. 14	м3								
43	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	2	1265		2530		1026	3	6
	п. 15	шт		540		1080		95		
44	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,2	23548,15	15193,9	4710	3039	2347	42,3	8
	п. 16	1км		7380	3795,17	1476	759	105	14,12	3
45	С151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,03	164403		4932				
	п. 17	т								
46	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
	п. 18	шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
47	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
	п. 19	шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
48	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	406700		406700				
	п. 20	шт								
		Отпускная цена		406700		406700				
		Сметная стоимость оборудования				*406700*				
49	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4.5%, габариты 1080х580х1200 мм	1	166400		166400				
	п. 21	шт								
		Отпускная цена		166400		166400				
		Сметная стоимость оборудования				*166400*				
50	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 22	шт		1386	85,5	1386	86	105	0,42	
51	Прайс АО "ALAGEUM"	РЛНД-10Б/400	1	19466,97		19467				
	п. 23	шт								
52	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
	п. 24	шт		720	49,5	2160	149	105	0,24	1
53	Прайс АО "ALAGEUM"	Разрядник РВО-10	3	1943,24		5830				
	п. 25	шт								
54	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,159	45800		7282				
	п. 26	т								
55	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,143	45300		6478				
	п. 27	т								
		Итого по разделу: Подключение к линии ВЛ-10кВ, КТП				769559				
		ИТОГО:				4851944	1389085			5578
						810501	393645			1429
		Всего прямые затраты:				4851944				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				2079258				
		- оборудования				573100				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				23244				
		На общестроительные работы				1319717				
		Всего накладных расходов:				1342961				
		Итого с накладными				6194905				
		- заработная плата				201444				
		- трудоемкость				674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				337308				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6532214				
		Итого с временными, 1,62 %				6628752				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %				6701420				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6725643				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6786200				
		ИТОГО:				6786199				
		Сметная заработная плата				1405590				
		Нормативная трудоемкость				7681				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				17355156,35				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				347103,13				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17702259,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Скидка 2%				354045,19				
		Всего с учетом скидки				17348214,29				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2081785,71				
		Итого с НДС				19 430 000,00				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Руководитель _____ Кыдырашев Р.З
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген.директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Директор _____ Даутов С.А.
подпись