форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района

С П РА В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№11	29.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО	860 948 999,48	14 531 250		14 531 250					1 743 750	16 275 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Руководитель _____ **Кыдырашев Р.З**

подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ **Мухамбедиев М.К.**

подпись

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратюбинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО

А К Т

приемки выполненных работ

за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-1-1.Водозаборная скважина								
			РАЗДЕЛ .Скважина								
1	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	--	328	--	371	1,54	2
			м3		218,93	--	328	--	113	--	--
2	2	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3	9517,51	260,48	28553	781	2217	3,94	12
			м3		614,25	89,46	1843	268	105	0,35	1
3	3	Е0104-25-1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	50	561,55	414,98	28077	20749	10550	0,60	30
			м		106,20	96,69	5310	4835	104	0,30	15
4	4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,3	14,12	12,00	4	4	1	0,01	--
			м3		1,62	2,75	--	1	97	0,01	--
5	5	Е0104-48-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	70	520,39	424,99	36427	29749	14307	0,55	38
			м		95,40	101,13	6678	7079	104	0,33	23
6	6	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	70	828,00	--	57960	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--
7	7	Е0104-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	20	362,66	295,61	7253	5912	2903	0,39	8
			м		67,05	72,52	1341	1450	104	0,24	5
8	8	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	2	828,00	--	1656	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
9	9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,29	2584,28	73,75	11087	316	189	0,14	1
			м3		21,38	11,67	92	50	133	0,04	--
10	10	Е0104-54-6	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	71668,04	55355,54	143336	110711	65755	90,30	181
			шт		16312,50	15300,34	32625	30601	104	49,24	98
11	11	С11011-1015 Изм. и доп.вып.2 СН РК 8.02-04-2002	Цемент расширяющийся	1,48	13700,00	--	20276	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	12	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,002	154200,00	--	308	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	13	Е0104-49-9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	14	110,81	89,88	1551	1258	687	0,13	2
			м		20,93	26,25	293	368	104	0,11	1
14	14	Е0104-48-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	4	520,39	424,99	2082	1700	818	0,55	2
			м		95,40	101,13	382	405	104	0,33	1
15	15	Е0104-48-3	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	19	439,36	357,91	8348	6800	3404	0,48	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		81,45	90,81	1548	1725	104	0,32	6
16	16	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	2	65044,94	53772,44	130090	107545	53622	57,30	115
			сутки		11272,50	14507,34	22545	29015	104	48,14	96
17	17	Е0104-51-7	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	70	345,02	211,14	24152	14780	13552	0,75	53
			м		133,88	52,27	9372	3659	104	0,18	12
					УСТАНОВКА НАСОСА						
18	18	Ц0107-247-1	Установка насоса с погружным электродвигателем	2	35225,00	18810,00	70450	37620	28026	65,00	130
			шт		11430,00	4140,08	22860	8280	90	24,01	48
19	19	Прайс ТОО "Ульба-Электро"	Скважинный насос KSP-6-N151-C-6-4	2	214079,38	--	428159	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,07	58881,69	25695,31	4122	1799	3630	194,00	14
			км		33075,00	6813,45	2315	477	130	26,38	2
21	21	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	70	468,00	--	32760	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
22	22	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,17	8287,75	--	1409	--	1775	51,50	9
			км		8032,50	--	1366	--	130	--	--
23	23	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,01	78245,00	36133,62	782	361	669	247,00	2
			км		41850,00	9612,90	418	96	130	37,30	--
24	24	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10	982,00	--	9820	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
25	25	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,005	10216,13	--	51	--	63	61,80	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		9630,00	--	48	--	130	--	--
26	26	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
			шт		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	--
27	27	С130902-77 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	6	12756,00	--	76536	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	28	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
			шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
29	29	С130902-79 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	2	20654,00	--	41308	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
			шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
31	31	Прайс"JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d110 мм	12	1948,48	--	23382	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
32	32	Прайс"JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d160 мм	4	3205,33	--	12821	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
33	33	Прайс"JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ110	12	691,62	--	8299	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
34	34	Прайс"JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ160	4	1487,63	--	5951	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
35	35	Прайс"JAKKO"	Отвод ПЭ 90 град.110	4	1194,36	--	4777	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
36	36	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	2	680,00	--	1360	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	37	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	242	33,67	32,10	8148	7768	3262	0,01	3
			м3		1,57	12,33	380	2983	97	0,05	12
38	38	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
			м3		262,72	--	525	--	113	--	--
39	39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28	21,55	4,52	603	126	463	0,11	3
			м3		17,03	--	477	--	97	--	--
40	40	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	226	6,48	6,48	1464	1464	461	--	--
			м3		--	2,10	--	475	97	0,01	2
41	41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,10	--	4828	--	5455	0,97	35
			м3		134,10	--	4828	--	113	--	--
42	42	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,24	8656,16	1879,87	36702	7971	10880	8,86	38
			м3		1435,50	538,43	6087	2283	130	2,06	9
43	43	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	3,56	10000,00	--	35600	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
44	44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,2	28900,00	--	63580	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	45	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	4	2220,00	--	8880	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
46	46	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	952,00	--	1904	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
47	47	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
48	48	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	112	665,48	8,23	74534	922	11202	0,47	52
			м2		81,68	3,08	9148	345	118	0,02	2
49	49	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,046	133700,00	--	6150	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
50	50	Е12021		0,046	6512,00	--	300	--	94	21,62	1
					1953,60	--	90	--	105	--	--
51	51	Е0127-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	11	242,28	32,27	2665	355	152	0,03	--
			м2		4,61	5,79	51	64	133	0,02	--
52	52	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	11	1427,05	14,12	15698	155	674	0,27	3
			м2		42,98	3,08	473	34	133	0,01	--
53	53	Е0127-38-2 К=8	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	11	-656,06	--	-7217	--	-105	-0,04	--
			м2		-7,20	--	-79	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1620915	384656			841
				Тенге			148146	100966			358

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1969237				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1329
			Сметная заработная плата -	Тенге				288276			
			Локальная смета 2-1-4.Площадочные сети ВВ10,К3								
			РАЗДЕЛ .Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
54	36	С12021-267	Стремянка С-2	0,21	133700,00	--	28077	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	37	Е12021	Окраска металлоконструкций	0,21	6512,00	--	1368	--	431	21,62	5
					1953,60	--	410	--	105	--	--
56	41	Е0127-50-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей	49,5	242,28	32,27	11993	1597	685	0,03	1
			м2		4,61	5,79	228	287	133	0,02	1
57	42	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	49,5	1427,05	14,12	70639	699	3032	0,27	13
			м2		42,98	3,08	2128	152	133	0,01	1
58	43	Е0127-38-2 К=-8	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	44	-656,06	--	-28867	--	-421	-0,04	-2
			м2		-7,20	--	-317	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			83210	2296			17
				Тенге			2449	439			2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			92152				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата -	Тенге				3447			
			РАЗДЕЛ .Локальная смета 2-1-5.Выгреб на 14м3								
59	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	120	27,84	26,18	3340	3141	1031	0,01	1
			м3		1,66	7,20	199	864	97	0,03	3
60	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанным механизированным способом	5	262,72	--	1314	--	1484	1,85	9
			м3		262,72	--	1314	--	113	--	--
61	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,22	134,10	--	298	--	336	0,97	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		134,10	--	298	--	113	--	--
62	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	96	6,48	6,48	622	622	196	--	--
			м3		--	2,10	--	202	97	0,01	1
63	5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,875	8062,57	66,01	7055	58	203	1,35	1
			м3		195,75	24,93	171	22	105	0,12	--
64	6	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	9,24	11088,63	954,99	102459	8824	13640	6,51	60
			м3		1075,50	330,44	9938	3053	105	1,34	12
65	7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,66	22600,00	--	14916	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
66	8	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	4	2220,00	--	8880	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	9	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	952,00	--	1904	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	10	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
69	11	С12021-267	Стремянка	0,053	133700,00	--	7086	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
70	12	Е12021	Окраска металлоконструкций	0,0053	6512,00	--	35	--	11	21,62	--
					1953,60	--	10	--	105	--	--
71	13	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300 мм(футляр)	0,00025	258148,62	119848,99	65	30	52	607,00	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		116100,00	45274,50	29	11	130	221,12	--
72	14	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,25	2999,00	--	750	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
73	15	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	1	303,41	3,80	303	4	190	1,32	1
			отверст		210,85	0,61	211	1	90	--	--
74	16	С11011-457	Пакля пропитанная	0,1	195,00	--	20	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
75	17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52	245,44	3,82	12763	199	2380	0,21	11
			м2		37,35	1,44	1942	75	118	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			177928	12877			87
				Тенге			14112	4228			17
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			209300				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
			Сметная заработная плата -	Тенге				21268			
			Локальная смета 2-1-6.Уборная на одно очко								
76	10	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0925	1862,35	14,17	172	1	34	1,88	--
			м3		303,75	5,40	28	--	120	0,03	--
78	18	Е0110-23-5	Установка люков	0,5	256,22	30,89	128	15	122	1,23	1
			м2		191,93	11,68	96	6	120	0,06	--
79	19	С12065-66	Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А	0,5	8010,00	--	4005	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
80	20	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,028	175694,60	1941,97	4919	54	254	42,30	1
			т		6975,00	726,75	195	20	118	3,55	--
81	21	Е0120-3-2	Прокладка вытяжной трубы из оцинкованной стали толщиной 0,5мм	1,41	1169,91	13,82	1650	19	478	1,62	2
			м2		259,88	5,18	366	7	128	0,03	--
82	22	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,10	7,30	1149	7	112	0,51	1
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16297	133			8
				Тенге			1209	50			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			18909				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
			Сметная заработная плата -	Тенге				1490			
			Локальная смета 2-7-2.Электрическое освещение								
83	26	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,2495	161900,00	--	40394	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			40	--			--
				Тенге			--	--			--
			Локальная смета 2-1-8.Подводящий водопровод								
			РАЗДЕЛ .Трубопроводы								
84	10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,001	78245,00	36133,62	78	36	67	247,00	--
			км		41850,00	9612,90	42	10	130	37,30	--
85	49	Прайс"JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d110 мм	2	-1948,48	--	-3897	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-3819	36			--
				Тенге			42	10			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-3977				
			Сметная заработная плата -	Тенге				61			
			РАЗДЕЛ .Колодцы								
86	72	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	20	-8060,00	--	-161200	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-161200	--			--
				Тенге			--	--			--
			Локальная смета 7-1.Благоустройство головного водозабора								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ .Благоустройство								
87	1	Е0101-16-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	386	35,91	34,87	13862	13460	2015	--	1
			м3		0,59	4,79	228	1849	97	0,02	7
88	2	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	386	3,87	3,24	1496	1252	599	--	1
			м3		0,48	1,12	185	432	97	--	1
89	3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	694,8	76,60	76,60	53222	53222	10644	--	--
			т		--	15,32	--	10644	100	0,32	224
90	4	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	7720	1,82	1,37	14060	10576	3819	--	--
			м3		--	0,51	--	3937	97	--	19
91	5	Е0101-33-1	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 1 группы	386	31,03	30,64	11976	11826	4021	--	1
			м3		0,39	10,35	151	3995	97	0,04	14
92	6	Е0127-70-1	Приготовление грунтощебня	69,32625	149,68	140,84	10377	9764	3886	0,05	4
			м3		8,30	33,85	575	2347	133	0,13	9
93	7	Е0127-63-12	Покрытие грунтощебнем	417	14,52	14,52	6056	6056	1129	--	--
			м2		--	2,04	--	849	133	0,01	3
94	8	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	13,86525	3570,00	--	49499	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			160547	106156			7
				Тенге			1139	24054			276
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			197861				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
			Сметная заработная плата -	Тенге				29110			
			РАЗДЕЛ 13.Озеленение								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Деревья								
95	35	Е0147-6-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	58	174,15	--	10101	--	13030	1,21	70
			яма		174,15	--	10101	--	129	--	--
96	36	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	58	424,69	163,33	24632	9473	17390	1,25	73
			шт		220,50	11,92	12789	692	129	0,17	10
97	37	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	58	2030,00	--	117740	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Кустарники								
98	38	Е0147-19-13	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	9	110,93	--	998	--	1288	0,77	7
			м		110,93	--	998	--	129	--	--
99	39	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	9	66,92	--	602	--	773	0,40	4
			м		66,60	--	599	--	129	--	--
100	40	С143012-49	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, с комом размером 0,3х0,3 м	27	301,00	--	8127	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
101	41	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	9	79,72	19,67	717	177	745	0,40	4
			м		59,63	4,50	537	41	129	0,02	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			162918	9650			157
				Тенге			25024	732			10
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			207912				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
			Сметная заработная плата -	Тенге				30740			

Локальная смета 2-6-5.Площадочные сети В1,К3,В10 с.Ушана

РАЗДЕЛ .Монтаж колодцев из ж/б элементов

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	43	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление стремянок в построечных условиях и на производственных базах	0,16	25987,18	4444,95	4158	711	2951	110,00	18
			т		19800,00	696,02	3168	111	90	2,55	--
104	44	С12021-267	Стремянка С-2	0,16	133700,00	--	21392	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
105	45	Е12021	Окраска металлоконструкций	0,16	6512,00	--	1042	--	328	21,62	3
					1953,60	--	313	--	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			26592	711			21
				Тенге			3481	111			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			31664				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
			Сметная заработная плата -	Тенге				4084			
			Локальная смета 7-6.Благоустройство площадки водопроводных сооружений с.Ушана								
			РАЗДЕЛ .Вертикальная планировка								
106	1	Е0101-16-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	406	35,91	34,87	14580	14158	2119	--	1
			м3		0,59	4,79	240	1945	97	0,02	7
107	2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	711	76,60	76,60	54463	54463	10893	--	--
			т		--	15,32	--	10893	100	0,32	229
108	3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	406	3,87	3,24	1573	1317	630	--	1
			м3		0,48	1,12	195	455	97	--	2
109	4	Е0101-33-1	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 1 группы	406	31,03	30,64	12597	12439	4230	--	1
			м3		0,39	10,35	158	4202	97	0,04	15
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			83213	82376			4
				Тенге			593	17495			252
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			107150				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
			Сметная заработная плата -	Тенге				20768			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ .Покрытие								
110	30	Е0127-70-1	Приготовление грунтощебня	71,570625	149,68	140,84	10713	10080	4012	0,05	4
			м3		8,30	33,85	594	2423	133	0,13	9
111	31	Е0127-63-12	Покрытие грунтощебнем	430,5	14,52	14,52	6252	6252	1165	--	--
			м2		--	2,04	--	876	133	0,01	3
112	32	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	14,314125	3570,00	--	51101	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			68066	16332			4
				Тенге			594	3299			12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			77638				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
			Сметная заработная плата -	Тенге				4669			
			РАЗДЕЛ .Озеленение								
113	33	Е0147-7-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	41	1068,39	--	43804	--	27716	3,64	149
			яма		524,03	--	21485	--	129	--	--
114	34	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	41	500,13	177,05	20505	7259	17755	1,85	76
			шт		321,98	13,73	13201	563	129	0,18	7
115	35	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	41	2030,00	--	83230	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
116	36	Е0147-19-6	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	40	49,71	6,06	1988	242	2399	0,30	12
			м		43,65	2,84	1746	113	129	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	37	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	40	66,92	--	2677	--	3437	0,40	16
			м		66,60	--	2664	--	129	--	--
118	38	С143012-49	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, с комом размером 0,3х0,3 м	119	301,00	--	35819	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
119	39	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	40	79,72	19,67	3189	787	3309	0,40	16
			м		59,63	4,50	2385	180	129	0,02	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			191212	8288			269
				Тенге			41482	856			9
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			260577				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
			Сметная заработная плата -	Тенге				50530			
			РАЗДЕЛ 21.Поселковый водопровод с.Шоптикол								
			Локальная смета 2-2-1.Поселковый водопровод с.Шоптикол								
			РАЗДЕЛ .Земляные работы								
120	6	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев грунтом 2 группы	34	134,10	--	4559	--	5152	0,97	33
			м3		134,10	--	4559	--	113	--	--
121	7	Е0101-145-5	Планировка обсыпки оголовков колодцев ручным способом	374	19,40	--	7256	--	7038	0,12	46
			м2		19,40	--	7256	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			11815	--			79
				Тенге			11815	--			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			25445				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
			Сметная заработная плата -	Тенге				13644			
			РАЗДЕЛ 24.Трубопровод и арматура								
122	47	Прайс	Фильтр косой 1/2	217	264,99	--	57503	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
123	48	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	217	75,82	1,57	16453	341	18749	0,41	89
			1счетчик		67,50	--	14648	--	128	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	49	Прайс	Счетчик для воды 15 Бетар	217	727,93	--	157961	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
125	50	Прайс	Муфта ПЭ компрес.с вн.рез.20х1/2	153	50,62	--	7745	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
126	51	Прайс	Муфта ПЭ компрес.с вн.рез.25х1/2	64	62,14	--	3977	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			243638	341			89
				Тенге			14648	--			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			278130				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
			Сметная заработная плата -	Тенге				17460			
			РАЗДЕЛ 25.Монтаж колодцев								
127	61	С12021-267	Стремянка С-5	1,55	133700,00	--	207235	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
128	62	Е12021	Окраска металлоконструкций	1,55	6512,00	--	10094	--	3179	21,62	34
					1953,60	--	3028	--	105	--	--
129	65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	698,3	245,44	3,82	171391	2668	31963	0,21	148
			м2		37,35	1,44	26082	1006	118	0,01	5
130	66	Е0106-1-20	Опорные столбики	1,375	9143,55	311,32	12572	428	806	2,82	4
			м3		441,00	117,61	606	162	105	0,57	1
131	67	Е0127-50-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей	374	242,28	32,27	90612	12068	5173	0,03	11
			м2		4,61	5,79	1724	2165	133	0,02	8
132	68	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	374	1427,05	14,12	533716	5283	22911	0,27	100
			м2		42,98	3,08	16075	1152	133	0,01	5
133	69	Е0127-38-2 К=-8	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	374	-656,06	--	-245366	--	-3581	-0,04	-15
			м2		-7,20	--	-2693	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			780253	20446			281
				Тенге			44822	4485			18

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			891147				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329
			Сметная заработная плата -	Тенге				58374			
			РАЗДЕЛ 26.Локальная смета 2-2-3.Резервуар на 200м3в п.Шоптикол								
134	1	У4-1551-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	0,5	87948,00	50362,00	43974	25181	24646	257,00	129
			резерв.		31250,00	16146,00	15625	8073	104	54,00	27
135	3	У4-1551-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	1	235030,00	28712,00	235030	28712	93488	494,00	494
			резерв.		81760,00	8132,00	81760	8132	104	29,00	29
136	5	У4-1551-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	1	66683,00	2484,00	66683	2484	3304	18,00	18
			резерв.		2912,00	759,00	2912	759	90	3,00	3
137	6	У4-1551-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	1	59117,00	1936,00	59117	1936	10275	56,00	56
			резерв.		10497,00	920,00	10497	920	90	4,00	4
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			404804	58313			697
				Тенге			110794	17884			63
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			568708				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							825
			Сметная заработная плата -	Тенге				148435			
			Локальная смета 2-2-4.Площадочные сети В1,В10,К3 в п.Шоптикол								
			РАЗДЕЛ .Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	30	С12021-267	Стремянка С-2	0,14	133700,00	--	18718	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
139	31	Е12021	Окраска металлоконструкций	0,14	6512,00	--	912	--	287	21,62	3
					1953,60	--	274	--	105	--	--
140	35	Е0127-50-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей	27,5	242,28	32,27	6663	887	380	0,03	1
			м2		4,61	5,79	127	159	133	0,02	1
141	36	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	27,5	1427,05	14,12	39244	388	1685	0,27	7
			м2		42,98	3,08	1182	85	133	0,01	--
142	37	Е0127-38-2 К=-8	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	27,5	-656,06	--	-18042	--	-263	-0,04	-1
			м2		-7,20	--	-198	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			47495	1276			10
				Тенге			1384	244			1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			52558				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
			Сметная заработная плата -	Тенге				1941			
			Локальная смета 2-2-6.Уборная на одно очко в п.Шоптикол								
143	6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5
			м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			6136	96			5
				Тенге			934	36			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			7717				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата -	Тенге				1141			
			Локальная смета 7-2.Благоустройство площадки водопроводных сооружений п.Шоптикол								
			РАЗДЕЛ .Вертикальная планировка								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	1	Е0101-16-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	275	35,91	34,87	9876	9590	1435	--	1
			м3		0,59	4,79	162	1318	97	0,02	5
145	2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	481	76,60	76,60	36845	36845	7369	--	--
			т		--	15,32	--	7369	100	0,32	155
146	3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	275	3,87	3,24	1065	892	427	--	1
			м3		0,48	1,12	132	308	97	--	1
147	4	Е0101-33-1	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 1 группы	275	31,03	30,64	8532	8425	2865	--	1
			м3		0,39	10,35	107	2846	97	0,04	10
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			56318	55751			3
				Тенге			402	11841			171
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			72519				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
			Сметная заработная плата -	Тенге				14057			
			РАЗДЕЛ .Покрытие								
149	30	Е0127-70-1	Приготовление грунтощебня	121,06325	149,68	140,84	18121	17050	6787	0,05	6
			м3		8,30	33,85	1005	4098	133	0,13	16
150	31	Е0127-63-12	Покрытие грунтощебнем	728,2	14,52	14,52	10575	10575	1971	--	--
			м2		--	2,04	--	1482	133	0,01	5
151	32	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	24,21265	3570,00	--	86439	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			115135	27625			6
				Тенге			1005	5580			21
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			131327				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				7899			
			РАЗДЕЛ 34.Озеленение								
152	33	Е0147-7-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	68	1068,39	--	72651	--	45968	3,64	247
			яма		524,03	--	35634	--	129	--	--
153	34	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	68	500,13	177,05	34009	12039	29448	1,85	126
			шт		321,98	13,73	21895	933	129	0,18	12
154	35	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	41	68,00	--	2788	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
155	36	Е0147-19-6	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	7	49,71	6,06	348	42	420	0,30	2
			м		43,65	2,84	306	20	129	0,01	--
156	37	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	7	66,92	--	468	--	601	0,40	3
			м		66,60	--	466	--	129	--	--
157	38	С143012-49	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, с комом размером 0,3х0,3 м	20	301,00	--	6020	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
158	39	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	7	79,72	19,67	558	138	579	0,40	3
			м		59,63	4,50	417	32	129	0,02	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			116842	12219			381
				Тенге			58718	985			13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			205489				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							432
			Сметная заработная плата -	Тенге				71255			
			Поселковый водопровод с.Ушагаш								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-3-5.Площадочные сети В1,В10,К3 в п.Ушагаш								
			РАЗДЕЛ .Земляные работы								
159	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2847	27,84	26,18	79246	74520	24468	0,01	33
			м3		1,66	7,20	4726	20498	97	0,03	71
160	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанным механизированым способом	73	262,72	--	19178	--	21671	1,85	135
			м3		262,72	--	19178	--	113	--	--
161	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	467	134,10	--	62625	--	70766	0,97	454
			м3		134,10	--	62625	--	113	--	--
162	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2453	6,48	6,48	15894	15894	5005	--	--
			м3		--	2,10	--	5160	97	0,01	20
163	5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2453	3,20	3,20	7848	7848	2472	--	--
			м3		--	1,04	--	2548	97	--	10
164	6	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев грунтом 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
			м3		134,10	--	536	--	113	--	--
165	7	Е0101-145-5	Планировка обсыпки оголовков колодцев ручным способом	44,8	19,40	--	869	--	843	0,12	6
			м2		19,40	--	869	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			186197	98263			631
				Тенге			87935	28207			101
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			330750				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							795
			Сметная заработная плата -	Тенге				135016			
			РАЗДЕЛ .Трубопровод и арматура								
166	8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,29	58881,69	25695,31	17076	7452	15038	194,00	56
			км		33075,00	6813,45	9592	1976	130	26,38	8

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	9	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	292,9	318,00	--	93142	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
168	10	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,122	70153,47	10674,97	8559	1302	8383	270,00	33
			км		48825,00	4032,00	5957	492	130	19,69	2
169	11	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	122	474,00	--	57828	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
170	12	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм	50	1491,36	14,31	74568	716	13101	1,14	57
			м		199,35	5,36	9968	268	128	0,03	1
171	13	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	405,40	16,15	1216	48	913	1,36	4
			шт		227,25	6,75	682	20	130	0,03	--
172	14	С130902-76 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	3	9821,00	--	29463	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
173	15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	11	411,46	17,71	4526	195	3411	1,40	15
			шт		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	--
174	16	С130902-77 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	9	12756,00	--	114804	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
175	17	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	5430,00	--	10860	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
176	18	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4 мм	4	741,00	--	2964	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
177	19	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	11	384,00	--	4224	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
178	20	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	1	656,00	--	656	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
179	21	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	5	401,00	--	2005	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
180	22	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
181	23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
			шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
182	24	Прайс"JAKKO"	Седелка ПЭ 90х1	1	-238,45	--	-238	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
183	25	Прайс"JAKKO"	Седелка ПЭ 110х1	1	-273,02	--	-273	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
184	26	Прайс"JAKKO"	Ниппель-переходник ПЭ 1х1/2	2	-27,93	--	-56	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
185	27	Прайс"JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d90мм	4	-1479,25	--	-5917	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
186	28	Прайс"JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ90	4	-691,62	--	-2766	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
187	29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
188	30	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	395,00	--	790	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
189	31	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,0026	160329,25	60626,12	417	158	357	442,00	1
			км		82575,00	22902,75	215	60	130	111,85	--
190	32	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	2,6	1055,00	--	2743	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			419661	11303			172
				Тенге			29887	3275			14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			490310				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
			Сметная заработная плата -	Тенге				39597			
			РАЗДЕЛ .Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
191	34	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,39	8656,16	1879,87	89938	19532	26662	8,86	92
			м3		1435,50	538,43	14915	5594	130	2,06	21
192	35	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4,17	22600,00	--	94242	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
193	36	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	10000,00	--	17800	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
194	37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,34	7810,00	--	41705	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	38	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	7,12	4860,00	--	34603	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
196	39	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	3	3310,00	--	9930	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
197	40	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	8	2220,00	--	17760	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
198	41	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ0-1	4	952,00	--	3808	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
199	42	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	8	8060,00	--	64480	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
200	43	С12021-267	Стремянка С-2	0,16	133700,00	--	21392	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
201	44	Е12021	Окраска металлоконструкций	0,16	6512,00	--	1042	--	328	21,62	3
					1953,60	--	313	--	105	--	--
202	45	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	23	43,33	20,47	997	471	704	0,13	3
			отверст.		22,86	7,74	526	178	100	0,04	1
203	46	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	23	303,41	3,80	6978	87	4377	1,32	30
			отверст		210,85	0,61	4850	14	90	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	126	245,44	3,82	30925	481	5767	0,21	27
			м2		37,35	1,44	4706	181	118	0,01	1
205	48	Е0106-1-20	Опорные столбики	0,2	9143,55	311,32	1829	62	117	2,82	1
			м3		441,00	117,61	88	24	105	0,57	--
206	49	Е0127-50-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей	44,8	242,28	32,27	10854	1446	620	0,03	1
			м2		4,61	5,79	207	259	133	0,02	1
207	50	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	44,8	1427,05	14,12	63932	633	2744	0,27	12
			м2		42,98	3,08	1926	138	133	0,01	1
208	51	Е0127-38-2 К=-8	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	44,8	-656,06	--	-29391	--	-429	-0,04	-2
			м2		-7,20	--	-323	--	133	--	--
209	52	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
			шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
210	53	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	1	109,13	--	109	--	104	0,61	1
			шт		94,50	--	94	--	110	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			501008	22749			170
				Тенге			27589	6402			25
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			574939				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
			Сметная заработная плата -	Тенге				40199			

Локальная смета 7-3.Благоустройство площадки водопроводных сооружений п.Ушагаш

РАЗДЕЛ .Вертикальная планировка

211	1	Е0101-16-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	187	35,91	34,87	6716	6521	976	--	1
			м3		0,59	4,79	110	896	97	0,02	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	327,25	76,60	76,60	25067	25067	5013	--	--
			т		--	15,32	--	5013	100	0,32	105
213	3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	187	3,87	3,24	725	607	290	--	1
			м3		0,48	1,12	90	209	97	--	1
214	4	Е0101-33-1	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 1 группы	187	31,03	30,64	5802	5729	1948	--	1
			м3		0,39	10,35	73	1936	97	0,04	7
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			38309	37924			2
				Тенге			273	8054			116
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			49330				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
			Сметная заработная плата -	Тенге				9562			
			РАЗДЕЛ .Ограждение								
215	9	Е12021	Окраска металлоконструкций	6,32352	6512,00	--	41179	--	12971	21,62	137
					1953,60	--	12354	--	105	--	--
216	10	Е12021	Окраска металлоконструкций	0,05224	6512,00	--	340	--	107	21,62	1
					1953,60	--	102	--	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			41519	--			138
				Тенге			12456	--			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			57873				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
			Сметная заработная плата -	Тенге				14417			
			РАЗДЕЛ .Покрытие								
217	30	Е0127-70-1	Приготовление грунтощебня	97,804875	149,68	140,84	14639	13774	5483	0,05	5
			м3		8,30	33,85	812	3311	133	0,13	13
218	31	Е0127-63-12	Покрытие грунтощебнем	588,3	14,52	14,52	8544	8544	1592	--	--
			м2		--	2,04	--	1197	133	0,01	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	32	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	19,560975	3570,00	--	69833	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			93016	22318			5
				Тенге			812	4508			17
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			106097				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
			Сметная заработная плата -	Тенге				6381			
			РАЗДЕЛ .Озеленение								
220	33	Е0147-7-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	36	1068,39	--	38462	--	24336	3,64	131
			яма		524,03	--	18865	--	129	--	--
221	34	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	36	500,13	177,05	18005	6374	15590	1,85	67
			шт		321,98	13,73	11591	494	129	0,18	7
222	35	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	41	36,00	--	1476	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
223	36	Е0147-19-6	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	41	49,71	6,06	2038	248	2459	0,30	12
			м		43,65	2,84	1790	116	129	0,01	--
224	37	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	41	66,92	--	2744	--	3522	0,40	17
			м		66,60	--	2731	--	129	--	--
225	38	С143012-49	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, с комом размером 0,3х0,3 м	20	122,00	--	2440	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	39	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	41	79,72	19,67	3268	806	3392	0,40	16
			м		59,63	4,50	2445	185	129	0,02	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			68433	7429			243
				Тенге			37421	795			8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			124796				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							275
			Сметная заработная плата -	Тенге				45611			
			Поселковый водопровод с.Соналы								
			Локальная смета 2-4-1.Поселковый водопровод с.Соналы								
			РАЗДЕЛ .Земляные работы								
227	7	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев грунтом 2 группы	18,67	134,10	--	2504	--	2829	0,97	18
			м3		134,10	--	2504	--	113	--	--
228	8	Е0101-145-5	Планировка обсыпки оголовков колодцев ручным способом	308	19,40	--	5975	--	5796	0,12	38
			м2		19,40	--	5975	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			8479	--			56
				Тенге			8479	--			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			18130				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
			Сметная заработная плата -	Тенге				9773			
			РАЗДЕЛ .Трубопровод и арматура								
229	73	Прайс	Фильтр косой 1/2	97	264,99	--	25704	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
230	74	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	97	75,82	1,57	7355	152	8381	0,41	40
			1счетчик		67,50	--	6548	--	128	--	--
231	75	Прайс	Счетчик для воды 15 Бетар	97	727,93	--	70609	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			103668	152			40
				Тенге			6548	--			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			118771				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				7805			
			РАЗДЕЛ .Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
232	87	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	22	8060,00	--	177320	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
233	88	С12021-267	Стремянка С-5	1,25	133700,00	--	167125	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
234	89	Е12021	Окраска металлоконструкций	1,25	6512,00	--	8140	--	2564	21,62	27
					1953,60	--	2442	--	105	--	--
235	90	Е0127-50-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей	308	242,28	32,27	74622	9938	4260	0,03	9
			м2		4,61	5,79	1420	1783	133	0,02	6
236	91	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	308	1427,05	14,12	439531	4350	18868	0,27	82
			м2		42,98	3,08	13238	949	133	0,01	4
237	92	Е0127-38-2 К=-8	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	308	-656,06	--	-202066	--	-2949	-0,04	-13
			м2		-7,20	--	-2218	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			664671	14289			106
				Тенге			14882	2732			10
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			728659				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
			Сметная заработная плата -	Тенге				21026			
			Локальная смета 2-4-5.Площадочные сети В1.В10.К3 в с.Соналы								
			РАЗДЕЛ .Земляные работы								
238	6	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев грунтом 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
			м3		134,10	--	536	--	113	--	--
239	7	Е0101-145-5	Планировка обсыпки оголовков колодцев ручным способом	44,8	19,40	--	869	--	843	0,12	6
			м2		19,40	--	869	--	97	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
			шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
241	16	С130902-77 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	2	12756,00	--	25512	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге			27740	35			12
				Тенге			1869	14			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге			31598				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
			Сметная заработная плата -	Тенге				2193			
			РАЗДЕЛ .Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
242	41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	8	8060,00	--	64480	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
243	42	С12021-267	Стремянка С-2	0,16	133700,00	--	21392	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
244	43	Е12021	Окраска металлоконструкций	0,16	6512,00	--	1042	--	328	21,62	3
					1953,60	--	313	--	105	--	--
245	47	Е0106-1-20	Опорные столбики	0,2	9143,55	311,32	1829	62	117	2,82	1
			м3		441,00	117,61	88	24	105	0,57	--
246	48	Е0127-50-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей	44,8	242,28	32,27	10854	1446	620	0,03	1
			м2		4,61	5,79	207	259	133	0,02	1
247	49	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	44,8	1427,05	14,12	63932	633	2744	0,27	12
			м2		42,98	3,08	1926	138	133	0,01	1
248	50	Е0127-38-2 К=-8	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	44,8	-656,06	--	-29391	--	-429	-0,04	-2
			м2		-7,20	--	-323	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			134137	2141			15

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			2210	421			2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			145769				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата -	Тенге				3138			
			Локальная смета 2-4-6.Выгреб на 14 м3 в п.Соналы								
249	10	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
250	11	С12021-267	Стремянка	0,053	133700,00	--	7086	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
251	12	Е12021	Окраска металлоконструкций	0,053	6512,00	--	345	--	109	21,62	1
					1953,60	--	104	--	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			23551	--			1
				Тенге			104	--			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			25080				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				120			
			Локальная смета 2-4-7.Уборная на одно очко п.Соналы								
252	1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,5	47,43	44,84	356	336	119	0,02	--
			м3		2,59	13,81	19	104	97	0,05	--
253	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1,5	262,72	--	394	--	445	1,85	3
			м3		262,72	--	394	--	113	--	--
254	3	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	0,3	280,88	248,35	84	75	44	0,22	--
			м3		32,18	78,59	10	24	133	0,27	--
255	4	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5	1713,62	274,19	8568	1371	6478	6,93	35
			м3		994,50	103,50	4973	517	118	0,50	3
256	5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	8062,57	66,01	3225	26	93	1,35	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
257	6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5
			м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	--
258	7	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,8	20063,13	1538,85	36114	2770	5130	9,66	17
			м3		1615,95	576,23	2909	1037	130	2,81	5
259	8	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,0835	12593,89	327,33	1052	27	324	20,10	2
			м3		3105,00	123,75	259	10	120	0,60	--
260	9	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	9,07	622,52	4,64	5646	42	651	0,36	3
			м2		58,05	1,76	527	16	120	0,01	--
261	10	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843,00	--	843	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
262	11	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1	1905,05	11,03	1905	11	122	0,60	1
			м2		95,18	4,14	95	4	123	0,02	--
263	12	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,7	555,58	8,20	944	14	143	0,42	1
			м2		67,73	3,08	115	5	119	0,02	--
264		Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,0025	544,76	1,24	1	--	--	0,97	--
			м2		153,23	0,47	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге			65269	4768			67
				Тенге			10313	1764			8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге			84760				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
			Сметная заработная плата -	Тенге				14281			

Локальная смета 4-2-4.Подключение к линии ВЛ-0,4 кВ.КТП п.Соналы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	8	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,315	69895,00	--	22017	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
266	9	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	8	731,00	282,00	5848	2256	3730	2,30	18
			шт		410,00	80,80	3280	646	95	0,47	4
267	10	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	8	4460,00	--	35680	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
268	11	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	8	619,00	--	4952	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
269	31	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,25	23,36	22,08	777	734	221	0,01	--
			м3		1,28	5,56	43	185	97	0,02	1
270	32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33,25	6,48	6,48	215	215	68	--	--
			м3		--	2,10	--	70	97	0,01	--
271	33	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	33,25	3,20	3,20	106	106	34	--	--
			м3		--	1,04	--	35	97	--	--
272	34	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	95	36,70	27,80	3487	2641	1417	0,06	6
			м		8,80	6,90	836	655	95	0,04	4
273	35	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	95	26,40	3,10	2508	295	1769	0,11	10
			м		19,10	0,50	1815	47	95	--	--
274	36	С151603-102	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,045	200500,00	--	9023	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	37	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,05	205600,00	--	10280	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
276	38	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	4	193,00	--	772	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге			95664	6247			35
				Тенге			5973	1639			9
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге			109076				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
			Сметная заработная плата -	Тенге				8697			
			Локальная смета 7-4.Благоустройство площадки водопроводных сооружений п.Соналы								
			РАЗДЕЛ .Вертикальная планировка								
277	1	Е0101-16-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	678	35,91	34,87	24348	23642	3539	--	2
			м3		0,59	4,79	400	3249	97	0,02	12
278	2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	857,04	76,60	76,60	65649	65649	13130	--	--
			т		--	15,32	--	13130	100	0,32	276
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			89998	89292			2
				Тенге			400	16378			287
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			113067				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
			Сметная заработная плата -	Тенге				19279			
			Поселковый водопровод с.Сулукол								
			Локальная смета 2-5-1.Поселковый водопровод с.Сулукол								
			РАЗДЕЛ .Трубопровод и арматура								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	8	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173,00	2
			км		29700,00	4698,68	297	47	130	18,10	--
280	60	Прайс	Фильтр косой 1/2	97	284,00	--	27548	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
281	61	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	284	75,82	1,57	21533	446	24538	0,41	116
			1счетчик		67,50	--	19170	--	128	--	--
282	62	Прайс	Счетчик для воды 15 Бетар	97	284,00	--	27548	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге			77105	625			118
				Тенге			19467	47			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге			108215				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
			Сметная заработная плата -	Тенге				23262			
			РАЗДЕЛ .Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
283	83	Е0127-50-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей	506	-242,28	-32,27	-122593	-16327	-6999	-0,03	-15
			м2		-4,61	-5,79	-2333	-2930	133	-0,02	-11
284	85	Е0127-38-2 К=-8	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	506	-656,06	--	-331966	--	-4845	-0,04	-21
			м2		-7,20	--	-3643	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге			-454559	-16327			-36
				Тенге			-5976	-2930			-11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге			-494388				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-52
			Сметная заработная плата -	Тенге				-10682			
			РАЗДЕЛ 62.Локальная смета 2-5-3.Резервуар на 200м3 в п.Сулуколь								
285	2	У4-1551-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	1,8	-1418769,00	-44233,00	-2553784	-79619	-169558	-356,00	-641
			резерв.		-58430,00	-16929,00	-105174	-30472	125	-83,00	-149

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	5	У4-1551-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	1	66683,00	2484,00	66683	2484	3304	18,00	18
			резерв.		2912,00	759,00	2912	759	90	3,00	3
287	6	У4-1551-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	1	59117,00	1936,00	59117	1936	10275	56,00	56
			резерв.		10497,00	920,00	10497	920	90	4,00	4
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге			-2427984	-75199			-567
				Тенге			-91765	-28793			-142
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге			-2739001				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-787
			Сметная заработная плата -	Тенге				-143955			
			Локальная смета 2-5-4.Площадочные сети В1,В10,К3 в п.Сулуколь								
288	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1025	6,48	6,48	6641	6641	2092	--	--
			м3		--	2,10	--	2156	97	0,01	8
289	5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1025	3,20	3,20	3280	3280	1033	--	--
			м3		--	1,04	--	1065	97	--	4
290	6	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев грунтом 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
			м3		134,10	--	536	--	113	--	--
291	7	Е0101-145-5	Планировка обсыпки оголовков колодцев ручным способом	33	19,40	--	640	--	621	0,12	4
			м2		19,40	--	640	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге			11098	9921			8
				Тенге			1177	3221			12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге			16376				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				5050			
			РАЗДЕЛ 64.Трубопровод и арматура								
292	14	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	11	411,46	17,71	4526	195	3411	1,40	15
			шт		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	--
293	15	С130902-77 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	9	12756,00	--	114804	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
294	16	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	5430,00	--	10860	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
295	17	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	4	741,00	--	2964	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
296	18	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	11	384,00	--	4224	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
297	19	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
298	20	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 110мм	7	1479,25	--	10355	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
299	21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
			шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
300	22	Прайс ТОО "JAKKO"	Седелка ПЭ 110х1	1	273,02	--	273	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
301	23	Прайс ТОО "JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	7	691,62	--	4841	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
302	24	Прайс ТОО "JAKKO"	Отвод ПЭ 110мм	3	1194,36	--	3583	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	25	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
304	26	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395,00	--	395	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
305	27	Прайс ТОО "JAKKO"	Ниппель-переходник 1х1/2	1	27,93	--	28	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
306	28	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.159 мм (футляры в колодцах)	0,0024	160329,25	60626,12	385	146	329	442,00	1
			км		82575,00	22902,75	198	55	130	111,85	--
307	29	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	2,4	1055,00	--	2532	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге			165154	2862			22
				Тенге			3767	794			3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге			181341				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге				5449			

РАЗДЕЛ .Монтаж колодцев из сборных ж/ю элементов

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	38	С12021-267	Стремянка С-2	0,16	133700,00	--	21392	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
309	39	Е12021	Окраска металлоконструкций	0,16	6512,00	--	1042	--	328	21,62	3
					1953,60	--	313	--	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге			22434	--			3
				Тенге			313	--			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге			24128				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата -	Тенге				362			

ИТОГО:	4168165	1039380	4217
	658061	246047	1682
Всего прямые затраты:	4168165		
в том числе стоимость:			
- материалов, изделий и конструкций	2042565		
- оборудования	428159		
Накладные расходы :			
На монтажные работы	34942		
На общестроительные работы	888483		
На металломонтажные работы	9559		
На сантехнические работы	66396		
Всего накладных расходов:	999380		
Итого с накладными	5167545		
- заработная плата	149907		
- трудоемкость	514		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	284363		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5451908		
Итого с временными, 1,62 %	5533293		
Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %	5594555		
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5614976		
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5684270		
ИТОГО:	5684270		
Сметная заработная плата	1054015		
Нормативная трудоемкость	6413		
Итого в текущих ценах, к = 2,55742	14537065		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	290741		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14827806		
Скидка 2%	296556		
Итого	14531250		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1743750				
			Итого с НДС				16275000				
			Всего:				**16275000**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Руководитель _____ Кыдырашев Р.З
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Директор _____ Даутов С.А.
(подпись)

Объект принят
протокол № 2