Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

«Строительство модульной котельной для жилых домов города Арыс, Туркестанской области»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" 12 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс. Аль-Фараби-3, Руководитель-Ақылбай Қазыбек Бауыржанұлы; БИН 050140008413; Тел.: 8/725-40/5-55-20

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «____»_____2024 г. ТОО «Trendim KZ» в лице директора Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 050440009968; Лицензия №23006322 от 09.03.2023 г.; Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 49.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «____»_____2024 г. ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс", БИН 121140010611, директор Курмашев Б.А., г. Шымкент, Мангельдина 37. Аккредитация 08.06.2023г. от № KZ01VWC00167514. Эксперт Кулбаев С.А., аттестат эксперта № KZ59VJE00056947 от 01.09.2020 года, №KZ90VJE00046495 от 01.09.2018 года, №KZ33VJE00056930 от 01.09.2020 года.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «____»_____2024 г. ТОО «АРТ Сапалы Құрылыс», директор Расул З.А. БИН/ИИН 081240008514, лицензия 12005470 от 20.09.2022 года, г. Шымкент, Капал Батыра, Зона Онтустик индустриялды 68. Эксперт Баиболов А.С, аттестат эксперта № К KZ27VJE00069745 от 13.10.2021 года.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство модульной котельной для жилых домов города Арыс, Туркестанской области»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Туркестанская область, город Арыс. Аль-Фараби-3

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

- постановление акима города Арыс №164 от 17.01.2006 года, о предоставлении земли ТОО «Арыс-жылу»;

постановление акима города Арыс №495 от 21.10.2015 года, о передаче недвижимого имущества в доверительное управление;

- акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №3020011355 от 03.07.2006 года, выданное отделом земельных отношений города Арыс;

- акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №3020011756 от 07.06.2007 года, выданное Арысским городским земельно-кадастровым филиалом;

- акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №3020011355 от 07.06.2007 года, выданное Арысским городским земельно-кадастровым филиалом;

- акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №3020011757 от 07.06.2007 года, выданное Арысским городским земельно-кадастровым филиалом;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: № KZ79REA00340596 от 10.07.2023 г. выданного ГУ «Управление по контролю Туркестанской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации архитектурно-планировочное задание KZ77VUA00666926 от 24.05.2022 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» города Арыс

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Арыс от 04.07.2022 году

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2023

окончание работ: декабрь 2024

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 17;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

Наименование показателей	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество посещений в смену			
Общая площадь участка	га	0,869	0,869
Площадь застройки	$м^2$	1574,19	1574,19
Общая площадь здания	$м^2$		
Полезная площадь здания	$м^2$		
Строительный объем	$м^3$		
Этажность здания	этаж	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундамент под модульную кательную прямоугольной формы в плане с размерами в осях 25,2х12,0 м, высотой 0,3 м. Проектируемое фундамент под КТПН прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,1х3,0 м, из высотой 1,8 м. За отметку 0,000 принята отметка верха фундамента что соответствует абсолютной отметке 524,70. Проектируемый фундамент под ДЭС прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1,8х3,9 м, высотой 400 мм. Проектируемый фундамент под резервуар емкостью 50 $м^3$ прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3,0х10,0 м, высотой 400 мм. Площадка ГРПШ-15-2НУ1 (Узел «А») размерами в плане 6,0х3,0 м. На площадке расположен Газораспределительный шкаф заводского изготовления, опирается на каркас ОП-2, размер каркаса 1300х1280 мм размер фундамента 300х300. В качестве естественного токоотвода используется металлоконструкции ГРШП при условии обеспечения непрерывной электрической связи. Для токоотводов используется сталь полосовая 40х4 мм, прокладываемая снаружи ГРШП и соединённая с контуром заземления минимум в двух точках. Источник теплоснабжения - отдельно стоящая проектируемая блочно-модульная автономная котельная. Топливо - природный газ. Схема теплоснабжения - 2-х трубная, прокладываемые надземные на опорах. Источником водоснабжения является проектируемая скважина. Наружные сети водопровода предусмотрены из полиэтиленовых напорных труб диаметрами 63х3,8 мм (PE100 SDR17) «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Основание под трубопровод предусмотрено из уплотненного грунта Н=300 мм. На расстоянии 10 см от верха трубы прокладывается лента сигнальная детекционная с медным проводником ЛСВ с логотипом «Внимание! Водопровод», в целях быстрого и точного определения местоположения трубопроводов. Вокруг люков колодцев предусматривается бетонная отмостка шириной 1 м с уклоном от люков. Колодцы на сетях водопровода необходимо устанавливать с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3 м. Перед засыпкой грунтом колодца со стороны обратной засыпки произвести обмазочную битумную боковую гидроизоляцию бетонных и железобетонных конструкций (стен и плит перекрытия) колодцев в несколько слоев общей толщиной 5 мм. Наружные сети канализации предусмотрены из двухслойных полимерных труб со структурированной стенкой с раструбом для наружных сетей канализации. Канализационные сети предусмотрены для отвода бытовых и технических сточных вод от модульной котельной. Система канализации принимает сточные воды непосредственно от модульной котельной оборудованных внутренними системами канализации. Питание проектируемой КТПН 10/0,4кВ с мощ. 400кВА предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых железобетонных опорах отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ фидер «Парковый» питающейся ПС-10/35/10кВ «Арыс» с установкой разъединителя РЛНД-10кВ алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х50. заземлитель вертикальный выполнен из стали круглой диаметром 16 длиной 5 м, верхние концы заземлителя заглублены на 0,7 м от поверхности земли и электрически соединены между собой с помощью сварки стальной полосой сечением 4х40 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 493 692 070,69 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 50 047 243 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 414 043 049 тысяч тенге, прочие затраты 55 690 835 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 493 692 070,69 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 50 047 243 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 414 043 049 тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство модульной котельной для жилых домов города Арыс, Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" -Ақылбай Қ Б

наименование организации, Ф.И.О. (при его наличии) руководителя

подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО "Оңтүстік күрделі құрылыс"

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Кулбаев С.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата, М.П. при наличии

2) Директор Курмашев Б.А

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Авторский надзор: ТОО «АРТ Сапалы Құрылыс»

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Баиболов А.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата, М.П. при наличии

2) Директор Расул З.А

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Trendim KZ»

Директор Карсыбаев А.К.

Ф.И.О., (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь здания (га)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Модульная котельная	1			1574,19		0,869				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
бетон	Блок для стен подвалов класса В7,5		Автономный	По проекту	По проекту	По проекту	По проекту	По проекту

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	1574,19	-	1574,19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0.869 га	0.869га	1574.19	1574.19	1144.0		

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			бетон
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т
	2) перегородки			
3	Перекрытия	чердачное		Плита перекрытия Пм-1
		междуэтажное		
4	Крыша			
5	Полы	1-го этажа		кафель
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		из ПВХ профиля
		двери		деревянные, профиль, металлические
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, гипсовая основа, водоэмульсионная, плитка керамическая
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			полиэтиленовых труб
9	Водопровод			сталь труб
10	Канализация			Сталь труб
11	Электроосвещение			Кабель силовой 3х1,5; 3х2,5; 5х2,5;
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		да
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		да
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	да
20	Разные работы			

Заказчик: Акылбай К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор:

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Баиболов А.С

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата, М.П. при наличии

2) Директор ТОО «АРТ Сапалы Құрылыс» Расул З.А.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"20" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Trendim KZ» в лице директора Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 050440009968; Лицензия №23006322 от 09.03.2023 г.; Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 49.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Карсыбаев А.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство модульной котельной для жилых домов города Арыс, Туркестанской области»** Туркестанская область, город Арыс. Аль-Фараби-3.

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс БИН 050140008413, Руководитель-Ақылбай Қазыбек Бауыржанұлы

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом государственными нормативами в сфере архитектурной, строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Ағатем» директор Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 090140000386

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

2) ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ» директор Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 100840011232

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «АРТ Сапалы Құрылыс» Заказ-02-2022**

3. наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс от 04.07.2022 год

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		

Наименование показателей	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество посещений в смену	посещений		
Общая площадь участка	га	0,869	0,869
Площадь застройки	$м^2$	1574,19	1574,19
Общая площадь здания	$м^2$		
Полезная площадь здания	$м^2$		
Строительный объем	$м^3$		
Этажность здания	этаж	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундамент под модульную кательную прямоугольной формы в плане с размерами в осях 25,2х12,0 м, высотой 0,3 м. Проектируемое фундамент под КТПН прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,1х3,0 м, из высотой 1,8 м. За отметку 0,000 принята отметка верха фундамента что соответствует абсолютной отметке 524,70. Проектируемый фундамент под ДЭС прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1,8х3,9 м, высотой 400 мм. Проектируемый фундамент под резервуар емкостью 50 $м^3$ прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3,0х10,0 м, высотой 400 мм. Площадка ГРПШ-15-2НУ1 (Узел «А») размерами в плане 6,0х3,0 м. На площадке расположен Газораспределительный шкаф заводского изготовления, опирается на каркас ОП-2, размер каркаса 1300х1280 мм размер фундамента 300х300. В качестве естественного токоотвода используется металлоконструкции ГРШП при условии обеспечения непрерывной электрической связи. Для токоотводов используется сталь полосовая 40х4 мм, прокладываемая снаружи ГРШП и соединённая с контуром заземления минимум в двух точках. Источник теплоснабжения - отдельно стоящая проектируемая блочно-модульная автономная котельная. Топливо - природный газ. Схема теплоснабжения - 2-х трубная, прокладываемые надземные на опорах. Источником водоснабжения является проектируемая скважина. Наружные сети водопровода предусмотрены из полиэтиленовых напорных труб диаметрами 63х3,8 мм (PE100 SDR17) «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Основание под трубопровод предусмотрено из уплотненного грунта Н=300 мм. На расстоянии 10 см от верха трубы прокладывается лента сигнальная детекционная с медным проводником ЛСВ с логотипом «Внимание! Водопровод», в целях быстрого и точного определения местоположения трубопроводов. Вокруг люков колодцев предусматривается бетонная отмостка шириной 1 м с уклоном от люков. Колодцы на сетях водопровода необходимо устанавливать с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3 м. Перед засыпкой грунтом колодца со стороны обратной засыпки произвести обмазочную битумную боковую гидроизоляцию бетонных и железобетонных конструкций (стен и плит перекрытия) колодцев в несколько слоев общей толщиной 5 мм. Наружные сети канализации предусмотрены из двухслойных полимерных труб со структурированной стенкой с раструбом для наружных сетей канализации. Канализационные сети предусмотрены для отвода бытовых и технических сточных вод от модульной котельной. Система канализации принимает сточные воды непосредственно от модульной котельной оборудованных внутренними системами канализации. Питание проектируемой КТПН 10/0,4кВ с мощ. 400кВА предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых железобетонных опорах отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ фидер «Парковый» питающейся ПС-10/35/10кВ «Арыс» с установкой разъединителя РЛНД-10кВ алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х50. заземлитель вертикальный выполнен из стали круглой диаметром 16 длиной 5 м, верхние концы заземлителя заглублены на 0,7 м от поверхности земли и электрически соединены между собой с помощью сварки стальной полосой сечением 4х40 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2023
окончание работ: декабрь 2024
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 17;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Строительство модульной котельной для жилых домов города Арыс, Туркестанской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Trendim KZ»

Директор Карсыбаев А.К._____
Ф.И.О., (при наличии), подпись руководителя) М.П.