форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№11	29.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО	724 673 999,84	100 603 129,79		100 603 129,79					12 072 375,58	112 675 505,37

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Руководитель _____ **Кыдырашев Р.З**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ **Мухамбедиев М.К.**

Заказчик
Подрядчик
Наименование строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратюбинского месторождения до с. Ушана

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

на 2-22 Подводящий водопровод

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР								
			Раздел: Здание УОВ-20м3 (ЛС2-1-2)Фундамент под УФО								
1	1	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,5	10069,86	257,71	25175	644	1906	4,05	10
			м3		634,5	91,69	1586	229	105	0,4	1
2	2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,538	127		322				
			м3								
3	3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1506	65900		9925				
			т								
4			Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	4,838	447,75	0	2166	0	2448	2,96	14
	4	Е0101-163-8	м3		447,75	0	2166	0	113	0	0
			ПРИЯМОК								
5	5	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,69	11657,03	954,99	31357	2569	3971	6,51	18
			м3		1075,5	330,44	2893	889	105	1,34	4
6	6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0419	65900		2761				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0003	115636,32	31953,19	35	10	31	360	0
			км		66375	12071,25	20	4	130	58,95	0
8	12	СТ"ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ	Здание УОВ-20 м3/час "Тазасу" в блок контейнере (в стоимость входит монтаж оборудования и пусконаладочные работы)	1	864089,09		864089				
			шт								
			Отпускная цена		864089		864089				
			Сметная стоимость оборудования				*864089*				
			Итого по разделу: Здание УОВ-20м3 (ЛС2-1-2)Фундамент под УФО				935830				
			Раздел: Резервуар для воды на 700 м3 (2шт) (ЛС2-1-3)								
9	3	У4-1581-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 700 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	0,5	499737	62404	249869	31202	100880	1070	535
			резерв.		176368	17632	88184	8816	104	63	32
10	5	У4-1581-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 700 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	1	66683	2484	66683	2484	3304	18	18
			резерв.		2912	759	2912	759	90	3	3
			Итого по разделу: Резервуар для воды на 700 м3 (2шт) (ЛС2-1-3)				316552				
			Раздел: Площадочные сети В1,К3,В10 (ЛС2-1-4)								
			Земляные работы								
11	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2156	27,84	26,18	60012	56433	18529	0,01	25
			м3		1,66	7,2	3579	15523	97	0,03	54
12	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	57	262,72	0	14975	0	16922	1,85	105
			м3		262,72	0	14975	0	113	0	0
13	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	354	134,1	0	47471	0	53643	0,97	344
			м3		134,1	0	47471	0	113	0	0
14	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1859	6,48	6,48	12045	12045	3793	0	0
			м3		0	2,1	0	3911	97	0,01	15
15	5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1859	3,2	3,2	5948	5948	1873	0	0
			м3		0	1,04	0	1931	97	0	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Площадочные сети В1,К3,В10 (ЛС2-1-4) Землянные работы				140452				
			Раздел: Труборовод и арматура								
16	8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0977	58881,69	25695,31	5753	2510	5066	194	19
			км		33075	6813,45	3231	666	130	26,38	3
17	9	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	98,69	468		46187				
			м								
18	12	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	60	982		58920				
			м								
19	14	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм	60	1491,36	14,31	89482	859	15722	1,14	68
			м		199,35	5,36	11961	322	128	0,03	2
20	15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
			шт		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	0
21	16	С130902-77 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	8	12756		102048				
			шт.								
22	17	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	7	585,99	36,99	4102	259	3010	1,93	14
			шт		317,25	13,5	2221	94	130	0,07	0
23	18	С130902-79 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	7	20654		144578				
			шт.								
24	19	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4 мм	4	741		2964				
			шт								
25	20	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	384		2304				
			шт.								
26	21	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	7	671		4697				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
27	22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	35	300,57	225,64	10520	7897	5847	0,41	14
			шт		69,53	58,98	2434	2064	130	0,23	8
28	23	Прайс ТОО "JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	16	691,62		11066				
			шт								
29	24	Прайс ТОО "JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ 160 мм	14	1487,63		20827				
			шт								
30	25	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 110мм	16	1948,48		31176				
			шт								
31	26	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 160мм	14	3205,33		44875				
			шт								
32	27	Прайс ТОО "JAKKO"	Отвод ПЭ 110мм	5	1739		8695				
			шт								
			Итого по разделу: Трубоpровод и арматура				591484				
			Подводящий водопровод (ЛС2-1-8)								
			Раздел: Земляные работы								
33	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	57131,16	27,84	26,18	1590246	1495408	490997	0,01	657
			м3		1,66	7,2	94838	411344	97	0,03	1428
34	5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	54176,1	6,48	6,48	351030	351030	110549	0	0
			м3		0	2,1	0	113968	97	0,01	437
35	6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	54176,1	3,2	3,2	173338	173338	54589	0	0
			м3		0	1,04	0	56277	97	0	216
			Трубопроводы								
36	49	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 110мм	2	1948,48		3897				
			шт								
37	15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01	121294,13	49389,75	1213	494	1059	312,7	3
			т		62775	18657	628	187	130	91,12	1
			Итого по разделу: Земляные работы				2119724				
			Раздел: Насосная станция.(ЛС2-7-1)								
			КАРКАС								
38	5	Е0109-35-1	Монтаж каркаса	2,544	17937,36	627,68	45629	1597	32736	86,5	220
			т		14197,5	101,25	36116	258	90	0,49	1
39	6	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	2,544	147100		374193				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
40	7	Техн.часть кн.2	Надбавка за окраску за 2 раза	2,544	5940		15110				
			м2								
41	8	Е0134-65-13	Устройство покрытия пола листами стальными толщиной 2 мм	18	561,46	104,71	10106	1885	8643	2,28	41
			м2		396	40,5	7128	729	110	0,19	3
42	9	С11011-4145 Изм. и доп. вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,4239	48415		20523				
			т								
43	10	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка стен и кровли стальным профилированным листом	72,9	55,95	2,99	4078	218	3267	0,3	22
			м2		48,83	0,97	3560	71	90	0	0
44	11	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	83,835	745		62457				
			м2								
			Итого по разделу: Насосная станция.(ЛС2-7-1)				544904				
			Раздел: Отделочные работы								
45	12	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	16,24	864,07	2,86	14032	46	4825	1,63	26
			м2		282,04	0,94	4580	15	105	0	0
46	13	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	16,24	48,53	5,55	788	90	900	0,26	4
			м2		42,98	2,07	698	34	123	0,01	0
47	14	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	2,436	4518		11006				
			м3								
48	15	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	16,24	1536,74	8,54	24957	139	1794	0,55	9
			м2		86,63	3,2	1407	52	123	0,02	0
49	16	Е0111-35-3	Устройство покрытий из фанеры	16,24	126,74	4,86	2058	79	1614	0,5	8
			м2		78,98	1,82	1283	30	123	0,01	0
50	17	С11021-114	Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 10 мм	16,565	619		10254				
			м2								
51	18	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	16,24	925,06	4,9	15023	80	1206	0,38	6
			м2		58,5	1,85	950	30	123	0,01	0
52	19	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	17,2	123,31	0,16	2121	3	344	0,09	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		16,18	0,07	278	1	123	0	0
53	20	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	16,24	148,03	4,93	2404	80	601	0,19	3
			м2		29,25	1,85	475	30	119	0,01	0
54	21	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,67272	8390		14034				
			м3								
55	22	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	16,24	207,95	1,19	3377	19	530	0,15	3
			м2		27	0,45	438	7	119	0	0
56	23	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	60,24	807,14	4,85	48622	292	14186	1,29	78
			м2		222,86	1,41	13425	85	105	0,01	0
57	24	Е0115-64-3к=0,3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	60,24	113,39	1,03	6831	62	1424	0,46	27
			м2		22,12	0,39	1332	24	105	0,01	0
58	25	Е0115-64-4к=0,3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	16,24	137,04	1,18	2226	19	530	0,55	9
			м2		30,63	0,45	497	7	105	0,01	0
59	26	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	60,24	197,34	1,19	11888	72	1438	0,14	8
			м2		22,28	0,45	1342	27	105	0	0
60	27	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	16,24	200,36	1,65	3254	27	429	0,15	3
			м2		24,53	0,63	398	10	105	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				163816				
			Раздел: Проемы								
61	28	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,4	427,5	19,32	1026	46	554	1,11	3
			м2		185,83	6,39	446	15	120	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	29	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,4	5206		12494				
			м2								
63	30	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
			м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	0
64	31	С12022-1прим.	Двери огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
			1								
65	32	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
			комплект								
			Итого по разделу: Проемы				41206				
			Раздел: Приямок								
66	33	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	4,838	447,75	0	2166	0	2448	2,96	14
			м3		447,75	0	2166	0	113	0	0
67	34	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,69	11657,03	954,99	31357	2569	3971	6,51	18
			м3		1075,5	330,44	2893	889	105	1,34	4
68	35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0419	65900		2761				
			т								
69	36	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0003	115636,32	31953,19	35	10	31	360	0
			км		66375	12071,25	20	4	130	58,95	0
70	37	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,3	884		265				
			м								
71	38	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	0,02868	13711,47	5475,87	393	157	170	28,9	1
			т		5040	1552,87	145	45	90	5,46	0
72	39	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,02868	151200		4336				
			т								
73	40	Техн.часть кн.2	Надбавка за окраску за 2 раза	0,02868	5940		170				
			м2								
			Итого по разделу: Приямок				41485				
			Раздел: Отопление и вентиляция								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	41	Прайс	Электропечи ЭВПТ-1, N-1квт	4	3665,83		14663				
			шт								
75	42	1301-181	Огнетушитель порошковый	1	2940		2940				
			шт								
			Отпускная цена		2940		2940				
			Сметная стоимость оборудования				*2940*				
76	43	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
			шт		448,88	2,36	449	2	128	0,01	0
77	44	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	367		1468				
			шт								
78	45	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2	1209,51	11,11	2419	22	621	1,48	3
			м2		238,61	4,16	477	8	128	0,02	0
79	46	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
			шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	0
80	47	С131305-56	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	1	4530		4530				
			шт								
			Итого по разделу: Отопление и вентиляция				28838				
			Раздел: Технологическое оборудование								
81	48	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные. масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
			шт		4568	29,3	9136	59	90	0,17	0
82	49	Прайс	Насосная станция на базе консольных насосов KHDB-40-250 NA-NL-S1-G-22/2 Q 21 м3/час H-90м	2	351185,36		702371				
			комп.								
			Отпускная цена		351185		702371				
			Сметная стоимость оборудования				*702371*				
83	50	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	4	296		1184				
			шт								
84	51	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	52	С130902-153 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа WAfEr, Т до +130°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	2	2987		5974				
			шт								
86	53	С130904-989 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	2	1818		3636				
			шт.								
87	54	С130904-990 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40	2	3345		6690				
			шт								
88	55	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1	2004,94	155,59	2005	156	1374	6,05	6
			1шт		1014,75	58,5	1015	58	128	0,28	0
89	56	С130902-158 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа WAfEr, Т до +130°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	1	9090		9090				
			шт								
90	57	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1.5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	6	711		4266				
			шт								
91	58	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	6	208		1248				
			шт								
92	59	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	6	251		1506				
			шт								
			Итого по разделу: Технологическое оборудование				750767				
			Раздел: Электрическое освещение (ЛС2-7-2)								
93	1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
			шкаф		1215	0	1215	0	108	0	0
94	2	Прайс	Шкаф распределительный с автоматическими выключателями 4S231+6S233+BA51-35	1	26184,52		26185				
			шт								
95	3	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	5	1299,3	68,3	6497	342	1570	2	10

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		317	13,5	1585	68	95	0,08	0
96	4	75-6-8	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	3	32100		96300				
			шт								
			Отпускная цена		32100		96300				
			Сметная стоимость оборудования				*96300*				
97	5	75-6-13	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3774 УХЛ 4, номинальный ток 50 А, предел регулирования тока теплового реле 42,5-57,5 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 63 А	2	33200		66400				
			шт								
			Отпускная цена		33200		66400				
			Сметная стоимость оборудования				*66400*				
98	6	E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	244,37	65,36	244	65	201	0,95	1
			шт		151,65	34,45	152	34	108	0,16	0
99	7	C151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	1	2480		2480				
			шт								
100	8	C151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	2	99		198				
			шт								
101	9	C151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2	14		28				
			шт								
102	10	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
			шт		86,85	35,93	87	36	108	0,16	0
103	11	C151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	1	209		209				
			шт								
104	12	C151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	1	24		24				
			шт								
105	13	E0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	29,13	0	117	0	117	0,17	1
			шт		27	0	108	0	108	0	0
106	14	C151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	4	126		504				
			шт								
107	15	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	0	36	0	29	0,17	0
			шт		27	0	27	0	108	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	16	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182		182				
			шт								
109	17	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,005	28100		141				
			1000шт								
110	18	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,003	26100		78				
			1000шт								
111	19	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	20	170,1	15,3	3402	306	361	0,09	2
			м		15,8	3,2	316	64	95	0,02	0
112	20	Прайс	Кабель- канал ПВХ 10х16	25	17,46		437				
			м								
113	21	Прайс	Кабель- канал ПВХ 20х16	15	26,18		393				
			м								
114	22	Ц0108-398-2	Провода в лотках, провод, сечение до 35 мм2	314	7,9	3,5	2481	1099	1402	0,02	6
			м		3,7	1	1162	314	95	0,01	2
115	23	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	64	14,6	0,2	934	13	724	0,07	4
			м		11,8	0,1	755	6	95	0	0
116	24	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	250	27	0,8	6750	200	5011	0,13	33
			м		20,9	0,2	5225	50	95	0	0
117	25	С151601-1246Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	186563		5597				
			км								
118	26	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,0003	161900		40				
			1000м								
119	27	С151601-1228Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-1 ГОСТ 16442-80	0,023	93516		2151				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км								
120	28	С151601-1226Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,011	40296		443				
			км								
121	29	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,7	2512,62	45,33	1759	32	275	1,66	1
			м		290,25	16,97	203	12	128	0,08	0
122	30	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,7	2030		1421				
			м								
123	31	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5	100,7	0,07	50	0	32	0,37	0
			м2		60,3	0,02	30	0	105	0	0
124	32	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	13	88,9	3,1	1156	40	348	0,16	2
			м		27,9	0,3	363	4	95	0	0
125	33	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	17	61,9	3,3	1052	56	378	0,14	2
			м		23	0,4	391	7	95	0	0
126	34	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
			шт		111	1,6	333	5	95	0,01	0
			Итого по разделу: Электрическое освещение (ЛС2-7-2)				230454				
			Раздел: Подключение ВЛ-0,4 кВ (ЛС4-2-1)								
127	1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
			опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
128	2	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	15800		31600				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
			опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
130	4	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт, длина 9.5 м, марка СВ 95-2А	10	15800		158000				
			шт								
131	5	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
			шт		157,5	83,25	315	167	105	0,3	1
132	6	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и	0,1	22600		2260				
			м3								
133	7	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0.38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,33	5096,44	752,81	1682	248	1530	24,4	8
			1км		4140	276,75	1366	91	105	1,35	0
134	8	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,33	69895		23065				
			км								
135	9	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	10	731	282	7310	2820	4663	2,3	23
			шт		410	80,8	4100	808	95	0,47	5
136	10	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	10	4460		44600				
			шт								
137	11	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	10	619		6190				
			шт								
138	12	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Металлическая лента IF	1	206,33		206				
			шт								
139	13	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Скрепа NC20	2	30,9		62				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	14	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Крюк CF16 шт	1	589,15		589				
141	15	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Кронштейн анкерный CA16 шт	1	132,67		133				
142	16	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Крюк анкерный CS16 шт	1	644,66		645				
143	17	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Анкерный зажим PA 4/35 шт	1	393,82		394				
144	18	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвительный зажим P71 шт	1	613,24		613				
145	19	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Анкерный зажим DN1 шт	1	263,42		263				
146	20	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвтительный зажим P616R шт	4	424,71		1699				
147	21	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвтительный зажим P4 шт	32	334,11		10692				
148	22	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Корпус предохранителя PF10 шт	32	1701,99		54464				
149	23	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Колпачек изолирующий CE 6-35 шт	4	152,39		610				
150	24	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Дистанционный фиксатор BIC 15.50 шт	1	214,71		215				
151	25	С151804-1996Изм. и доп вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	1	155		155				
152	26	С11011-660	Проволока алюминиевая А25	1,67	240		401				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг								
153	27	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	35,84	196		7025				
			кг								
154	28	С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштей У4	1	540		540				
			шт.								
155	31	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,25	23,36	22,08	777	734	221	0,01	0
			м3		1,28	5,56	43	185	97	0,02	1
156	32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33,25	6,48	6,48	215	215	68	0	0
			м3		0	2,1	0	70	97	0,01	0
157	33	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	33,25	3,2	3,2	106	106	34	0	0
			м3		0	1,04	0	35	97	0	0
158	34	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	95	36,7	27,8	3487	2641	1417	0,06	6
			м		8,8	6,9	836	655	95	0,04	4
159	35	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	95	26,4	3,1	2508	295	1769	0,11	10
			м		19,1	0,5	1815	47	95	0	0
160	36	С151603-102	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,045	200500		9023				
			1000м								
161	37	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,005	205600		1028				
			1000м								
162	38	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,045	35800		1611				
			1000м								
163	39	С151706-63	Лампы накаливания	1	141		141				
			шт								
164	40	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	4	193		772				
			м								
			Итого по разделу: Подключение ВЛ-0,4 кВ (ЛС4-2-1)				392494				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			п. СОНАЛЫ								
			Раздел: Поселковый водопровод (ЛС2-4-1)								
			с. Соналы. Трубопроводы и арматура								
165	57	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	67	118,85	16,47	7963	1103	8427	0,46	31
			фланец		96,75	0	6482	0	130	0	0
166	58	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	67	272		18224				
			шт.								
167	59	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	24	181,14	23,64	4347	567	4563	0,71	17
			фланец		146,25	0	3510	0	130	0	0
168	60	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	24	656		15744				
			шт.								
169	61	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 90мм	67	1479,25		99110				
			шт								
170	62	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 50мм	11	846,63		9313				
			шт								
			Итого по разделу: Поселковый водопровод (ЛС2-4-1)с. Соналы. Трубопроводы и арматура				251014				
			Раздел: Монтаж колодцев из сборного ж/б элементов								
171	80	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	40	8656,16	1879,87	346246	75195	102644	8,86	354
			м3		1435,5	538,43	57420	21537	130	2,06	82
172	81	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	17,08	22600		386008				
			м3								
173	82	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	15	10000		150000				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	83	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	28,3	7810		221023				
			м								
175	84	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	48	2220		106560				
			шт								
176	92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	413	245,44	3,82	101367	1578	18904	0,21	88
			м2		37,35	1,44	15426	595	118	0,01	3
177	97	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	18075,87	36,99	216910	444	4703	1,82	22
			шт		288	13,5	3456	162	130	0,07	1
			Итого по разделу: Монтаж колодцев из сборного ж/б элементов				1566158				
			Раздел: Здание для УОВ-5 м3/час и Насосная станция в п. Соналы (ЛС2-4-2)								
178	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,2	218,93	0	920	0	1039	1,54	6
			м3		218,93	0	920	0	113	0	0
179	2	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямка высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,69	11477,29	360,48	30874	970	4452	8,99	24
			м3		1440	136,17	3874	366	105	0,67	2
180	3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,042	52400		2201				
			т								
181	4	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,0006	160329,25	60626,12	96	36	82	442	0
			км		82575	22902,75	50	14	130	111,85	0
182	5	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,6	1055		633				
			м								
183	6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,78	2584,28	73,75	4600	131	78	0,14	0
			м3		21,38	11,67	38	21	133	0,04	0
184	7	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,5	9517,51	260,48	23794	651	1847	3,94	10

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		614,25	89,46	1536	224	105	0,35	1
185	8	С12041-24 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,149	52400		7808				
			т								
186	9	АО"Приборостроительный завод Омега" г.Уральск	Здание УОВ-5 м3/час "Тазасу" и насосная станция из 2х насосов в блок контейнере (в стоимость входит монтаж оборудования и пусконаладочные работы)	1	2731568,89		2731569				
			шт								
			Отпускная цена		2731569		2731569				
			Сметная стоимость оборудования				*2731569*				
			Итого по разделу: Здание для УОВ-5 м3/час и Насосная станция в п. Соналы (ЛС2-4-2)				2802494				
			Раздел: Водонапорная башня емк.25 м3, высота опоры 15м с. Соналы(ЛС2-4-3)								
187	6	У4-612-7	Водонапорная стальная башня для районов с сейсмичностью 7-8 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 12 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, электромонтажные работы /монтаж оборудования КИП и автоматики/	1	1383	119	1383	119	758	3	3
			башня		747	51	747	51	95	0,24	0
188	7	У4-612-8	Водонапорная стальная башня для районов с сейсмичностью 7-8 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 12 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	1	65055	1216	65055	1216	10672	54	54
			башня		11334	524	11334	524	90	2	2
			Итого по разделу: Водонапорная башня емк.25 м3, высота опоры 15м с. Соналы(ЛС2-4-3)				66438				
			Раздел: Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 100м3(2шт) с. Соналы (ЛС2-4-4)								
189	1	У4-1531-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	1	58857	32631	58857	32631	32887	173	173
			резерв.		21100	10522	21100	10522	104	35	35
190	3	У4-1531-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	1	148876	17944	148876	17944	58743	309	309

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			резерв.		51392	5092	51392	5092	104	18	18
191	6	У4-1531-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	1	36075	1228	36075	1228	6516	36	36
			резерв.		6665	575	6665	575	90	3	3
			Итого по разделу: Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 100м3(2шт)с. Сона				243808				
			Раздел: Площадочные сети В1,В10, К3 в п. Соналы (ЛС2-4-5) Земляные работы								
192	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	2847	27,84	26,18	79246	74520	24468	0,01	33
			м3		1,66	7,2	4726	20498	97	0,03	71
193	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	73	262,72	0	19178	0	21671	1,85	135
			м3		262,72	0	19178	0	113	0	0
194	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	467	134,1	0	62625	0	70766	0,97	454
			м3		134,1	0	62625	0	113	0	0
195	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2453	6,48	6,48	15894	15894	5005	0	0
			м3		0	2,1	0	5160	97	0,01	20
196	5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2453	3,2	3,2	7848	7848	2472	0	0
			м3		0	1,04	0	2548	97	0	10
			Итого по разделу: Площадочные сети В1,В10, К3 в п. Соналы (ЛС2-4-5) Земляные работы				184792				
			Раздел: Трубоpовод и арматура								
197	8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,29	58881,69	25695,31	17076	7452	15038	194	56
			км		33075	6813,45	9592	1976	130	26,38	8
198	9	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	292,9	318		93142				
			м								
199	10	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,122	70153,47	10674,97	8559	1302	8383	270	33
			км		48825	4032	5957	492	130	19,69	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	11	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	122	474		57828				
			м								
201	12	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм	50	1491,36	14,31	74568	716	13101	1,14	57
			м		199,35	5,36	9968	268	128	0,03	1
202	13	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	405,4	16,15	1216	48	913	1,36	4
			шт		227,25	6,75	682	20	130	0,03	0
203	14	С130902-76 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	3	9821		29463				
			шт.								
204	15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,4	10
			шт		231,75	6,75	1622	47	130	0,03	0
205	16	С130902-77 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	5	12756		63780				
			шт.								
206	17	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	5430		10860				
			шт								
207	18	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	4	741		2964				
			шт								
208	19	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	11	384		4224				
			шт.								
209	20	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	1	656		656				
			шт.								
210	21	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	5	401		2005				
			шт								
211	22	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321		321				
			шт								
212	23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
213	24	Прайс ТОО "JAKKO"	Седелка ПЭ 90х1	1	238,45		238				
			шт								
214	25	Прайс ТОО "JAKKO"	Седелка ПЭ 110х1	1	273,02		273				
			шт								
215	26	Прайс ТОО "JAKKO"	Ниппель-переходник 1х1/2	2	27,93		56				
			шт								
216	27	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 90мм	4	1479,25		5917				
			шт								
217	28	Прайс ТОО "JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ d 90 мм	4	691,62		2766				
			шт								
218	29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
219	30	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	395		790				
			шт								
220	31	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм (футляр в колодцах)	0,0026	160329,25	60626,12	417	158	357	442	1
			км		82575	22902,75	215	60	130	111,85	0
221	32	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	2,6	1055		2743				
			м								
			Итого по разделу: Трубоpовод и арматура				385493				
			Раздел: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
222	33	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,39	8656,16	1879,87	89938	19532	26662	8,86	92
			м3		1435,5	538,43	14915	5594	130	2,06	21
223	34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4,17	22600		94242				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
224	35	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	10000		17800				
			м								
225	36	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,34	7810		41705				
			м								
226	37	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	7,12	4860		34603				
			м								
227	38	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	3	3310		9930				
			шт								
228	39	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	8	2220		17760				
			шт								
229	40	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	4	952		3808				
			шт								
230	44	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	23	43,33	20,47	997	471	704	0,13	3
			отверст.		22,86	7,74	526	178	100	0,04	1
231	45	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных конструкциях	23	303,41	3,8	6978	87	4377	1,32	30
			отверст		210,85	0,61	4850	14	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	126	245,44	3,82	30925	481	5767	0,21	27
			м2		37,35	1,44	4706	181	118	0,01	1
233	51	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
			шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
			Итого по разделу: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов				366762				
			Раздел: Выгреб на 14 м3 с. Сопалы (ЛС2-4-6)								
234	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	120	27,84	26,18	3340	3141	1031	0,01	1
			м3		1,66	7,2	199	864	97	0,03	3
235	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированым способом	5	262,72	0	1314	0	1484	1,85	9
			м3		262,72	0	1314	0	113	0	0
236	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,22	134,1	0	298	0	336	0,97	2
			м3		134,1	0	298	0	113	0	0
237	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	96	6,48	6,48	622	622	196	0	0
			м3		0	2,1	0	202	97	0,01	1
238	5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,875	8062,57	66,01	7055	58	203	1,35	1
			м3		195,75	24,93	171	22	105	0,12	0
239	6	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	9,24	11088,63	954,99	102459	8824	13640	6,51	60
			м3		1075,5	330,44	9938	3053	105	1,34	12
240	7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,66	22600		14916				
			м3								
241	8	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	4	2220		8880				
			шт								
242	9	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	2	952		1904				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
243	13	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм футляр	0,0003	258148,62	119848,99	65	30	52	607	0
			км		116100	45274,5	29	11	130	221,12	0
244	14	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8 02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,25	2999		750				
			м								
245	15	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных конструкциях	1	303,41	3,8	303	4	190	1,32	1
			отверст		210,85	0,61	211	1	90	0	0
246	16	С11011-457	Пакля пропитанная	0,1	195		20				
			кг								
247	17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52	245,44	3,82	12763	199	2380	0,21	11
			м2		37,35	1,44	1942	75	118	0,01	0
			Итого по разделу: Выгреб на 14 м3 с. Соналы (ЛС2-4-6)				154687				
			Раздел: Благоустройство площадки водонапорных сооружений (ЛС7-4), Ограждение								
248	13	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	636	55,95	2,99	35581	1902	28506	0,3	190
			м2		48,83	0,97	31056	617	90	0	3
249	14	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	731,4	411		300605				
			м2								
250	15	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	272	31,27	0	8505	0	4619	0,07	20
			м ограды		12,13	0	3299	0	140	0	0
251	16	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	272	56,9	0,09	15477	24	1616	0,04	10
			м ограды		6,56	0,04	1784	11	90	0	0
252	17	Е0107-25-3	Устройство ворот распашных	1	4541,31	2763,24	4541	2763	3117	8,53	9
			шт		1442,25	783,88	1442	784	140	2,97	3
253	18	С12021-268	Сварная решетка ворот	0,0522	134000		7000				
			т								
254	19	Е12021	Окраска м/конструкций	0,0522	6512	0	340	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
255	20	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	7,92	55,95	2,99	443	24	355	0,3	2
			м2		48,83	0,97	387	8	90	0	0
256	21	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	9,108	411		3743				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	22	С11011-788	Скобяные изделия для ворот	1	2980		2980				
			комплект								
258	23	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
			шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
259	24	С12021-268	Сварная решетка ворот	0,0403	134000		5400				
			т								
260	25	Е12021	Окраска м/конструкций	0,0403	6512	0	262	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
261	26	С11011-790	Скобяные изделия для калитки	1	1960		1960				
			комплект								
262	27	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	2,02	55,95	2,99	113	6	91	0,3	1
			м2		48,83	0,97	99	2	90	0	0
263	28	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	2,323	411		955				
			м2								
			Итого по разделу: Благоустройство площадки водонапорных сооружений (ЛС7-4). Ограждение				388047				
			Раздел: Подключение к линии ВЛ-0,4кВ, КТН с. Соналы (ЛС4-2-4)								
264	1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
			опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
265	2	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	15800		63200				
			шт								
266	3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
			опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	4	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м. марка СВ 95-2А	8	15800		126400				
			шт								
268	5	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 0,4 кВ анкерных плит объемом до 0,2м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
			шт		157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
269	6	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и	0,2	22600		4520				
			м3								
270	7	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,315	5096,44	752,81	1605	237	1461	24,4	8
			1км		4140	276,75	1304	87	105	1,35	0
271	12	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Металическая лента ША207	1	206,33		206				
			шт								
272	13	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Скрепа NC20	4	30,9		124				
			шт								
273	14	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Крюк CF16	2	589,15		1178				
			шт								
274	15	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Кронштейн анкерный CA16	1	132,67		133				
			шт								
275	16	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Крюк анкерный CS16	1	644,66		645				
			шт								
276	17	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Анкерный зажим PA4/35	2	393,82		788				
			шт								
277	18	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвительный зажим P71	2	613,24		1226				
			шт								
278	19	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Анкерный зажим DN1	1	263,42		263				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
279	20	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвительный зажим P616R	4	424,71		1699				
			шт								
280	21	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвительный зажим P4	16	334,11		5346				
			шт								
281	22	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Корпус предохранителя PF10	8	1701,99		13616				
			шт								
282	23	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Колпачек изолирующий CE 6-35	8	152,39		1219				
			шт								
283	24	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Дистационный фиксатор BIC15.50	2	214,71		429				
			шт								
284	25	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155		310				
			шт.								
289	26	С11011-660	Проволока алюминиевая А25	3,34	240		802				
			кг								
288	27	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	17,92	196		3512				
			кг								
289	28	С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн У4	2	540		1080				
			шт								
290			Итого по разделу: Подключение к линии ВЛ-0,4кВ. КТН с. Соналы (ЛС4-2-4)				248723				
			с. УШАГАШ								
			Раздел: Поселковый водопровод (ЛС2-3-1)								
			Трубопроводы и арматура								
291	31	С130902-76 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	25	9821		245525				
			шт.								
292	35	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	7	13000		91000				
			компл								
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: УШАГАШ. Поселковый водопровод (ЛС2-3-1)Трубопроводы и арматура				409318				
			Раздел: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
294	72	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
			м3	4,357	22600		98474				
295	73	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализацпонных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм								
			м	2,322	10000		23218				
296	74	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			м	7,809	7810		60989				
297	75	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3								
			шт	11,265	2220		25007				
298	76	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1								
			шт	8,775	952		8353				
			Итого по разделу: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов				216042				
			Раздел: Здание для УОВ-5 м3/час и Насосная станция в п. Ушагаш (ЛС2-3-2)								
299	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,2	218,93	0	920	0	1039	1,54	6
			м3		218,93	0	920	0	113	0	0
300	2	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямка высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,69	11477,29	360,48	30874	970	4452	8,99	24
			м3		1440	136,17	3874	366	105	0,67	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,042	52400		2201				
			т								
302	4	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,0006	160329,25	60626,12	96	36	82	442	0
			км		82575	22902,75	50	14	130	111,85	0
303	5	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,6	1055		633				
			м								
304	6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,78	2584,28	73,75	4600	131	78	0,14	0
			м3		21,38	11,67	38	21	133	0,04	0
305	7	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,5	9517,51	260,48	23794	651	1847	3,94	10
			м3		614,25	89,46	1536	224	105	0,35	1
306	8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,149	52400		7808				
			т								
307	9	АО"Приборостроительный завод Омега" г.Уральск	Здание УОВ-5 м3/час "Тазасу" и насосная станция из 2х насосов в блок контейнере (в стоимость входит монтаж оборудования и пусконаладочные работы)	1	2731568,89		2731569				
			шт								
			Отпускная цена		2731569		2731569				
			Сметная стоимость оборудования				*2731569*				
			Итого по разделу: Здание для УОВ-5 м3/час и Насосная станция в п. Ушагаш (ЛС2-3-2)				2802494				
			Раздел: Водонапорная башня емкостью 25 м3, высота опоры 15м (ЛС2-3-3)								
308	2	У4-612-3	Водонапорная стальная башня для районов с сейсмичностью 7-8 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 12 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, фундаменты	1	124115	1933	124115	1933	9293	49	49
			башня		8899	584	8899	584	98	2	2
309	3	У4-612-4	Водонапорная стальная башня для районов с сейсмичностью 7-8 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 12 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, одерновка обвалования	1	26070	46	26070	46	6167	44	44
			башня		6350	8	6350	8	97	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	4	У4-612-5	Водонапорная стальная башня для районов с сейсмичностью 7-8 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 12 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, прочие работы	1	167161	13203	167161	13203	21564	77	77
			башня		14892	4362	14892	4362	112	16	16
311	5	У4-612-6	Водонапорная стальная башня для районов с сейсмичностью 7-8 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 12 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	1	101362	25232	101362	25232	22061	79	79
			башня		15680	8832	15680	8832	90	32	32
312	6	У4-612-7	Водонапорная стальная башня для районов с сейсмичностью 7-8 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 12 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, электромонтажные работы /монтаж оборудования КИП и автоматики/	1	1383	119	1383	119	758	3	3
			башня		747	51	747	51	95	0,24	0
313	7	У4-612-8	Водонапорная стальная башня для районов с сейсмичностью 7-8 баллов /ТП 901-5-32С/, вместимостью бака 25 м3, высотой опоры 12 м, диаметром опоры 1220 мм. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	1	65055	1216	65055	1216	10672	54	54
			башня		11334	524	11334	524	90	2	2
			Итого по разделу: Водонапорная башня емкостью 25 м3, высота опоры 15м (ЛС2-3-3)				485146				
			Раздел: Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 100м3(2шт)(ЛС2-3-4)								
314	3	У4-1531-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	2	148876	17944	297752	35888	117487	309	618
			резерв.		51392	5092	102784	10184	104	18	36
315	4	У4-1531-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы	2	8104	248	16208	496	7192	24	48
			резерв.		3387	38	6774	76	105	0,22	0
316	5	У4-1531-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	2	66683	2484	133366	4968	6608	18	36
			резерв.		2912	759	5824	1518	90	3	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317	6	У4-1531-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	1	36075	1228	36075	1228	6516	36	36
			резерв.		6665	575	6665	575	90	3	3
			Итого по разделу: Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 100м3(2шт)(ЛС2-3				483401				
			Раздел: Подключение к линии ВЛ-10 кВ, КТП Ушагаш (ЛС 4-1-3)								
318	1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
			опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
319	2	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10.5 м, марка СВ 105	6	22500		135000				
			шт								
320	3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
			опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
321	4	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10.5 м, марка СВ 105	5	22500		112500				
			шт								
322	5	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	7	530		3710				
			шт								
323	6	С11041-101	Траверсы стальные 4-х штырные	2	545		1090				
			шт								
324	7	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	16,8	196		3293				
			кг								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	8	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	48	446		21408				
			шт.								
326	9	С151804-1333Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	48	12		576				
			шт.								
327	10	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145		290				
			шт.								
328	11	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	11	163		1793				
			шт.								
329	12	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	49	113		5537				
			шт.								
330	13	С151804-1838Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	9	632		5688				
			шт.								
331	14	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	9	241		2169				
			шт.								
332	15	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	18	603		10854				
			шт.								
333	16	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 0,4 кВ анкерных плит объемом до 0,2м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
			шт		157,5	83,25	945	500	105	0,3	2
334	17	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и	0,3	22600		6780				
			м3								
335	18	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	8	1265	0	10120	0	4104	3	24

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		540	0	4320	0	95	0	0
336	19	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,97	23548,15	15193,9	22842	14738	11382	42,3	41
			1км		7380	3795,17	7159	3681	105	14,12	14
337	20	С151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,144	164403		23674				
			т								
338	21	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
			шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
339	22	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
			шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
340	23	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	406700		406700				
			шт								
			Отпускная цена		406700		406700				
			Сметная стоимость оборудования				*406700*				
341	24	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	1	166400		166400				
			шт								
			Отпускная цена		166400		166400				
			Сметная стоимость оборудования				*166400*				
342	25	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
			шт		1386	85,5	1386	86	105	0,42	0
343	26	Прайс АО "ALAGEUM"	РЛНД-10Б/400	1	19466,97		19467				
			шт								
344	27	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
			шт		720	49,5	2160	149	105	0,24	1
345	28	Прайс АО "ALAGEUM"	Разрядник РВО-10	3	1943,24		5830				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	29	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,159	45800		7282				
			т								
347	30	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,143	45300		6478				
			т								
			Итого по разделу: Подключение к линии ВЛ-10 кВ, КТП Ушагаш (ЛС 4-1-3)				1010308				
			Раздел: Подключение ВЛ-0,4 кВ (4-1-3)								
348	1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002. СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
			опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
349	2	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м. марка СВ 95-2А	8	15800		126400				
			шт								
350	3	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,27	5096,44	752,81	1376	203	1252	24,4	7
			1км		4140	276,75	1118	75	105	1,35	0
351	4	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,27	69895		18872				
			км								
352	5	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	8	731	282	5848	2256	3730	2,3	18
			шт		410	80,8	3280	646	95	0,47	4
353	6	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	8	4460		35680				
			шт								
354	7	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	8	619		4952				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	8	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Кронштейн анкерный CA16	2	132,67	0	265	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
356	9	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Крюк анкерный CS16	1	644,66	0	645	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
357	10	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Анкерный зажим DN123	1	311,07	0	311	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
358	11	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвтительный зажим P616R	4	424,71	0	1699	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
359	12	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвтительный зажим P4	16	334,11	0	5346	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
360	13	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Корпус предохранителя PF10	8	1701,99	0	13616	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
361	14	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	17,92	196		3512				
			кг								
362	17	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,25	23,36	22,08	777	734	221	0,01	0
			м3		1,28	5,56	43	185	97	0,02	1
363	18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33,25	6,48	6,48	215	215	68	0	0
			м3		0	2,1	0	70	97	0,01	0
364	19	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.). при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	33,25	3,2	3,2	106	106	34	0	0
			м3		0	1,04	0	35	97	0	0
365	20	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	95	36,7	27,8	3487	2641	1417	0,06	6
			м		8,8	6,9	836	655	95	0,04	4
366	21	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	95	26,4	3,1	2508	295	1769	0,11	10
			м		19,1	0,5	1815	47	95	0	0
367	22	С151603-102	Кабели контрольные. марка КВВБГ. число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,045	200500		9023				
			1000м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	23	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2								
			1000м	0,005	205600		1028				
369	24	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм								
			м	4	193		772				
			Итого по разделу: Подключение ВЛ-0,4 кВ (4-1-3)				248710				
			Раздел: Благоустройство площадки водопроводных сооружений Ограждение площадки (ЛС7-3)								
370	5	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0.7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
			м3	8,064	402,75	0	3248	0	3670	2,8	23
					402,75	0	3248	0	113	0	0
371	6	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			м3	8,064	9106,3	95,97	73433	774	6841	4,9	40
					771,75	36,25	6223	292	105	0,18	1
372	7	Е0109-34-1	Монтаж опор ограждения								
			т	6,324	17355,77	2191,29	109750	13857	72029	73,6	465
					12555	101,25	79392	640	90	0,49	3
373	8	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
			т	6,324	147100		930190				
374	10	Е0109-53-2	Монтаж ограждения								
			т	4,759	9850,48	1162,95	46878	5534	31975	46,6	222
					7357,5	108	35014	514	90	0,53	3
375	11	С12021-268	Сварная решетка ворот								
			т	4,584	134000		614296				
376	13	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ограждения стальным профилированным листом								
			м2	630	55,95	2,99	35245	1884	28237	0,3	188
					48,83	0,97	30763	611	90	0	3
377	14	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010								
			м2	724,5	411		297770				
378	15	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы								
			м ограды	272	31,27	0	8505	0	4619	0,07	20
					12,13	0	3299	0	140	0	0
379	16	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций								
			м ограды	272	56,9	0,09	15477	24	1616	0,04	10
					6,56	0,04	1784	11	90	0	0
380	17	Е0107-25-3	Устройство ворот распашных								
			шт	1	4541,31	2763,24	4541	2763	3117	8,53	9
					1442,25	783,88	1442	784	140	2,97	3
381	18	С12021-268	Сварная решетка ворот								
			т	0,0522	134000		7000				
382	20	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	7,92	55,95	2,99	443	24	355	0,3	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		48,83	0,97	387	8	90	0	0
383	21	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	9,108	411		3743				
			м2								
384	22	С11011-788	Скобяные изделия для ворот	1	2980		2980				
			комплект								
385	23	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
			шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
386	24	С12021-268	Сварная решетка калитки	0,0403	134000		5400				
			т								
387	26	С11011-790	Скобяные изделия для калитки	1	1960		1960				
			комплект								
388	27	Е0109-47-1Изм и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	2,02	55,95	2,99	113	6	91	0,3	1
			м2		48,83	0,97	99	2	90	0	0
389	28	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	2,323	411		955				
			м2								
			Итого по разделу: Ограждение площадки (ЛС7-3)				2162067				
			п. УШАНА								
			Раздел: Ушана Подключение ВЛ-0,4 кВ, КТП (ЛС4-2-6)								
390	1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
			опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
391	2	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	15800		31600				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			опора	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
					506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
393	4	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9.5 м, марка СВ 95-2А								
			шт	10	15800		158000				
394	5	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
			шт		157,5	83,25	315	167	105	0,3	1
395	6	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и								
			м3	0,1	22600		2260				
396	7	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,305	5096,44	752,81	1554	230	1414	24,4	7
			1км		4140	276,75	1263	84	105	1,35	0
397	8	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
			км	0,305	69895		21318				
398	9	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	8	731	282	5848	2256	3730	2,3	18
			шт		410	80,8	3280	646	95	0,47	4
399	10	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	8	4460		35680				
			шт								
400	11	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	8	619		4952				
			шт								
401	12	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Металлическая лента IF								
			шт	1	206,33		206				
402	13	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Скрепа NC20								
				4	30,9		124				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
403	14	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Крюк CF16	2	589,15		1178				
			шт								
404	15	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Кронштейн анкерный CA16	1	132,67		133				
			шт								
405	16	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Крюк анкерный CS16	1	644,66		645				
			шт								
406	17	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Анкерный зажим PA 4/35	2	393,82		788				
			шт								
407	18	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвительный зажим P71	2	613,24		1226				
			шт								
408	19	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Анкерный зажим DN1	1	263,42		263				
			шт								
409	20	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвтительный зажим P616R	4	424,71		1699				
			шт								
410	21	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвтительный зажим P4	16	334,11		5346				
			шт								
411	22	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Корпус предохранителя PF10	8	1701,99		13616				
			шт								
412	23	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Колпачек изолирующий CE 6-35	8	152,39		1219				
			шт								
413	24	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Дистанционный фиксатор BIC 15.50	2	214,71		429				
			шт								
414	25	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155		310				
			шт.								
415	26	С11011-660	Проволока алюминиевая А25	3,34	240		802				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг								
416	27	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	17,92	196		3512				
			кг								
417	28	С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узел крепления кронштейна оцинкованный	2	540		1080				
			кронштейн у4								
418	31	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	33,25	23,36	22,08	777	734	221	0,01	0
			м3		1,28	5,56	43	185	97	0,02	1
419	32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33,25	6,48	6,48	215	215	68	0	0
			м3		0	2,1	0	70	97	0,01	0
420	33	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	33,25	3,2	3,2	106	106	34	0	0
			м3		0	1,04	0	35	97	0	0
421	34	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	95	36,7	27,8	3487	2641	1417	0,06	6
			м		8,8	6,9	836	655	95	0,04	4
422	35	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	95	26,4	3,1	2508	295	1769	0,11	10
			м		19,1	0,5	1815	47	95	0	0
423	36	С151603-102	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,045	200500		9023				
			1000м								
424	37	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,005	205600		1028				
			1000м								
425	38	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	4	193		772				
			м								
			Итого по разделу: Ушана Подключение ВЛ-0,4 кВ, КТП (ЛС4-2-6)				331119				
			п. СУЛЫКОЛ								
			Раздел: Здание для УОВ-10м3/час и насосная станция (ЛС2-5-2)								
426	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,2	218,93	0	920	0	1039	1,54	6
			м3		218,93	0	920	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427	2	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямка высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,69	11477,29	360,48	30874	970	4452	8,99	24
			м3		1440	136,17	3874	366	105	0,67	2
428	3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,042	52400		2201				
			т								
429	4	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,0006	160329,25	60626,12	96	36	82	442	0
			км		82575	22902,75	50	14	130	111,85	0
430	5	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,6	1055		633				
			м								
431	6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,78	2584,28	73,75	4600	131	78	0,14	0
			м3		21,38	11,67	38	21	133	0,04	0
432	7	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,5	9517,51	260,48	23794	651	1847	3,94	10
			м3		614,25	89,46	1536	224	105	0,35	1
433	8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,149	52400		7808				
			т								
434	9	АО"Приборостроительный завод Омега" г.Уральск	Здание УОВ-10 м3/час "Тазасу" и насосная станция из 2х насосов в блок контейнере (в стоимость входит монтаж оборудования и пусконаладочные работы)	1	2904735,84		2904736				
			шт								
			Отпускная цена		2904736		2904736				
			Сменная стоимость оборудования				*2904736*				
			Итого по разделу: Здание для УОВ-10м3/час и насосная станция (ЛС2-5-2)				2975661				
435	2	У4-1551-3	**Раздел: Резервуар на 200м3 (ЛС2-5-3)** Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	1,8	1418769	44233	2553784	79619	169558	356	641
			резерв.		58430	16929	105174	30472	125	83	149

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
436	3	У4-1551-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	2	235030	28712	470060	57424	186975	494	988
			резерв.		81760	8132	163520	16264	104	29	58
437	4	У4-1551-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы	2	45646	252	91292	504	15943	46	92
			резерв.		7592	0	15184	0	105	0	0
438	5	У4-1551-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	1	66683	2484	66683	2484	3304	18	18
			резерв.		2912	759	2912	759	90	3	3
			Итого по разделу: Резервуар на 200м3 (ЛС2-5-3)				3181819				
			Раздел: Подключение ВЛ-0,4 кВ (4-2-5)								
439	1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж опоры	1	920,47	526,94	920	527	474	1,84	2
			опора		303,75	147,85	304	148	105	0,62	1
440	2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
			опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
441	3	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	15800		31600				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	4	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
				10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
			опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
443	5	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт, длина 9.5 м, марка СВ 95-2А								
				10	15800		158000				
			шт								
444	6	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
			шт		157,5	83,25	315	167	105	0,3	1
445	7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и								
				0,1	22600		2260				
			м3								
446	8	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,36	5096,44	752,81	1835	271	1670	24,4	9
			1км		4140	276,75	1490	100	105	1,35	0
447	9	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005								
				0,36	69895		25162				
			км								
448	10	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	10	731	282	7310	2820	4663	2,3	23
			шт		410	80,8	4100	808	95	0,47	5
449	11	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	10	4460		44600				
			шт								
450	12	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	10	619		6190				
			шт								
451	13	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Металлическая лента IF	1	206,33		206				
			шт								
452	14	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Скрепа NC20	4	30,9		124				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
453	15	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Крюк CF16	2	589,15		1178				
			шт								
454	16	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Кронштейн анкерный CA16	1	132,67		133				
			шт								
455	17	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Крюк анкерный CS16	1	644,66		645				
			шт								
456	18	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Анкерный зажим PA 4/35	2	393,82		788				
			шт								
457	19	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвительный зажим P71	2	613,24		1226				
			шт								
458	20	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Анкерный зажим DN1	1	263,42		263				
			шт								
459	21	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвтительный зажим P616R	4	424,71		1699				
			шт								
460	22	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвтительный зажим P4	20	334,11		6682				
			шт								
461	23	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Корпус предохранителя PF10	10	1701,99		17020				
			шт								
462	24	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Колпачек изолирующий CE 6-35	8	152,39		1219				
			шт								
463	25	СПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	Дистанционный фиксатор BIC 15.50	2	214,71		429				
			шт								
464	26	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155		310				
			шт.								
465	27	С11011-660	Проволока алюминиевая А25	1,67	240		401				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг								
466	28	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	22,4	196		4390				
			кг								
467	29	С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узел крепления кронштейна оцинкованный	2	540		1080				
			кронштейн у4								
468	32	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	29,75	23,36	22,08	695	657	197	0,01	0
			м3		1,28	5,56	38	165	97	0,02	1
469	33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	29,75	6,48	6,48	193	193	61	0	0
			м3		0	2,1	0	63	97	0,01	0
470	34	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	29,75	3,2	3,2	95	95	30	0	0
			м3		0	1,04	0	31	97	0	0
471	35	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	85	36,7	27,8	3120	2363	1268	0,06	5
			м		8,8	6,9	748	586	95	0,04	3
472	36	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	85	26,4	3,1	2244	264	1583	0,11	9
			м		19,1	0,5	1624	42	95	0	0
473	37	С151603-102	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,035	200500		7018				
			1000м								
474	38	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,005	205600		1028				
			1000м								
475	39	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,045	35800		1611				
			1000м								
476	40	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/. Dy 100 мм, Dв 100 мм	4	193		772				
			м								
477	41	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
			шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
478	42	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
			шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
479	43	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	406700		406700				
			шт								
			Отпускная цена		406700		406700				
			Сметная стоимость оборудования				*406700*				
480	44	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	1	166400		166400				
			шт								
			Отпускная цена		166400		166400				
			Сметная стоимость оборудования				*166400*				
481	45	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
			шт		1386	85,5	1386	86	105	0,42	0
482	46	Прайс АО"ALAGEUM ELECTRIC"	РЛНД1-10Б/400	1	19466,97		19467				
			шт								
483	47	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
			шт		720	49,5	2160	149	105	0,24	1
484	48	ПрайсАО"ALAGEUM ELECTRIC"	РВО-10	10	1943,24		19432				
			шт								
485	49	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,159	45800		7282				
			т								
486	50	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,143	45300		6478				
			т								
			Итого по разделу: Подключение ВЛ-0,4 кВ (4-2-5)				988555				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			с. ШОПТЫКОЛ								
			Раздел: Поселковый водопровод с.Шоптыкол (ЛС 2-2-1)								
487	9	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	9069,7	30		272091				
488	10	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2816,59	32		90131				
489	11	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	330,27	49		16183				
490	12	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1057,68	67		70865				
491	13	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	608,02	105		63842				
492	16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1840,22	468		861223				
493	25	С130902-74 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 шт.	7	6079		42553				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494	27	С130902-77 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	27	12756		344412				
			шт								
495	55	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	27,898	22600		630495				
			м3								
496	56	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	19,438	10000		194376				
			м								
497	57	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	43,503	7810		339760				
			м								
498	58	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	35	2220		77700				
			шт								
499	59	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	35	952		33320				
			шт								
			Итого по разделу: Трубопроводы и арматура				3036951				
			РАЗДЕЛ. **Здание для УОВ-10м3/час и насосная станция (ЛС2-2-2)**								
500	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,2	218,93	0	920	0	1039	1,54	6
			м3		218,93	0	920	0	113	0	0
501	2	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен прямка высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,69	11477,29	360,48	30874	970	4452	8,99	24
			м3		1440	136,17	3874	366	105	0,67	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,042	52400		2201				
			т								
503	4	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,0006	160329,25	60626,12	96	36	82	442	0
			км		82575	22902,75	50	14	130	111,85	0
504	5	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,6	1055		633				
			м								
505	6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,78	2584,28	73,75	4600	131	78	0,14	0
			м3		21,38	11,67	38	21	133	0,04	0
506	7	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,5	9517,51	260,48	23794	651	1847	3,94	10
			м3		614,25	89,46	1536	224	105	0,35	1
507	8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,149	52400		7808				
			т								
508	9	АО"Приборостроительный завод Омега" г.Уральск	Здание УОВ-10 м3/час "Тазасу" и насосная станция из 2х насосов в блок контейнере (в стоимость входит монтаж оборудования и пусконаладочные работы)	1	2904735,84		2904736				
			шт								
			Отпускная цена		2904736		2904736				
			Сметная стоимость оборудования				*2904736*				
			Итого по разделу: Здание для УОВ-10м3/час и насосная станция (ЛС2-2-2)				3162149				
			ИТОГО:				34540656	2806253			9357
							1507858	813736			3002
			Всего прямые затраты:				34540656				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				16075635				
			- оборудования				14150910				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				110510				
			На общестроительные работы				2033856				
			На металломонтажные работы				236318				
			На сантехнические работы				33655				
			Всего накладных расходов:				2414340				
			Итого с накладными				36954995				
			- заработная плата				362151				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- трудоемкость				1269				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1368245				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				38323240				
			Итого с временными, 1,62 %				38714832				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %				39009599				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				39107855				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				39353494				
			ИТОГО:				39353494				
			Сметная заработная плата				*2683745*				
			Нормативная трудоемкость				*13628*				
			Итого в текущих ценах, к = 2.55742				100643387.1				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2012867,74				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				102 656 254,89				
			Скидка 2%				2 053 125,10				
			Итого				100 603 129,79				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				12 072 375,58				
			Итого с НДС				112 675 505,37				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Руководитель _____ Кыдырашев Р.З.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Директор _____ Дутов С.
подпись

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К.
(подпись)