ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№11	29.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО	75 797 816,56	50 328 407,64		50 328 407,64					6 039 408,92	56 367 816,56

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Каратобинского района
Руководитель _____ Кыдырашев Р.З
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района
Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Головной водозабор водозабор. Подводящий водопровод (ЛС2-1-8)								
		Раздел: Землянные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	65045,73	27,84	26,18	1810548	1702572	559016	0,01	748
	п1	м3		1,66	7,2	107976	468329	97	0,03	1626
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанным механизированым способом	1259,81	262,72		330972		373998	1,85	2328
	п.2	м3		262,72		330972		113		
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5304,46	9,24	9,24	49039	49039	15444		
	п.3	м3			3		15921	97	0,01	61
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5304,46	134,1		711329		803801	0,97	5156
	п.4	м3		134,1		711329		113		
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	61001,07	6,48	6,48	395252	395252	124476		
	п.5	м3			2,1		128326	97	0,01	492
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	61001,07	3,2	3,2	195174	195174	61466		
	п.6	м3			1,04		63367	97		243
		Итого по разделу: Землянные работы				3492314				
		Раздел: Трубопроводы								
7	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	10,5	70811,26	30144,88	743518	316521	662155	236	2478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.7	км		40500	8009,55	425250	84100	130	31,06	326
8	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10605	615		6522075				
	п.8	м								
9	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3	Прокладка провода в траншее	10,5	6469,41	5158,75	67929	54167	28423	21	221
	п.64	км		1310,66	724,68	13762	7609	133	4,2	44
10	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	10,5	2520		26460				
	п.65	км								
		Итого по разделу: Трубопроводы				7359982				
		Раздел: Колодцы								
11	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	7,49	22600		169274				
	п.67	м3								
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	19,8	7810		154638				
	п.68	м								
13	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	20	2220		44400				
	п.69	шт								
14	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	17	952		16184				
	п.71	шт								
		Итого по разделу: Колодцы				384496				
		Поселковый водопровод с. Ушана (ЛС2-6-1)								
		Раздел: Земляные работы								
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6766,194	27,84	26,18	188337	177105	58150	0,01	78
	п.1	м3		1,66	7,2	11232	48717	97	0,03	169
16	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанным механизированым способом	131,78	262,72		34621		39122	1,85	244
	п.2	м3		262,72		34621		113		
17	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для засыпки вручную)	572,515	11,19	11,19	6406	6406	1699		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.3	м3			3,06		1752	97	0,01	6
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	572,515	134,1		76774		86755	0,97	556
	п.4	м3		134,1		76774		113		
19	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6324,07	6,48	6,48	40976	40976	12905		
	п.5	м3			2,1		13304	97	0,01	51
20	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6324,07	3,2	3,2	20234	20234	6372		
	п.6	м3			1,04		6569	97		25
		Итого по разделу: Землянные работы				367349				
		Раздел: Трубопровод и арматура								
21	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,495	47611,09	17877,09	23567	8849	22136	173	86
	п.9	км		29700	4698,68	14702	2326	130	18,1	9
22	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	499,95	105		52495				
	п.12	м								
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,495	58881,69	25695,31	29146	12719	25668	194	96
	п.16	км		33075	6813,45	16372	3373	130	26,38	13
24	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	499,95	318		158984				
	п.17	м								
25	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3	Прокладка провода в траншее	0,495	6469,41	5158,75	3202	2554	1340	21	10
	п.77	км		1310,66	724,68	649	359	133	4,2	2
26	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	0,495	2520		1247				
	п.78	км								
		Итого по разделу: Трубопровод и арматура				268643				
		Раздел: Площадка №2 Резервуары для воды прямоугольные железобетонные собранные емк. 100м3 (2шт) с. Ушана (ЛС2-6-4)								
27	У4-1531-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	1	58857	32631	58857	32631	32887	173	173
	п.1	резерв.		21100	10522	21100	10522	104	35	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	У4-1531-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	0,6	909980	29792	545988	17875	35654	219	131
	п.2	резерв.		36053	11485	21632	6891	125	56	34
		Итого по разделу: Площадка №2 Резервуары для воды прямоугольные железобетонные собранные				604845				
		Раздел: Благоустройство площадки водопроводных сооружений п. Ушана (ЛС7-6), Ограждение площадки								
29	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8,064	402,75		3248		3670	2,8	23
	п.5	м3		402,75		3248		113		
30	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	8,064	9106,3	95,97	73433	774	6841	4,9	40
	п.6	м3		771,75	36,25	6223	292	105	0,18	1
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,064	127		1024				
	п.7	м3								
32	Е0109-34-1	Монтаж опор ограждения	6,324	17355,77	2191,29	109750	13857	72029	73,6	465
	п.8	т		12555	101,25	79392	640	90	0,49	3
33	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	6,324	147100		930190				
	п.9	т								
34	12021	Окраска м. конструкций	6,324	6512		41179				
	п.10	т								
35	Е0109-53-2	Монтаж ограждения	4,584	9850,48	1162,95	45158	5331	30802	46,6	214
	п.11	т		7357,5	108	33729	495	90	0,53	2
36	С12021-268	Сварная решетка ворот	4,584	134000		614296				
	п.12	т								
37	12021	Окраска м. конструкций	4,584	6512		29853				
	п.13	т								
38	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	630	55,95	2,99	35245	1884	28237	0,3	188
	п.14	м2		48,83	0,97	30763	611	90		3
39	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	724,5	411		297770				
	п.15	м2								
40	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	272	31,27		8505		4619	0,07	20
	п.16	м ограды		12,13		3299		140		
41	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	272	56,9	0,09	15477	24	1616	0,04	10
	п.17	м ограды		6,56	0,04	1784	11	90		
42	Е0107-25-3	Устройство ворот распашных	1	4541,31	2763,24	4541	2763	3117	8,53	9
	п.18	шт		1442,25	783,88	1442	784	140	2,97	3
43	С12021-268	Сварная решетка ворот	0,0522	134000		7000				
	п.19	т								
44	12021	Окраска м. конструкций	0,0522	6512		340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.20	т								
45	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	7,92	55,95	2,99	443	24	355	0,3	2
	п.21	м2		48,83	0,97	387	8	90		
46	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	9,108	411		3743				
	п.22	м2								
47	С11011-788	Скобяные изделия для ворот	1	2980		2980				
	п.23	комплект								
48	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
	п.24	шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	
49	С12021-268	Сварная решетка калитки	0,0403	134000		5400				
	п.25	т								
50	12021	Окраска м. конструкций	0,0403	6512		262				
	п.26	т								
51	С11011-790	Скобяные изделия для калитки	1	1960		1960				
	п.27	комплект								
52	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	2,02	55,95	2,99	113	6	91	0,3	1
	п.28	м2		48,83	0,97	99	2	90		
53	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	2,323	411		955				
	п.29	м2								
		Итого по разделу: Благоустройство площадки водопроводных сооружений п. Ушана (ЛС7-6), Огражд				2233006				
		ИТОГО:				14710631	3056756			13277
						1946849	864313			3149
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				29763				
		На общестроительные работы				2940114				
		На металломонтажные работы				133128				
		Всего накладных расходов:				3103006				
		Итого с накладными				17813636				
		- заработная плата				465451				
		- трудоемкость				1552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1068818				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18882454				
		Итого с временными, 1,62 %				19188350				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %				19418610				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19495363				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				19687247				
		ИТОГО:				19687247				
		Сметная заработная плата				3276613				
		Нормативная трудоемкость				17978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1068818				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18882454				
		Итого с временными, 1,62 %				19188350				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %				19418610				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19495363				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				19687247				
		ИТОГО:				19687247				
		Сметная заработная плата				3276613				
		Нормативная трудоемкость				17978				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				50348547				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1006971				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				51355518				
		Скидка 2%				1027110,36				
		Итого				50328407,64				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6039408,92				
		Итого с НДС				56367816,56				

ЗАКАЗЧИК

РУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ (подпись) Кыдырашев Р.З

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ (подпись) Мухамбедиев М.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Директор _____ подпись Даутов С. А.