Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» июля 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, г.Шалкар, ул. Айтеке би, 67
наименование организации, юридический адрес

в лице Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство сетей газоснабжения жилого массива малоэтажной застройки «Бауырластар-1» (2-я очередь) г. Актобе**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» и.о. руководителя Утеулин Ж.Т.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АСМ–2012» ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ГипроГаз Кампани» №355-С12-ГСН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» 03-8/177 от 03.04.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления PE100 ГАЗ SDR11 DN110*10мм	м	330	330	343	343
Газопровод среднего давления	м	1150	1150	1168,88	1168,88

PE100 ГАЗ SDR11 DN110*10мм PE100 ГАЗ SDR11 DN63*5,8мм стальная труба Ду 57*3,5мм					
Газопровод низкого давления PE100 ГАЗ SDR17 DN63*3,8мм PE100 ГАЗ SDR17 DN110*6,6мм PE100 ГАЗ SDR17 DN160*9,5мм PE100 ГАЗ SDR17 DN225*13,4мм PE100 ГАЗ SDR17 DN315*18,7мм PE100 ГАЗ SDR17 DN355*21,1мм стальные трубы 325*6,0мм и 57*3,5мм	м	5176	5176	8553,82	8553,82
ПГБ-13-2НВ-У!	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Блочный газорегулятор пункт ПГБ-13-2НВ-У1 предназначен для снижения давления газа с высокого давления до среднего и низкого давления, и поддержания его на заданном уровне. Газопровод высокого давления II категории. Точка подключения подземный газопровод высокого давления II категории диаметром 160 мм, Р(проект)=6,0 кгс/см2, Р(раб)=5,0 кгс/см2. Подводящий газопровод высокого давления II категории от точки врезки до ПГБ, предусматриваемый в жилом массиве «Бауырластар-1» (2-я очередь), принят подземный способ из полиэтиленовых труб ПНД ГАЗ диаметром 110х10,0 мм SDR 11 ПЭ 100. Газопровод среднего и низкого давления принят от ПГБ-13-2НВ-У1 до потребителей предусмотрен и подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД ГАЗ ПЭ 100 SDR 11 и SDR 17 диаметром 110х6,6мм, 160х9,5мм, 225х13,4мм, 315х18,7мм.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2019г.;
месяц, год
окончание работ июль 2019г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство сетей газоснабжения жилого массива малоэтажной застройки «Бауырластар-1» (2-я очередь) г. Актобе** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись, дата (при наличии)

МП «ЕРЗАТ»