ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№11	29.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО	764 673 999	35 714 285,71		35 714 285,71					4 285 714,29	40 000 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Руководитель _____ **Кыдырашев Р.З**
подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ **Мухамбедиев М.К.**
подпись

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратюбинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-1-8								
			Раздел : Трубопроводы								
1	11	8-4-948	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	303	763		231189				
			м								
			Итого по разделу: Трубопроводы				231189				
			Раздел: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
2	71	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	6	952		5712				
			шт								
3	72	11-4-8	Люк	9	8060		72540				
			комплект								
4	77	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	115.88	245.44	3.82	28442	443	5304	0,21	25
			м2		37,35	1,44	4328	167	118	0,01	1
			Итого по разделу:				106694				
			Локальная смета 2-1-3								
			Раздел: Резервуар для воды на 700 м3 (2шт)								
5	6	У4-1581-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 700 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	1	38933	1394	38933	1394	5912	32	32
			резерв.		5925	644	5925	644	90	3	3
			Итого по разделу:				38933				
			Локальная смета 2-7-1								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
6	51	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
			Итого по разделу:				1894				
			Локальная смета 2-1-4.Площадочные сети В1,В10,К3								
			Раздел: Трубопровод арматура								
7	11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,1471	78245	36133,62	11507	5314	9839	247	36
			км		41850	9612,9	6154	1414	130	37,3	5
8	12	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	89	982		87398				
			м								
9	14	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм	45	1491,36	14,31	67111	644	11791	1,14	51
			м		199,35	5,36	8971	241	128	0,03	1
10	17	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
			шт		317,25	13,5	635	27	130	0,07	0
11	18	9-2-79	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	2	20654		41308				
			шт.								
			Итого по разделу:				208496				
			Раздел: МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ								
12	28	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,31	8656,16	1879,87	89245	19381	26457	8,86	91
			м3		1435,5	538,43	14800	5551	130	2,06	21
13	29	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4	22600		90400				
			м3								
14	30	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7,12	7810		55607				
			м								
15	31	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	5,34	4860		25952				
			м								
16	32	30-18-44	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	8	5960		47680				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	33	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	9	2220		19980				
			шт								
18	34	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	9	952		8568				
			шт								
19	35	11-4-8	Люк	9	8060		72540				
			комплект								
20	38	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	23	43,33	20,47	997	471	704	0,13	3
			отверст.		22,86	7,74	526	178	100	0,04	1
21	39	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных конструкциях	23	303,41	3,8	6978	87	4377	1,32	30
			отверст		210,85	0,61	4850	14	90	0	0
22	40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	168	245,44	3,82	41234	642	7690	0,21	36
			м2		37,35	1,44	6275	242	118	0,01	1
			Итого по разделу: МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ				459181				
			Локальная смета 2-2-1.Поселковый водопровод с. Шоптикуль								
			Раздел: Земляные работы								
23	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	33571,3	27,84	26,18	934457	878729	288518	0,01	386
			м3		1,66	7,2	55728	241713	97	0,03	839
24	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанным механизированым способом	860,65	262,72	0	226107	0	255500	1,85	1590
			м3		262,72	0	226107	0	113	0	0
25	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5509	134,1	0	738757	0	834795	0,97	5355
			м3		134,1	0	738757	0	113	0	0
26	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28922,95	6,48	6,48	187404	187404	59019	0	0
			м3		0	2,1	0	60844	97	0,01	233
27	5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	28922,95	3,2	3,2	92540	92540	29143	0	0
			м3		0	1,04	0	30045	97	0	115
			Раздел: Трубопровод и арматура								
28	8	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	5,733	47611,09	17877,09	272931	102480	256348	173	992
			км		29700	4698,68	170255	26935	130	18,1	104
29	15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,3665	58881,69	25695,31	21580	9417	19005	194	71
			км		33075	6813,45	12122	2497	130	26,38	10
30	18	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0025	129222,58	54072,58	323	135	276	352	1
			км		64575	20425,5	161	51	130	99,76	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	19	8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,5	474		1185				
			м								
32	20	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр в колодцах)	0,0052	228191,27	105803,64	1187	550	967	544	3
			км		103050	39969	536	208	130	195,2	1
33	21	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	5,2	2999		15595				
			м								
34	22	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.108 мм	0,0025	232335,64	23876,89	581	60	120	161	0
			км		27900	9020,25	70	23	130	44,05	0
35	23	Е0122-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.250 мм	0,0025	559267,67	66947,17	1398	167	215	234	1
			км		40725	25290	102	63	130	123,51	0
36	24	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3,5	242,08	6,95	847	24	665	0,88	3
			шт		144	2,25	504	8	130	0,01	0
37	26	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	13,5	405,4	16,15	5473	218	4107	1,36	18
			шт		227,25	6,75	3068	91	130	0,03	0
38	28	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0195	247994,13	49389,75	4836	963	2064	312,7	6
			т		62775	18657	1224	364	130	91,12	2
39	29	Е0122-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0038	28265,2	6484,27	106	24	60	54,1	0
			км		9810	2450,25	37	9	130	11,96	0
40	30	8-10-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	7,5	646		4845				
			шт								
41	31	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	7	74,06	9,93	518	70	573	0,32	2
			фланец		63	0	441	0	130	0	0
42	32	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	7	202		1414				
			шт.								
43	33	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	27	156,43	21,43	4224	579	4423	0,6	16
			фланец		126	0	3402	0	130	0	0
44	34	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	27	384		10368				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	35	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	7,5	181,14	23,64	1359	177	1426	0,71	5
			фланец		146,25	0	1097	0	130	0	0
46	36	8-9-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	7,5	656		4920				
			шт.								
47	37	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 110мм	27	1479,25		39940				
			шт								
48	38	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 50мм	7	846,63		5926				
			шт								
49	39	Прайс ТОО "JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ 50 мм	7	377,41		2642				
			шт								
50	40	Прайс ТОО "JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	27	691,62		18674				
			шт								
51	41	Прайс ТОО "JAKKO"	Отвод ПЭ 110мм	1	1194,36		1194				
			шт								
52	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	108,5	300,57	225,64	32612	24482	18126	0,41	45
			шт		69,53	58,98	7544	6399	130	0,23	25
53	43	Прайс ТОО "JAKKO"	Седелка ПЭ 110х1	108,5	273,02		29623				
			шт								
54	44	Прайс ТОО "JAKKO"	Ниппель-переходник 1х1/2	108,5	27,93		3030				
			шт								
55	52	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка провода в траншее	1,64	21564,7	17195,84	35366	28201	14798	21	34
			км		4368,86	2415,6	7165	3962	133	14,01	23
56	53	16-7-100	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	1,64	2520		4133				
			км								
			Раздел: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
57	54	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	60,395	8656,16	1879,87	522789	113535	154980	8,86	535
			м3		1435,5	538,43	86697	32518	130	2,06	124
58	55	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	12,876	22600		290998				
			м3								
59	56	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	8,971	10000		89710				
			м								
60	57	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	20,079	7810		156813				
			м								
61	58	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	16,5	2220		36630				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
62	59	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	16,5	952		15708				
			шт								
63	63	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	147	43,33	20,47	6370	3009	4498	0,13	19
			отверст.		22,86	7,74	3360	1138	100	0,04	6
64	64	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	147	303,41	3,8	44601	559	27976	1,32	194
			отверст		210,85	0,61	30995	90	90	0	1
65	65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	660,5	245,44	3,82	162113	2523	30233	0,21	140
			м2		37,35	1,44	24670	951	118	0,01	5
66	66	Е0106-1-20	Опорные столбики	1,375	9143,55	311,32	12572	428	806	2,82	4
			м3		441	117,61	606	162	105	0,57	1
			Итого по разделам:				4044396				
			Локальная смета 2-2-3								
			Раздел: Шоптикол.Резервуар на 200 м3								
67	1	У4-1551-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	1,5	87948	50362	131922	75543	73938	257	386
			резерв.		31250	16146	46875	24219	104	54	81
68	2	У4-1551-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	0,2	1418769	44233	283754	8847	18840	356	71
			резерв.		58430	16929	11686	3386	125	83	17
69	3	У4-1551-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	1	235030	28712	235030	28712	93488	494	494
			резерв.		81760	8132	81760	8132	104	29	29
70	4	У4-1551-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы	2	45646	252	91292	504	15943	46	92
			резерв.		7592	0	15184	0	105	0	0
71	5	У4-1551-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	1	66683	2484	66683	2484	3304	18	18
			резерв.		2912	759	2912	759	90	3	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	6	У4-1551-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	1	59117	1936	59117	1936	10275	56	56
			резерв.		10497	920	10497	920	90	4	4
			Итого по разделу: Шоптикол.Резервуар на 200 м3 в п.Шоптыкол				867798				
			Локальная смета 2-2-4								
			Раздел: Земляные работы								
73	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1597	27,84	26,18	44452	41801	13725	0,01	18
			м3		1,66	7,2	2651	11498	97	0,03	40
74	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированым способом	42	262,72	0	11034	0	12469	1,85	78
			м3		262,72	0	11034	0	113	0	0
75	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	262	134,1	0	35134	0	39702	0,97	255
			м3		134,1	0	35134	0	113	0	0
76	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1377	6,48	6,48	8922	8922	2810	0	0
			м3		0	2,1	0	2897	97	0,01	11
77	5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1377	3,2	3,2	4406	4406	1387	0	0
			м3		0	1,04	0	1430	97	0	5
			Раздел: Трубопровод и арматура								
78	12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	16	411,46	17,71	6583	283	4961	1,4	22
			шт		231,75	6,75	3708	108	130	0,03	0
79	13	9-2-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	15	12756		191340				
			шт.								
80	14	9-3-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	5430		5430				
			шт								
81	15	8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	4	741		2964				
			шт								
82	16	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	30	384		11520				
			шт.								
83	17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	42	300,57	225,64	12624	9477	7017	0,41	17
			шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,23	9
84	18	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 110мм	30	1948,48		58454				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	19	Прайс ТОО "JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	30	787,98		23639				
			шт								
86	20	Прайс ТОО "JAKKO"	Отвод ПЭ 110мм	12	1739		20868				
			шт								
			Итого по разделам				437372				
			Раздел: МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ								
87	21	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,74	8656,16	1879,87	84311	18310	24994	8,86	86
			м3		1435,5	538,43	13982	5244	130	2,06	20
88	22	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	3,89	22600		87914				
			м3								
89	23	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	10000		17800				
			м								
90	24	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,34	7810		41705				
			м								
91	25	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,67	4860		12976				
			м								
92	26	30-18-44	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	6	5960		35760				
			шт								
93	27	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	9	2220		19980				
			шт								
94	28	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	7	952		6664				
			шт								
95	29	11-4-8	Люк	7	8060		56420				
			комплект								
96	32	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	23	43,33	20,47	997	471	704	0,13	3
			отверст.		22,86	7,74	526	178	100	0,04	1
97	33	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных конструкциях	23	303,41	3,8	6978	87	4377	1,32	30
			отверст		210,85	0,61	4850	14	90	0	0
98	34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	126	245,44	3,82	30925	481	5767	0,21	27
			м2		37,35	1,44	4706	181	118	0,01	1
			Итого по разделу: МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ				402431				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-2-4.Выгреб на 14 м3								
99	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	120	27,84	26,18	3340	3141	1031	0,01	1
			м3		1,66	7,2	199	864	97	0,03	3
100	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированым способом	5	262,72	0	1314	0	1484	1,85	9
			м3		262,72	0	1314	0	113	0	0
101	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,22	134,1	0	298	0	336	0,97	2
			м3		134,1	0	298	0	113	0	0
102	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	96	6,48	6,48	622	622	196	0	0
			м3		0	2,1	0	202	97	0,01	1
103	5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,875	8062,57	66,01	7055	58	203	1,35	1
			м3		195,75	24,93	171	22	105	0,12	0
104	6	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	9,24	11088,63	954,99	102459	8824	13640	6,51	60
			м3		1075,5	330,44	9938	3053	105	1,34	12
105	7	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,66	22600		14916				
			м3								
106	8	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	4	2220		8880				
			шт								
107	9	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	2	952		1904				
			шт								
108	10	11-4-8	Люк	2	8060		16120				
			комплект								
109	13	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм футляр	0,0003	258148,62	119848,99	65	30	52	607	0
			км		116100	45274,5	29	11	130	221,12	0
110	14	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,25	2999		750				
			м								
111	15	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных конструкциях	1	303,41	3,8	303	4	190	1,32	1
			отверст		210,85	0,61	211	1	90	0	0
112	16	1-1-457	Пакля пропитанная	0,1	195		20				
			кг								
113	17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52	245,44	3,82	12763	199	2380	0,21	11
			м2		37,35	1,44	1942	75	118	0,01	0
			Итого по разделу: Выгреб на 14 м3 (ЛС2-2-5).Шоптыкол				170807				
		Локальная смета 2-2-4.Подключение к линии ВЛ-0,4кВ, КТН (ЛС4-2-2).Шоптыкол									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155.76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
			опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
115	2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	15800		63200				
			шт								
116	3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	1534,11	878,23	21478	12295	11064	3,06	43
			опора		506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14
117	4	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	14	15800		221200				
			шт								
118	5	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 0,4 кВ анкерных плит объемом до 0,2м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
			шт		157,5	83,25	315	167	105	0,3	1
119	6	30-18-23	Плиты П-3и	0,1	22600		2260				
			м3								
120	7	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,485	5096,44	752,81	2472	365	2249	24,4	12
			1км		4140	276,75	2008	134	105	1,35	1
121	8	16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,485	69895		33899				
			км								
122	9	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	16	731	282	11696	4512	7460	2,3	37
			шт		410	80,8	6560	1293	95	0,47	7
123	10	17-3-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	16	4460		71360				
			шт								
124	11	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	16	619		9904				
			шт								
125	12	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Металическая лента ША207	6	206,33		1238				
			шт								
126	13	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Скрепа NC20	4	30,9		124				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	14	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Крюк CF16	2	589,15		1178				
			шт								
128	15	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Кронштейн анкерный CA16	1	132,67		133				
			шт								
129	16	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Крюк анкерный CS16	1	644,66		645				
			шт								
130	17	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Анкерный зажим PA4/35	2	393,82		788				
			шт								
131	18	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвительный зажим P71	2	613,24		1226				
			шт								
132	19	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Анкерный зажим DN1	1	263,42		263				
			шт								
133	20	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвительный зажим P616R	4	424,71		1699				
			шт								
134	21	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Ответвительный зажим P4	32	334,11		10692				
			шт								
135	22	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Корпус предохранителя PF10	32	1701,99		54464				
			шт								
136	23	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Колпачек изолирующий CE 6-35	8	152,39		1219				
			шт								
137	24	Прайс АО "ALAGEUM ELECTRIC"	Дистанционный фиксатор BIC15.50	2	214,71		429				
			шт								
138	25	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155		310				
			шт.								
139	26	1-1-660	Проволока алюминиевая А25	3,34	240		802				
			кг								
140	27	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	17,92	196		3512				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг								
141	28	1-7-52	Кронштейн У4	2	540		1080				
			шт								
142	31	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	36,75	23,36	22,08	858	811	244	0,01	0
			м3		1,28	5,56	47	204	97	0,02	1
143	32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	36,75	6,48	6,48	238	238	75	0	0
			м3		0	2,1	0	77	97	0,01	0
144	33	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	36,75	3,2	3,2	118	118	37	0	0
			м3		0	1,04	0	38	97	0	0
145	34	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	105	36,7	27,8	3854	2919	1566	0,06	6
			м		8,8	6,9	924	724	95	0,04	4
146	35	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	105	26,4	3,1	2772	326	1955	0,11	12
			м		19,1	0,5	2006	52	95	0	0
147	36	16-3-102	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,055	200500		11028				
			1000м								
148	37	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,05	205600		10280				
			1000м								
149	38	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,072	35800		2578				
			1000м								
150	39	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
			шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
151	40	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
			шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
152	41	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	406700		406700				
			шт								
			Отпускная цена		406700		406700				
			Сметная стоимость оборудования				*406700*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	42	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4.5%, габариты 1080x580x1200 мм	1	166400		166400				
			шт								
			Отпускная цена		166400		166400				
			Сметная стоимость оборудования				*166400*				
154	43	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725.14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
			шт		1386	85,5	1386	86	105	0,42	0
155	44	Прайс АО "ALAGEUM"	РЛНД-10Б/400	1	19466.97		19467				
			шт								
156	45	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957.56	134.06	2873	402	2424	4,38	13
			шт		720	49.5	2160	149	105	0,24	1
157	46	Прайс АО "ALAGEUM"	Разрядник РВО-10	3	1943.24		5830				
			шт								
158	47	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,159	45800		7282				
			т								
159	48	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,143	45300		6478				
			т								
			Итого по разделу: Подключение к линии ВЛ-0,4кВ, КТН (ЛС4-2-2).Шоптыкол				1179315				
			Локальная смета 2-5-1.Сулуколь								
			Раздел: МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ								
160	70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	74,44	8656.16	1879,87	644365	139938	191021	8,86	660
			м3		1435.5	538,43	106859	40081	130	2,06	153
161	72	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	21,36	7810		166822				
			м								
162	73	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	24	2220		53280				
			шт								
163	74	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	12	952		11424				
			шт								
164	75	11-4-8	Люк	12	8060		96720				
			комплект								
165	80	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных конструкциях	474	303,41	3,8	143815	1801	90209	1,32	626

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отверст		210,85	0,61	99943	289	90	0	2
166	86	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	31	18075,87	36,99	560352	1147	12150	1,82	56
			шт		288	13,5	8928	418	130	0,07	2
			Итого по разделу: МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ				1676777				
			Локальная смета 2-5-1. Благоустройство площадки воданапорных сооружений.Сулуколь								
167	5	Е0107-24-11	Демонтаж оград	147,638	293,99	144,14	43404	21281	39082	0,85	125
			м		149,85	39,23	22124	5792	140	0,14	21
			Итого по разделу:				43404				
			ИТОГО:				9868694	1884191			13103
							1955661	537233			1978
			Всего прямые затраты:				9868694				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				5455742				
			- оборудования				573100				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				35760				
			На общестроительные работы				2752508				
			На металломонтажные работы				3304				
			На сантехнические работы				13174				
			Всего накладных расходов:				2804745				
			Итого с накладными				12673440				
			- заработная плата				420712				
			- трудоемкость				1405				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				726020				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13399460				
			Итого с временными, 1,62 %				13607247				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %				13763657				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13815794				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13946135				
			ИТОГО:				13946135				
			Сметная заработная плата				2913606				
			Нормативная трудоемкость				16486				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				35728572				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				714571				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				36443148,69				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Скидка 2%				728862,97				
			Итого				35714285,71				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4285714,29				
			Итого с НДС				40000000,00				
			Всего:				40000000,00				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Руководитель _____ Кыдырашев Р.З
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Директор _____ Дауров С.А.
подпись