Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» 01 2025 года

Заказчик **АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в лице генерального директора Щемеля Олега Анатольевича БИН 020640000163, 8(7182)39-94-90 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, Павлодарский район, ул. Кривенко д. 27**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «09» 01 2025 года

ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», генеральный директор Календарев Тимур Ахатович, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр.332, БИН 080940019037, тел.8(7182)61-11-90

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «09» 01 2025 года **ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» директор Токсанбаев Жомарт Темирболатович, эксперт технического надзора – Омаров Талгат Магзамович аттестат № KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г., № KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г., № KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г., БИН 160440014729, тел.87753188409**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «09» 01 2025 года **ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» генеральный директор Пешков Владимир Александрович, эксперт авторского надзора Сыздыков Ильяс Хабидулаевич, БИН 970440003009, тел. 8 (7182) 61-02-81, 8 (7182) 61-02-82**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с увеличением производительности»**, 2 очередь – осветлитель №1, реконструкция, I (повышенный) уровень ответственности, технически сложный объект

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, стр.5/1, ТЭЦ-3**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

«09» 01 2025 года
дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от «27» февраля 2004 года №0076975**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от 18.10.2021г. №KZ14VUA00537498 выданного ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Павлодара»**

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» от 10.05.2024г. № KZ44REA00388465, от 04.10.2024г. № KZ69REA00422450, от 01.11.2024г. № KZ26REA00428559

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», №36-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **№36-18, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» №П-372 от 09.03.2023г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2024 года**;
окончание работ **декабрь 2024 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10** ;
фактически, месяц: **8** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность осветлителя номинальная	$м^3$/час	500	-	500	-
Производительность осветлителя максимальная	$м^3$/час	600	-	600	-
Нагрузочный вес осветлителя с водой, изоляцией и шатром	т	1100	-	1100	-

Полный водяной объем	$м^3$	900	-	900	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Производительность осветлителя максимальная – 600м3/ч, полный водяной объем – 900м3, время пребывания воды в осветлителе – 2,25ч, нагрузочный вес осветлителя с водой, изоляцией и шатром – 1100т, скорость восходящего движения воды в центральной зоне – 2,0мм/сек, скорость восходящего движения воды в выходной зоне – 1,0мм/сек

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **19 376 432,473** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **6 918 141,370** тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **9 795 081,609** тысяч тенге; прочие **2 663 209,494** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **656 519,144** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **213 591,939** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **342 261,382** тысяч тенге;

прочие **100 665,823** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с увеличением производительности»**, 2 очередь – осветлитель №1 принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», генеральный директор Щемель Олег Анатольевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Омаров Талгат Магзамович - эксперт по техническому надзору по объектам первого уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования** 09.01.2025
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати

2) аккредитованная организация **ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ», директор Токсанбаев Жомарт Темирболатович** 09.01.2025
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати

Авторский надзор:
1) разработчик проекта **ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» генеральный директор Пешков Владимир Александрович** 09.01.25

Место печати

2) организация **ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» генеральный директор Пешков Владимир Александрович** 09.01.25
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Сыздыков Ильяс Хабидулаевич** 09.01.2025
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», генеральный директор Календарев Тимур Ахатович** 09.01.2025
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Приложение 2
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта
«Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с увеличением производительности», 2 очередь – осветлитель №1
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь нежилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с увеличением производительности», 2 очередь – осветлитель №1				**117,3**	**2651,8**					

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	металл	-	да	да	-	-	-

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
532 500	**117,3**	-	-	-	-	-

План расположения осветлителя №1



План на отм.16,950

Шатер осветлителя N1 (проектируемый)

Ось осветлителя N1

Ось осветлителя N2

Ось осветлителя N3

Шатер осветлителя N2 (сущ.)

Шатер осветлителя N3 (сущ.)

Бак осветленной воды N2 (сущ.)

+16,950

+16,800

+16,800

См. прим.п.3

Оси ОВК

Схема элементов заполнения оконного проема О1

3 – 3

+22,472

+19,370

+17,780

+19,100

+16,800

Ось ОВК

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Оцинкованная кровельная сталь –t=2мм

Кровельный щит толщ.=180мм.

Металлическая ферма

Разрез 1–1



Разрез 2–2



Вид А



Вид Б



Вид В



Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

План земельного участка



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Прирельсовый склад	Существующее
2	ХВО	Существующее
3	РУ–0,4кВ	Проектируемое
4	БФВ №1	Проектируемое
5	БФВ №2	Проектируемое
6	БОВ №4	Проектируемое
7	Главный корпус	Существующее

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
все го	спортив ные	детск ие	хозяйстве нные	все го	в том числе				
					газон с деревья ми	плод овый сад	газоны, цветочн ые клумбы	огор од	проч ие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Заказчик: **АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**
Генеральный директор – Щемель Олег Анатольевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» генеральный директор Пешков Владимир Александрович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксперт авторского надзора – **Сыздыков Ильяс Хабидулаевич**
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2025жылғы «09» 01

Тапсырыс беруші **«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ атынан бас директоры Щемель Олег Анатольевич БСН 020640000163, 8(7182)39-94-90 140000, Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлодар ауданы, Кривенко көш., 27**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

2025жылғы «09» 01 сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі)

«Средазэнергомонтаж Павлодар» ЖШС, бас директоры Календарев Тимур Ахатович, Павлодар қ., Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, 332-құрылым, БСН 080940019037, тел.8(7182)61-11-90

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефоны

2025 жылғы «09» 01 құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі)

«КазСтройИнжиниринг ПВ» ЖШС директоры Токсанбаев Жомарт Темирболатович, техникалық қадағалау сарапшысы – Омаров Талгат Магзамович 09.06.2017ж № KZ09VJE00027486, 23.06.2017ж. № KZ95VJE00028072, 13.11.2017ж.№ KZ12VJE00032282 аттестат, БСН 160440014729, тел.87753188409

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттардың берілген күні, №, БСН, телефоны

2025 жылғы «09» 01 орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі)

«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС бас директоры Пешков Владимир Александрович, авторлық қадағалау сарапшысы Сыздыков Ильяс Хабидулаевич, БСН 970440003009, тел. 8 (7182) 61-02-81, 8 (7182) 61-02-82

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттардың берілген күні, №, БСН, телефоны

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Павлодар облысы, Павлодар қ., Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, құр.5/1, 3-ЖЭО мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО су дайындау қондырғысының (СДҚ) өнімділігін арттыра отырып, қайта құрылымдау», 2 кезек - №1 тұндырғышты, қайта құрылымдау. I (жоғары) жауапкершілік деңгейі, техникалық күрделі объект

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта құрылымдау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтықтылығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы

2025 жылғы «09» 01
танысқан күні

тексеру жүргізе отырып:

1. Объектінің құрылысы:

1) жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат **2004 жылғы «27» ақпандағы №0076975**

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы.

немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) қайта құрылымдау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімдер **18.10.2021 ж. №KZ14VUA00537498 берілген «Павлодар қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ**

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы **«Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ 10.05.2024ж. № KZ44REA00388465, 04.10.2024ж. № KZ69REA00422450, 01.11.2024ж. № KZ26REA00428559** талоны

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) **№36-18, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның 09.03.2023ж. №П-372 бұйрығымен** бекітілген

жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС, №36-18 жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **2024 жылғы мамыр**;
жұмыстардың аяқталуы **2024 жылғы желтоқсан**;
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша, ай: **10** ;
нақты, ай: **8** ;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізгіштік қабілеті, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты), барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнім немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Тұндырғыштың кесімді өнімділігі	$м^3$/сағ	500	-	500	-
Тұндырғыштың максималыд өнімділігі	$м^3$/сағ	600	-	600	-
Тұндырғыштың су, оқшаулау және шатырмен жүктеме салмағы	т	1100	-	1100	-

Толық су көлемі	$м^3$	900	-	900	-

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы ауданы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанастыра салынған және жанастыра салынған үй-жайлар ауданы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтерлер саны	пәтерлер ауданы, $м^2$		пәтерлер саны	пәтерлер ауданы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Пәтерлер барлығы, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Тұндырғыштың максималды өнімділігі– 600м3 / сағ, толық су көлемі - 900м3, тұндырғышта судың болу уақыты - 2,25 сағ, тұндырғыштың су, оқшаулау және шатырмен жүктеме салмағы - 1100т, орталық аймақтағы судың өрлеу жылдамдығы - 2,0 мм/сек, шығыс аймақтағы судың өрлеу жылдамдығы - 1,0 мм/сек

орналасу ерекшеліктері, негізгі материалдары мен конструкциялары, инженерлік және технологиялық жабдықтары бойынша техникалық сипаттамалары

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

Барлығы **19 376 432,473** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары **6 918 141,370** мың теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **9 795 081,609** мың теңге; өзгелері **2 663 209,494** мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **656 519,144** мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны **213 591,939** мың теңге;
жабдық, құрал және мүкәммал құны **342 261,382** мың теңге;
өзгелері **100 665,823** мың теңге.

9. Жобалық-сметалық құжаттамада жергілікті қамту үлесі _____% көзделген және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО су дайындау қондырғысының (СДҚ) өнімділігін арттыра отырып, қайта құрылымдау», 2 кезек - №1 тұндырғышты ШЕШТІ
объект (кешен) атауы

Тапсырыс беруші
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, бас директоры Щемель Олег Анатольевич _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөр орны

Техникалық қадағалау:
1) аттестатталған сарапшы(-лар) **Омаров Талгат Магзамович тірек және қоршау конструкциялары, технологиялық жабдықтар бөлігінде жауапкершілігі бірінші деңгейдегі объектілер бойынша техникалық қадағалау жөніндегі сарапшы** 09.01.2025
.сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні

Мөр орны

2) аккредиттелген ұйым **«КазСтройИнжиниринг ПВ» ЖШС, директоры Токсанбаев Жомарт Темирболатович** 09.01.2025
(құрамында аттестатталған сарапшысы (сарапшылары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні)

Мөр орны

Авторлық қадағалау:
1) жоба әзірлеушісі **«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС бас директоры Пешков Владимир Александрович** 09.01.2025

Мөр орны

2) ұйым **«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС бас директоры Пешков Владимир Александрович** 09.01.25
(құрамында аттестатталған сарапшысы (сарапшылары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні)

Мөр орны

3) аттестатталған сарапшы(-лар) **Сыздыков Ильяс Хабидулаевич** 09.01.25
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні)

Мөр орны

Мердігер (бас мердігер) **«Средазэнергомонтаж Павлодар» ЖШС, бас директоры Календарев Тимур Ахатович** 09.01.2025
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөр орны

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
2-қосымша

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО су дайындау қондырғысының (СДҚ) өнімділігін арттыра отырып, қайта құрылымдау», 2 кезек - №1 тұндырғышты объектісінің техникалық сипаттамасы

(көп пәтерлі тұрғын үйлер, өнеркәсіп, сауда объектілері және т. б.)

Атауы (көппәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіп, сауда объектілері және т. б.)	Жалпы мәліметтер									
	қабаттар саны (қабат)	пәтерлер саны	үй-жайлар, бөлмелер саны	құрылыс ауданы ($м^2$)	ғимарат көлемі ($м^3$)	жалпы ауданы ($м^2$)	тұрғын ауданы ($м^2$)	тұрғын емес үй-жайлар ауданы ($м^2$)	тұрақ орындарының ауданы ($м^2$)	балкон, лоджиялар ауданы ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО су дайындау қондырғысының (СДҚ) өнімділігін арттыра отырып, қайта құрылымдау», 2 кезек - №1 тұндырғышты				**117,3**	**2651,8**					

кестенің жалғасы

Құрылымдық элементтердің сипаттамасы			Жылыту түрі	Абаттандыру				
іргетасы	қабырғалары	шатыры		электрмен жабдықиитау	сумен жабдықтау	ыстық сумен жабдықтау	кәріз	газбен жабдықтау
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	металл	-	иә	иә	-	-	-

Жер учаскесінің экспликациясы (м2)

Жер учаскесінің жалпы ауданы	Салынған ауданы			Салынбаған ауданы		
	барлығы	негізгі құрылымдар	өзге ғимараттар мен құрылыстар	асфальт жабыны	өзге төсемдер барлығы	топырақ негізгі құрылымдар
1	2	3	4	5	6	7
532 500	**117,3**	-	-	-	-	-

План расположения осветлителя №1



Изм. Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата



Инв.N подл.	Подпись и дата	Взам.инв.N

Оцинкованная кровельная сталь –t=2мм

Кровельный щит толщ.=180мм.

Металлическая ферма

Разрез 1–1



Разрез 2–2



Вид А



Вид Б



Вид В



Инв.N подл.	Подпись и дата	Взам.инв.N

План земельного участка



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Линия подсчета объема работ
- КН – Существующее здание (сооружение)
- Проектируемое здание (сооружение)
- Существующее наружнее освещение
- Проектируемый фундамент опоры
- В – Проектируемый технологический трубопровод воды
- W1,2 – Проектируемый электрический кабель
- 130.70 / 130.70 – Планировочная отметка / Отметка рельефа

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Прирельсовый склад	Существующее
2	ХВО	Существующее
3	РУ-0,4кВ	Проектируемое
4	БФВ №1	Проектируемое
5	БФВ №2	Проектируемое
6	БОВ №4	Проектируемое
7	Главный корпус	Существующее

кестенің жалғасы

Салынбаған ауданы (м2)									
жабдықталған алаңдар				жасыл желек					
барлығы	спортты қ	балалар	шаруашылық	барлығы	Оның ішінде				
					ағаштары бар көгал	жемісбағы	көгалдар, гүлзарлар	бақша	өзгелері
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Тапсырыс беруші: **«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ**
Бас директоры – Щемель Олег Анатольевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: **«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС бас директоры Пешков Владимир Александрович**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау сарапшысы – **Сыздыков Ильяс Хабидулаевич**
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы