Форма №КС-3

**Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

**Субподрядчик:** ТОО "KazStroy Capital"

**Договор:** Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №_____ от ____._____.2024 г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 98 282,27 | 87 752,03 | | | | | | | 10 530,24 | 98 282,27 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 98 282,27 | 87 752,03 | | | | | | | 10 530,24 | 98 282,27 |

**Генподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

_____ **Елемесов Н. Ж.**

**Субподрядчик**
**Директор**
**ТОО "KazStroy Capital"**

_____ **Алдияров Б. О.**

**Наименование стройки -** Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

**Субподрядчик:** ТОО "KazStroy Capital" Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **72670** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 24240 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *12963* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 21485 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *5401* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 26944 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 7 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **10310** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 5806 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2828* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 464 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *108* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4039 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | **6124-0203-0308**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**<br>Состав работ:<br>1. Установка деталей крепления<br>2. Раскладка и прокладка проводов<br>3. Присоединение | **м** | **0,2** | **2 144** | **429** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 243-602-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | м | 0,2 | 1 050 | 210 |
| | | Металлопрокат | | | | |
| 3 | 6124-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Установка<br>3. Приварка | м | 2 | 1 243 | 2486 |
| 4 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | шт. | 1 | 7 185 | 7185 |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **62360** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 18434 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *10135* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 21021 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *5293* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 22905 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 6 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 5 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | км | 0,01199 | 3 432 778 | 41159 |
| | | Формула объема = (1,74+10,25).0,001 | | | | |
| 6 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = (1,74).1,02 | м | 1,7748 | 246 | 437 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = (10,25).1.02 | м | 10,455 | 1 986 | 20764 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **72670** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **72 670,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **5 014,23** |
| | | **Итого** | | | | **77 684,23** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **3 884,21** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **1 553,68** |
| | | **Итого** | | | | **83 122,13** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 % , К - 1,0557** | | | | **87 752,03** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **10 530,24** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **98 282,27** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Елемесов Н. Ж.**

**Субподрядчик:**

**Диретор ТОО "KazStroy Capital"**

**Алдияров Б. О.**