НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В МИКРОРАЙОНЕ ШЫГЫС В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (СУБЗОНА №4) ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КОРРЕКТИРОВКА

Наименование объекта - МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД

Акт выполненных работ № 1

за октябрь месяц 2024г

на для субподряда, укладка труб Д560-640м.МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД

(Наименование работ и затрат)

Основание: НВ1-31;НВ.СО1-6;АС1-3

Сметная стоимость	**4096,711**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2323,511	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,549	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4096711**
		Отдел 1. Локальная смета 2-01.Магистральный водовод				**4096711**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**У6101-0102-0107** **6101-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**425**	**576**	**244800**
2	**У6101-0102-0107** **6101-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1.**	**м^3**	**315**	**633**	**199395**
3	**У6101-0201-0107** **6101-0201-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кзм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1 (доработка вручную).** **.**	**м^3**	**40**	**13 086**	**523440**

1	2	3	4	5	6	7
4	У6101-0201-0107 6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1	м^3	3,22	9 914	31923
5	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	400	83	33200
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	200	645	129000
7	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	50	3 702	185100
		ВОДОВОД	км	0,35	7 856 724	2749853
8	У6121-105-417 6121-0105-0417 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 560 мм				

Стоимость строительно-монтажных работ				*4096711*
Затраты на организацию и управление строительством 7,5%				*307 253*
ИТОГО				*4 403 964*
Сметная прибыль 5 %				*220 198*
Непредвиденные затраты 3%				*132 119*
Итого в ценах 2023г				*4 756 281*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075				*5 113 003*
Коэф договорной цены К=0,98				*5 010 742,52*
Коэф на субподряд К=0,9				*4 509 667,83*
НДС 12%				*541 160,14*
Итого с НДС				*5 050 827,97*

Генподрядчик: ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
БИН 960540001004

Руководитель Карабельников Е.В._____

Субподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____