Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бидайыкского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-Енисей"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания центра досуга расположенного в с.Жамбыл

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		25	17.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за апрель 2017 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания центра досуга расположенного в с.Жамбыл	4 647 272,00	4 149 350,00							497 922,00	4 647 272,00

ЗАКАЗЧИК: _____ Куйшбаева Т. О.
Аким сельского округа

ПОДРЯДЧИК: _____ Мисалимов М. С.
Директор ТОО "Кокше-Енисей"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бидайыкского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-Енисей"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания центра досуга, расположенного в с.Жамбыл
Договор №25 от 17 апреля 2017г.

Акт №1 от 25 апреля 2017 года
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1 Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
1	Е0153-2-2	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ОБЛЕГЧЕННОЙ	1,0792	4 642,60	1 951,37	5 010	2 106	3 685	18,87	20
	ПРИМ.	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА М3		2 691,23	524,12	2 904	566	106	2,82	3
2	Е0146-22-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3(РАСТВОР М75, КОРПО 1НФ/100/2,0/25) М3	1,5719	10 290,79	154,03	16 176	242	3 330	14,63	23
				2 295,00	58,50	3 608	92	90	0,28	0
3	Е0110-10-2	УСТРОЙСТВО КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ БАРЬЕРОВ В ГАРДЕРОБНЫХ М2	3,36	2 477,71	47,40	8 325	159	513	0,80	3
				123,43	17,91	415	60	108	0,09	0
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ										
4	Е0146-42-2	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	169,30	38,57	0,00	6 530	0	5 877	0,27	45
		М2		38,57	0,00	6 530	0	90	0,00	0
5	Е0110-12-1	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ	169,30	336,03	6,85	56 891	1 160	18 167	0,60	102
		М2		96,77	2,59	16 384	438	108	0,01	2
6	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ М3	3,519	599,34	35,14	2 109	124	591	0,90	3
				142,31	13,23	501	47	108	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	375,846	38,09		14 316			
8	С11031-98 Изм. и доп. вып. 24	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-50 ГОСТ 9573-96	М3	42,33	4 137		175 119			
	РАЗДЕЛ 3. ОКНА, ДВЕРИ									
12	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	10,78	6 433		69 348			
	РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
34	Е0111-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	165,03	60,91 12,09	3,28 1,24	10 053 1 995	540 204	2 434 111	0,08 0,01	13 1
35	Е0111-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	М2	165,03	510,03 79,96	7,98 2,99	84 170 13 196	1 316 493	15 153 111	0,51 0,01	85 2
37	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	М	79,92	125,78 18,61	0,20 0,09	10 052 1 487	16 7	1 654 111	0,10 0,00	8 0
	РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
38	Е0146-40-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	382,00	24,56 21,22	3,34 1,26	9 382 8 106	1 276 481	7 729 90	0,15 0,01	56 2
39	Е0158-1-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ, СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	М2	240,20	43,95 41,60	2,35 0,41	10 557 9 992	564 98	10 807 107	0,27 0,00	65 1
40	Е0158-1-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ, ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2	240,20	24,15 21,51	2,64 0,45	5 801 5 167	634 108	5 649 107	0,15 0,00	36 1
41	Е0158-14-3	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ		240,20	68,76	1,45	16 515	348	6 640	0,17	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2		25,58	0,23	6 144	55	107	0,00	1
42	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам/ОГНЕЗАЩИТА/	м2	240,20	21,41 5,38	1,14 0,42	5 143 1 293	273 102	1 506 108	0,03 0,00	8 1
43	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	3,09373	18 781,39 3 907,13	417,85 157,50	58 105 12 088	1 293 487	13 581 108	25,42 0,78	79 2
44	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев/НАКЛАДКИ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫ Е СВЯЗИ,БРУС, НАКЛАДКИ ПОДКЛАДКИ/	м3	1,408	20 158,93 4 010,63	395,71 149,06	28 384 5 647	557 210	6 325 108	25,88 0,73	36 1
45	Е0110-3-5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ, УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ/КОБЫЛОК,ЛОБОВОЙ ДОСКИ,ДОСОК ПОДШИВКИ/	М2	64,74	434,05 246,85	9,43 3,57	28 100 15 981	610 231	17 509 108	1,64 0,02	106 1
46	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,37573	599,34 142,31	35,14 13,23	3 821 907	224 84	1 071 108	0,90 0,07	6 0
47	Е0158-15-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРОФИЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО	М2	382,00	440,99 67,01	4,09 0,63	168 459 25 598	1 562 241	27 673 107	0,42 0,01	160 2
		Взаимозаменяемые работы согласно акта замены									
1	Е0111-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 40 мм	*м2 покрытия*	172	145 109,46	13,79 5,18	24940 18827	2372 891	21828 110,7	0,69 0,03	119 5
2	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сортаК=1,030;	*м3*	7,0864	10942		77539				
3	Е0157-19-6	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесностружечных насухо	*м2*	172	469,25 37,4	1,23 0,18	80711 6433	212 31	7156 110,7	0,24 0,00	41 --
4	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	*м2 покрытия*	124,46	935,07 67,28	6,13 2,31	116379 8374	763 288	9590 110,7	0,44 0,01	55 1
		Всего прямые затраты					**1 091 935** **171 577**	**16 351** **5 214**			**1 110** **26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе стоимость: материалов, тенге				904 007				
		Накладные расходы, тенге				188 468				
		- заработная плата, тенге				28 270				
		- трудоемкость, чел-ч				94				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76 824				
		Всего				**1 357 227**				
		Временные здания и сооружения (2,72%)			2,72%	36 917				
		- сметная заработная плата, тенге				5 205				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			2,42%	33 738				
		- сметная заработная плата, тенге				15 519				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				94				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	13 941				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	5 577				
		Затраты на транспортировку привозных материалов				38 895				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 486 295**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года			2,737	**4 067 990**				
		- материалы, тенге				2 474 267				
		- сметная заработная плата, тенге				671 394				
		Налог (2 %)				81 360				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 149 350**				
		НДС (12 %)				497 922				
		Всего по акту				**4 647 272**				

Заказчик _____ Куйшбаева Т. О.
Акимсельского округа

Подрядчик: _____ Мисалимов М. С.
Директор ТОО "Кокше-Енисей"

Эксперт технического надзора _____ Махметов Г.К.