ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Vek -stoy-com"

СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "EMAAR-Group"

Наименование строительства: Строительства инфраструктуры (канализационной сети и электролинии) до проектируемого здания комфортной школы на 600 мест в новом микрорайоне село Шаульдер Отырарского района Туркестанской области

АКТ
приемки выполненных работ за август 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.6 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВЛЗ-10кВ										
		Установочные изделия										
1	С1252-301-949 252-301-0949 РСНБ РК 2022	**Устройство на опору УОП**	шт.	1		20520,00	--	20520	--	20520	--	22162
		СП - 8%				--	--	--	--		1642	
2	С1252-102-0205 252-102-0205 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г**	шт.	3		1480,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
		Переходный пункт с СИП-3 в кабель (1 компл)										
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1		26050,55	12853,98	26051	12854	927	14884	44210
		НР - 80%; СП - 8%				12270,48	6334,85	12270	6335		3275	
4	Е11-330208-103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	комплект	1		25223,45	6502,98	25223	6503	200	17234	45854
		НР - 80%; СП - 8%				18520,32	3022,53	18520	3023		3397	
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.1с /2 компл./										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-330202-103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	2	40093,77	20700,40	80188	41401	1852	45867	136140
		НР - 80%; СП - 8%			18467,28	10199,78	36935	20400		10084	
6	С1225-204-308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	63145,00	--	378870	--	378870	--	409180
		СП - 8%			--	--	--	--		30310	
		Кабельные изделия									
7	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3953333	279903,12	156347,91	110655	61809	1911	54505	178372
		НР - 80%; СП - 8%			118723,70	53613,71	46935	21195		13213	
		Заземление опор ВЛЗ-10кВ									
8	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	3819,40	173,29	30555	1386	16502	9381	43131
		НР - 72%; СП - 8%			1583,32	45,39	12667	363		3195	
		КЛ-10кВ									
		Кабельные изделия									
9	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	968,36	490,09	16462	8332	982	7480	19367
		НР - 72%; СП - 8%			420,49	190,62	7148	3241		1915	
10	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	3,2	1182,10	573,27	3546	1720	144	1682	6046
		НР - 72%; СП - 8%			560,65	218,05	1682	654		418	
11	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	11,3	1836,83	1126,57	20205	12393	1388	8533	31237
		НР - 72%; СП - 8%			584,01	493,41	6424	5428		2299	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								940494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				142581				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					146398			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						60639			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							427736		
		- Накладные расходы	Тенге								159566	
		- Сметная прибыль	Тенге								70103	
Итого по всем разделам										**940494**		
Стоимость оборудования												
ВСЕГО без оборудования										**940494**		
Временные здания и сооружения 2,9%										**27274**		
Итого с временными										**967769**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,27%										**2613**		
Итого с зимними затратами:										**970382**		
Непредвиденные работы и затраты-2%										**19408**		
Итого с непредвиденными работы и затратами										**989789**		
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,998848513										**988649**		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%										**118638**		
Итого										**1 107 287**		

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "Vek-Stroy-Com"

_____ Талипов Г.Ш.

СУБ ПОДРЯДЧИК
ТОО "EMAAR-Group"

Директор _____ Сыздыков Г