Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №50 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №50 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	25 795,88	23 032,03							2 763,84	25 795,88
Всего по стройке	25 795,88	23 032,03							2 763,84	25 795,88

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Субподрядчик
Директор
ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №50 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18222**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7218
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3847*
		машины и механизмы	тенге			6238
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1584*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4766
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1. Ответвления к вводам в здания				**18222**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7218
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3847*
		машины и механизмы	тенге			6238
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1584*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4766
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование	**км**	**0,00344**	**3 432 778**	**11809**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (1,54+1,9).0,001				
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,54).1,02	**м**	**1,5708**	**246**	**386**
3	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,9).1,02	**м**	**1,938**	**1 986**	**3849**
		Узел электроэнергии				
4	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18222**
		Всего прямые затраты				**18 222,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 257,32**
		Итого				**19 479,32**
		Сметная прибыль - 5%				**973,97**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 363,55**
		Итого				**21 816,84**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**23 032,03**
		НДС- 12%				**2 763,84**
		Стоимость строительства				**25 795,88**

Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Субподрядчик:

Директор ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.