Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Водопроводные сети.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материало	Другие дополнительные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**114 376 475,65**									
В том числе за отчетный период:	**5 831 698,00**	**1 794 928,00**							**4 036 770,00**	**5 831 698,00**
АКТ №1										5 831 698,00
АКТ №2										

Заказчик: _____ **Тоишыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Разводящие сети

АКТ №1

выполненых работ за май месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы						
1	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве,**	**м3 грунта**	**293,0400**		**38,28**	**11217**	**59,1 1732**
		Итого прямые затраты:				**28,17**	**8255**	
		НР второго уровня	%	4		1,36	399	
		Накладные расходы	%	--		7,27	2132	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,84	831	
2	**Е11-010104-0109 11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На**	**м3 грунта**	**293,0400**		**35,44**	**10385**	**59,1 1604**
		Итого прямые затраты:				**26,08**	**7642**	
		НР второго уровня	%	4		1,26	370	
		Накладные расходы	%	--		6,73	1974	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,63	769	
3	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве,**	**м3 грунта**	**293,0400**		**38,28**	**11217**	**59,1 1732**
		Итого прямые затраты:				**28,17**	**8255**	
		НР второго уровня	%	4		1,36	399	
		Накладные расходы	%	--		7,27	2132	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,84	831	
4	**Е11-010104-0109 11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На**	**м3 грунта**	**293,0400**		**35,44**	**10385**	**59,1 1604**
		Итого прямые затраты:				**26,08**	**7642**	
		НР второго уровня	%	4		1,26	370	
		Накладные расходы	%	--		6,73	1974	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,63	769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	E11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**570,4800**		**121,44**	**69281**	59,1 9724
		Итого прямые затраты:				**91,08**	**51958**	
		НР второго уровня	%	4		4,32	2467	
		Накладные расходы	%	--		21,37	12191	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,00	5132	
6	E11-010101-0309 11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**5351,7600**		**154,08**	**824580**	59,1 115648
		Итого прямые затраты:				**115,57**	**618487**	
		НР второго уровня	%	4		5,49	29365	
		Накладные расходы	%	--		27,10	145013	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,41	61080	
7	E11-010205-0503 11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 /Засыпка колодцев/**	**м3 грунта**	**5,9200**		**1527,61**	**9043**	59,1 2991
		Итого прямые затраты:				**854,84**	**5061**	
		НР второго уровня	%	4		54,40	322	
		Накладные расходы	%	--		559,61	3313	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		113,16	670	
8	E11-010101-0310 11-010101-0310	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**87,7600**		**200,63**	**17608**	59,1 2470
		Итого прямые затраты:				**150,48**	**13207**	
		НР второго уровня	%	4		7,15	627	
		Накладные расходы	%	--		35,29	3097	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,86	1304	
9	E11-010101-0307 11-010101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**	**м3 грунта**	**38,0000**		**96,26**	**3658**	59,1 513
		Итого прямые затраты:				**72,19**	**2743**	
		НР второго уровня	%	4		3,43	130	
		Накладные расходы	%	--		16,94	644	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,13	271	
10	E11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**126,4000**		**2394,70**	**302690**	59,1 100106
		Итого прямые затраты:				**1340,06**	**169383**	
		НР второго уровня	%	4		85,28	10780	
		Накладные расходы	%	--		877,26	110885	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		177,39	22421	
11	E11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в**	**м3 грунта**	**338,1600**		**2294,92**	**776050**	59,1 256655
		Итого прямые затраты:				**1284,22**	**434273**	
		НР второго уровня	%	4		81,73	27637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		840,70	284292	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,99	57485	
12	Е11-230101-0101 11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местный грунт/**	**м3 основания**	**38,0000**		**1464,72**	**55659**	**62,1 17693**
		Итого прямые затраты:				**838,46**	**31862**	
		НР второго уровня	%	4		52,16	1982	
		Накладные расходы	%	--		517,76	19675	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,50	4123	
13	Е11-230101-0101 11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**62,0000**		**2940,91**	**182336**	**62,1 28867**
		Итого прямые затраты:				**2152,73**	**133469**	
		НР второго уровня	%	4		104,73	6493	
		Накладные расходы	%	--		570,33	35361	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,85	13506	
14	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**324,8800**		**1145,03**	**371998**	**59,1 123027**
		Итого прямые затраты:				**640,75**	**208168**	
		НР второго уровня	%	4		40,78	13248	
		Накладные расходы	%	--		419,46	136275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,82	27555	
15	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**373,1200**		**190,72**	**71161**	**59,1 19631**
		Итого прямые затраты:				**117,19**	**43724**	
		НР второго уровня	%	4		6,79	2534	
		Накладные расходы	%	--		59,41	22165	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	5271	
16	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**373,1200**		**1341,99**	**500723**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1194,79**	**445800**	
		НР второго уровня	%	4		47,79	17832	
		Накладные расходы	%	--		47,79	17832	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,41	37091	
17	Е11-010201-0601 11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**373,1200**		**69,37**	**25885**	**59,1 3913**
		Итого прямые затраты:				**51,28**	**19133**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		2,47	922	
		Накладные расходы	%	--		12,96	4835	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,14	1917	
18	Е11-010104-0403 11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5527,1200**		**34,57**	**191079**	**59,1 29508**
		Итого прямые затраты:				**25,44**	**140612**	
		НР второго уровня	%	4		1,23	6805	
		Накладные расходы	%	--		6,57	36313	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,56	14154	
19	Е11-010102-0309 11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном**	**м3 грунта**	**622,4000**		**222,80**	**138674**	**59,1 19459**
		Итого прямые затраты:				**167,10**	**104004**	
		НР второго уровня	%	4		7,93	4939	
		Накладные расходы	%	--		39,20	24398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,50	10272	
20	С341-020102-1003 41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**1120,3200**		**115,00**	**128842**	
		Итого прямые затраты:				**102,39**	**114710**	
		НР второго уровня	%	4		4,10	4588	
		Накладные расходы	%	--		4,10	4588	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,52	9544	
21	Е11-221501-0101 11-221501-0101	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**2,4000**		**4337,68**	**10410**	**62,1 1655**
		Итого прямые затраты:				**3172,14**	**7613**	
		НР второго уровня	%	4		154,48	371	
		Накладные расходы	%	--		844,24	2026	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321,31	771	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2576000**	**738532**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2576000**	
Материалы -			Тенге				**86564**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1245691**	
Местные материалы -			Тенге				**445800**	
Транспортные расходы -			Тенге				**114710**	
Накладные расходы -			Тенге				**871114**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				738533	738533
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				132581	
		Сметная прибыль -	Тенге				275769	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3722883	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1641	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1245691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3722883	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1641	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1245691	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод						
22	**Е11-220501-0103 11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровод**	**0,7000**		**369298,19**	**258509**	**62,1 76525**
		Итого прямые затраты:				**219469,75**	**153629**	
		НР второго уровня	%	4		13151,65	9206	
		Накладные расходы	%	--		122473,02	85731	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27355,42	19149	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				153629	76525
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				153629	
		Материалы -	Тенге				2024	
		Всего заработная плата -	Тенге				123229	
		Накладные расходы -	Тенге				85731	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76525	76525
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9206	
		Сметная прибыль -	Тенге				19149	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				258509	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				155	
		Сметная заработная плата -	Тенге				123229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				258509	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				155	
		Сметная заработная плата -	Тенге				123229	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы						
23	**Е11-221301-0101 11-221301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**26,3112**		**23383,34**	**615244**	**62,1 146245**
		Итого прямые затраты:				**15260,21**	**401514**	
		НР второго уровня	%	4		832,74	21910	
		Накладные расходы	%	--		6391,04	168156	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1732,10	45574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**217,0848**		**914,14**	**198446**	**50,8 19434**
		Итого прямые затраты:				**724,35**	**157245**	
		НР второго уровня	%	4		32,55	7067	
		Накладные расходы	%	--		122,08	26501	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,71	14700	
25	Е11-460301-0114 11-460301-0114	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных**	**отверстие**	**28,0000**		**1246,72**	**34908**	**50,8 9191**
		Итого прямые затраты:				**781,70**	**21888**	
		НР второго уровня	%	4		44,40	1243	
		Накладные расходы	%	--		372,66	10435	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,35	2586	
26	Е11-460301-0130 11-460301-0130	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости**	**отверстие**	**28,0000**		**-1035,92**	**-29006**	**50,8 -7844**
		Итого прямые затраты:				**-642,17**	**-17981**	
		НР второго уровня	%	4		-36,89	-1033	
		Накладные расходы	%	--		-317,02	-8876	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-76,74	-2149	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**562666**	**167026**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**562666**	
Материалы -			Тенге				**189053**	
Всего заработная плата -			Тенге				**276409**	
Накладные расходы -			Тенге				**196215**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**167027**	**167027**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**29188**	
Сметная прибыль -			Тенге				**60710**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**819592**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**341**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**276409**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**819592**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**341**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**276409**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**3292295**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1294264**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1159880**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**351065**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**723441**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- перевозка грузов	Тенге				**114710**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**982085**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4274380**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**170975**	
	ИТОГО:		Тенге				**4445355**	
	Сметная прибыль		Тенге				**355628**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**4800984**	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				99860	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		**Тенге**				**4900844**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		Тенге				161728	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621		Тенге				135802	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				**5198374**	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				3119024	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				2079350	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				**5323007**	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				3119024	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				2203982	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061		Тенге				**4859749**	
	НДС 12%		Тенге				971950	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				**5831698**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Водовод.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**145 056 649,14**									
В том числе за отчетный период:	**30 680 173,13**	**27 393 011,72**							**3 287 161,41**	**30 680 173,13**
АКТ №4		21 071 465,56							2 528 575,87	23 600 041,43
АКТ №5		1 878 799,97							225 456,00	2 104 255,97
АКТ №6		1 049 762,85							125 971,54	1 175 734,39
АКТ №7		732 309,17							87 877,10	820 186,27
АКТ №8		521 529,39							62 583,53	584 112,92
АКТ №9		2 139 144,78							256 697,37	2 395 842,15

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Разводящие сети

АКТ №4

выполненых работ за май месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы						
1	E11-010104-0101 11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве,	м3 грунта	1465,2000		38,28	56087	59,1 8661
2	E11-010104-0109 11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На	м3 грунта	1465,2000		35,44	51926	59,1 8019
3	E11-010104-0101 11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве,	м3 грунта	1465,2000		38,28	56087	59,1 8661
4	E11-010104-0109 11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На	м3 грунта	1465,2000		35,44	51926	59,1 8019
5	E11-010101-0308 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На	м3 грунта	2852,4000		121,44	346405	59,1 48621
6	E11-010101-0309 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На	м3 грунта	26758,8000		154,08	4122902	59,1 578239
7	E11-010205-0503 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 /Засыпка колодцев/	м3 грунта	29,6000		1527,61	45217	59,1 14954
8	E11-010101-0310 11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На	м3 грунта	438,8000		200,63	88038	59,1 12349
9	E11-010101-0307 11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На	м3 грунта	190,0000		96,26	18290	59,1 2567
10	E11-010205-0302 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	632,0000		2394,70	1513450	59,1 500528
11	E11-010205-0302 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в	м3 грунта	1690,8000		2294,92	3880252	59,1 1283276
12	E11-230101-0101 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местный грунт/	м3 основания	190,0000		1464,72	278297	62,1 88464
13	E11-230101-0101 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	310,0000		2940,91	911682	62,1 144335

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	E11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1624,4000		1145,03	1859989	59,1 615135
15	E11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	1865,6000		190,72	355803	59,1 98155
16	C121-010401-0101 21-010401-	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1865,6000		1341,99	2503613	
17	E11-010201-0601 11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненно	1865,6000		69,37	129426	59,1 19567
18	E11-010104-0403 11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	27635,6000		34,57	955396	59,1 147541
19	E11-010102-0309 11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном**	м3 грунта	3112,0000		222,80	693369	59,1 97295
20	C341-020102-1003 41-020102-	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	5601,6000		115,00	644209	
21	E11-221501-0101 11-221501-0101	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	м короба	12,0000		4337,68	52052	62,1 8277
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12880000	3692663
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12880000	
Материалы -			Тенге				432822	
Всего заработная плата -			Тенге				6228457	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2229000	
Транспортные расходы -			Тенге				573548	
		Накладные расходы -	Тенге				4355571	
		Сметная прибыль -	Тенге				1378846	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18614417	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8204	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6228457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18614417	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8204	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6228457	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод						
59	E11-220501-0103 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопрово	3,7600		369298,19	1388561	62,1 411048
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				825206	411048
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				825206	
Материалы -			Тенге				10871	
Всего заработная плата -			Тенге				661914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				460499	
		Сметная прибыль -	Тенге				102856	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1388561	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				830	
		Сметная заработная плата -	Тенге				661914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1388561	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				830	
		Сметная заработная плата -	Тенге				661914	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы						
139	E11-221301-0101 11-221301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**26,3112**	**23383,34**		**615244**	**62,1** 146245
153	E11-080101-0307 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**217,0850**	**914,14**		**198446**	**50,8** 19434
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				558759	165679
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				558759	
	Материалы -		Тенге				188553	
	Всего заработная плата -		Тенге				273756	
		Накладные расходы -	Тенге				194657	
		Сметная прибыль -	Тенге				60273	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				813690	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				338	
		Сметная заработная плата -	Тенге				273756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				813690	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				338	
		Сметная заработная плата -	Тенге				273756	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				14263965	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5647055	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5182116	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1517072	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2861246	
		- перевозка грузов	Тенге				573548	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4269392	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				18533358	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				741334	
	ИТОГО:		Тенге				19274692	
	Сметная прибыль		Тенге				1541975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по акту:		Тенге				**20816667**	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				432987	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		**Тенге**				**21249654**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		Тенге				701239	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621		Тенге				588825	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				**22539717**	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				13523830	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				9015887	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				**23080114**	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				13523830	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				9556284	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061		Тенге				**21071465,56**	
	НДС 12%		Тенге				2528575,87	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				**23600041,43**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Транспорт материалов

АКТ №5
выполненых работ за май месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.						
		Расстояние перезозки 60 км (планируемое расстояние перевозки 30км)						
1	С341-010104-1009 41-010104-1009 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	505,9000		392,59	198612	
2	С341-010204-1021 41-010204-1021 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 21 км**	т	505,9000		591,03	299001	
3	С341-060101-1030 41-060101-1030 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	506,3200		1520,82	770024	
4	С341-060902-0991 41-060902-0991 РСНБ РК	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автобетоносмесители. Объем 6-7 м3**	км	15,0000		205,35	3080	
5	С341-050202-1020 41-050202-1020 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	19,1009		691,18	13202	
6	С341-050202-1991 41-050202-1991 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км**	т·км	19,1009		19,32	369	
7	С341-050102-1009 41-050102-1009 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	19,1009		499,14	9534	
8	С341-050902-0991 41-050902-0991 РСНБ РК	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автобитумовозы. Грузоподъемность 18,5 т**	км	15,0000		209,70	3146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1172,0000		553,32	648493	
10	С341-080202-1021 41-080202-1021 РСНБ РК	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км	т	7,5950		667,47	5069	
11	С341-080102-1009 41-080102-1009 РСНБ РК	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	7,5950		479,04	3638	
12	С341-080902-0991 41-080902-0991 РСНБ РК	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автомобили трубовозы. Грузоподъемность 20 т	км	15,0000		202,01	3030	
13	С341-010104-2009 41-010104-2009 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 9 км	т	6,6022		461,87	3049	
14	С341-010204-2021 41-010204-2021 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 21 км	т	6,6022		695,33	4591	
15	С341-010204-3021 41-010204-3021 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 21 км	т	6,0930		968,89	5903	
16	С341-010104-3009 41-010104-3009 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 9 км	т	6,0930		643,59	3921	
17	С341-020103-3030 41-020103-3030 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	22,5760		907,09	20478	
18	С341-080102-3009 41-080102-3009 РСНБ РК	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 9 км	т	7,8094		785,32	6133	
19	С341-080202-3009 41-080202-3009 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 9 км	т	7,8094		692,52	5408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	С341-080902-0991 41-080902-0991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автомобили трубовозы. Грузоподъемность 20 т**	**км**	**15,0000**		**202,01**	**3030**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1789275**	
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1789275**	
Транспортные расходы -			Тенге				**1789275**	
	Накладные расходы -		Тенге				**71571**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**148868**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2009714**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**2009714**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**1789275**	
в том числе:								
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**0**	
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**0**	
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**0**	
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**0**	
	- перевозка грузов		Тенге				**1789275**	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1789275**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**71571**	
ИТОГО:			Тенге				**1860846**	
Сметная прибыль			Тенге				**148868**	
ИТОГО по акту:			Тенге				**2009714**	
Временные здания и сооружения 2,08%			Тенге				0	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:			**Тенге**				**2009714**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			Тенге				0	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621			Тенге				0	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.			Тенге				**2009714**	
в том числе на 2017 год - 60 %			Тенге				1205828	
в том числе на 2018 год - 40 %			Тенге				803886	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.			Тенге				**2057898**	
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1			Тенге				1205828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				852069	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**1878799,97**	
		НДС 12%	Тенге				225456,00	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**2104255,97**	

Заказчик: **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Электроснабжение КВС

АКТ №6
выполненых работ за май месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Энергоснабжение ВЛ-10кВ								
			Опора А10-1					
1	Е11-330202-0102 11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,0000		18113,13	36226	61,7 8201
2	С121-040405-0101 21-040405-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4,0000		--	--	
3	Е11-330203-0202 11-330203-0202	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	шт	4,0000		2983,35	11933	61,7 3063
4	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н	м3	0,2000		45775,86	9155	
5	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1000		388964,99	38896	
6	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,1821		914,14	10222	50,8 1001
7	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2,0000		1655,36	3311	
8	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,0000		48,76	98	
9	С124-040204-1202 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		446,99	1788	
10	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	1,0265		282,01	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
				Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)				
12	С124-040106-0106 24-040106-	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24,0000		2888,13	69315	
13	С124-040201-0203 24-040201-	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		967,60	11611	
14	С124-040203-0201 24-040203-	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		1362,87	16354	
15	С124-040201-0602 24-040201-	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		596,12	7153	
16	С124-040201-0761 24-040201-	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		498,81	5986	
				Опора ПА10-1				
17	Е11-330202-0102 11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,0000		18113,13	18113	61,7 4101
18	С121-040405-0101 21-040405-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,0000		--	--	
19	С121-040406-0106 21-040406-0106 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-1 СТ РК 2386-2013	шт.	4,0000		--	--	
20	Е11-330203-0202 11-330203-0202	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	шт	2,0000		2983,35	5967	61,7 1532
21	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н	м3	0,1000		45775,86	4578	
22	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0809		388964,99	31467	
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,3821		914,14	6748	50,8 661
24	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1,0000		1655,36	1655	
25	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1,0000		48,76	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	0,5132		282,01	145	
27	С124-040204-1202 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		446,99	894	
28	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		162,75	488	
				Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.5.20)				
29	С124-040106-0106 24-040106-	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12,0000		2888,13	34658	
30	С124-040201-0203 24-040201-	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		967,60	5806	
31	С124-040201-0761 24-040201-	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		498,81	2993	
32	С124-040203-0201 24-040203-	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		1362,87	8177	
				Опора ПП10-1				
33	Е11-330202-0103 11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,0000		27936,96	27937	61,7 6308
34	С121-040406-0108 21-040406-0108 РСНБ РК	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013	шт.	2,0000		--	--	
35	С121-040405-0101 21-040405-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,0000		--	--	
36	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0418		388964,99	16259	
37	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,8955		914,14	819	50,8 80
38	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	6,0000		1655,36	9932	
39	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6,0000		48,76	293	
40	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	3,0794		282,01	868	
41	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
42	С124-040204-1202 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		446,99	447	
				Установка УОП				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Е11-330208-0103 11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,0000		15478,62	15479	61,7 4617
44	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0127		388964,99	4940	
45	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3,0000		1655,36	4966	
46	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,0000		48,76	146	
47	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
48	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	0,5132		282,01	145	
				Установка разъединителя КР-1				
49	Е11-330208-0103 11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,0000		15478,62	30957	61,7 9234
50	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0996		388964,99	38741	
51	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	8,0000		1655,36	13243	
52	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8,0000		48,76	390	
53	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
54	С124-040206-0718 24-040206-	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		747,04	8964	
55	Прайс лист ТОО"Костанайс	Разъединитель РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	шт	2,0000		58466,57	116933	
56	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	1,0265		282,01	289	
57	С121-130201-0801 21-130201-0801 РСНБ РК	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	т	0,0016		901094,52	1422	
58	Е11-330105-1101 11-330105-1101	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	2,0000		1588,57	3177	61,7 744
59	С121-050301-0103	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0500		193015,10	9651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	С121-050301-0104 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368		188923,45	6952	
61	Е11-330105-1101 11-330105-1101	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	2,0000		1588,57	3177	61,7 744
62	С121-050301-0104 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092		188923,45	1738	
63	Е11-330204-0101 11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,1040		37868,34	3938	61,7 1058
64	С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0683		847718,17	57857	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				607545	41344
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				104107	
Накладные расходы -			Тенге				4164	
Сметная прибыль -			Тенге				8662	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				116933	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				493787	
Материалы -			Тенге				13186	
Всего заработная плата -			Тенге				67613	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				379599	
Накладные расходы -			Тенге				62749	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				41344	41344
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				21405	
Сметная прибыль -			Тенге				44523	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				601059	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				80	
Сметная заработная плата -			Тенге				67613	
Стоимость прочих работ -			Тенге				9651	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				9651	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				727643	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				80	
Сметная заработная плата -			Тенге				67613	
		РАЗДЕЛ 2.Установка КТП						
65	Е11-080101-0202 11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,4000		5920,48	2368	50,8 215
66	Е11-110101-0201 11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	0,4000		6264,27	2506	60,9 575
67	Е11-080101-0401 11-080101-0401	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной отмостка у стоек опор КТП	м3	0,8000		11119,30	8895	50,8 2097

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	Е11-330208-0201 11-330208-0201	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам /на фундамент из двух стоек/	шт	1,0000		8795,34	8795	61,7 1571
69	Е11-330208-0202 11-330208-0202	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,0000		36941,28	36941	61,7 7502
71	С121-130201-0901 21-130201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0063		428859,84	2722	
72	С121-070201-0101 21-070201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0180		40001,32	720	
73	Е11-110101-0204 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками + под приставку	м3 подстилаю	0,0954		9811,41	936	60,9 160
74	С121-040406-0107 21-040406-	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	шт	2,0000		--	--	
75	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,6000		914,14	3291	50,8 322
76	Е11-010205-0101 11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,4000		1619,79	16846	59,1 5571
77	Е11-010205-0501 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,4000		1042,54	10842	59,1 3586
78	Ц13-080208-0202 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	65,0000		538,85	35025	42,8 3288
79	Ц13-080208-0104 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,0000		2864,26	22914	42,8 2043
80	Ц13-080305-1002 13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,0000		1275,32	1275	42,8 328
81	С123-070501-0305 23-070501-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 B, 5(7,5) A, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,0000		19641,40	19641	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				142955	27258
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				47061	
Материалы -			Тенге				32191	
Всего заработная плата -			Тенге				13221	
	Накладные расходы -		Тенге				7767	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				5659	5659
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				2108	
	Сметная прибыль -		Тенге				4386	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				59215	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				16	
	Сметная заработная плата -		Тенге				13221	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				95894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				15472	
	Всего заработная плата -		Тенге				36591	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				36100	
		Накладные расходы -	Тенге				26299	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				21599	21599
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4700	
		Сметная прибыль -	Тенге				9775	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				131968	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48	
		Сметная заработная плата -	Тенге				36591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				191183	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64	
		Сметная заработная плата -	Тенге				49812	
		РАЗДЕЛ 3.Дизельная электростанция						
82	Е11-010205-0303 11-010205-0303	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	1,8000		3213,67	5785	59,1 1913
83	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 +Планировка вручную**	м3 грунта	1,8000		1145,03	2061	59,1 682
84	Е11-110101-0201 11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	1,8000		6264,27	11276	60,9 2589
85	Е11-110101-0204 11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	1,8000		9811,41	17661	60,9 3011
86	Е11-070501-0101 11-070501-0101	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	8,0000		1649,58	13197	62,1 2733
87	С121-041201-9903 21-041201-	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	1,5600		24011,69	37458	
88	Е11-220301-0101 11-220301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопрово	0,0020		469048,78	938	62,1 301
89	С123-010101-0214 23-010101-0214 РСНБ РК	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 +/2м. в земле,1м на подъем/**	м	3,0000		820,65	2462	
90	Ц13-080206-2202 13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	м	3,0000		100,29	301	42,8 63
				Заземление				
91	Е11-010205-0303 11-010205-0303	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	2,6400		3213,67	8484	59,1 2806
92	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	2,6400		1145,03	3023	59,1 1000
93	Ц13-080208-0202 13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	м	13,0000		538,85	7005	42,8 658

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	Ц13-080208-0104 13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	шт	3,0000		2864,26	8593	42,8 766
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				88752	16522
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				12668	
Материалы -			Тенге				8738	
Всего заработная плата -			Тенге				3474	
	Накладные расходы -		Тенге				2053	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				1487	1487
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				566	
	Сметная прибыль -		Тенге				1178	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				15899	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4	
	Сметная заработная плата -		Тенге				3474	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				76084	
Материалы -			Тенге				10796	
Всего заработная плата -			Тенге				24911	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				35541	
	Накладные расходы -		Тенге				18679	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				15034	15034
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				3645	
	Сметная прибыль -		Тенге				7581	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				102344	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				34	
	Сметная заработная плата -		Тенге				24911	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				118242	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				38	
	Сметная заработная плата -		Тенге				28385	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				839252	
в том числе:								
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				121862	
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				72010	
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				23948	
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				531622	
	- перевозка грузов		Тенге				0	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				104107	
Накладные расходы I уровня			Тенге				85122	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				924375	
Накладные расходы II уровня			Тенге				36589	
ИТОГО:			Тенге				960964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	Тенге				**76105**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**1037069**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				21571	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**1058640**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге				34935	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				29335	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**1122910**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				673746	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				449164	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**1149832**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				673746	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				476086	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**1049762,85**	
		НДС 12%	Тенге				125971,54	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**1175734,39**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Электроснабжение насосной станции 1-го подъема

АКТ №7

выполненых работ за май месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ						
		Опора А10-1						
1	Е11-330202-0102 11-330202-0102	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	2,0000		18113,13	36226	61,7 8201
2	С121-040405-0101 21-040405-	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	шт	4,0000		--	--	
3	Е11-330203-0202 11-330203-0202	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3**	шт	4,0000		2983,35	11933	61,7 3063
4	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н**	м3	0,2000		45775,86	9155	
5	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1000		388964,99	38896	
6	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	11,1821		914,14	10222	50,8 1001
7	С124-040102-0123 24-040102-	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93**	шт.	2,0000		1655,36	3311	
8	С124-040109-0402 24-040109-	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	2,0000		48,76	98	
9	С124-040204-1202 24-040204-	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,0000		446,99	1788	
10	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/**	кг	1,0265		282,01	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
				Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)				
12	С124-040106-0106 24-040106-	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24,0000		2888,13	69315	
13	С124-040201-0203 24-040201-	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		967,60	11611	
14	С124-040203-0201 24-040203-	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		1362,87	16354	
15	С124-040201-0602 24-040201-	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		596,12	7153	
16	С124-040201-0761 24-040201-	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		498,81	5986	
				Установка УОП				
17	Е11-330208-0103 11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,0000		15478,62	15479	61,7 4617
18	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0127		388964,99	4940	
19	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3,0000		1655,36	4966	
20	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,0000		48,76	146	
21	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
22	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	0,5132		282,01	145	
				Установка разъединителя КР-1				
23	Е11-330208-0103 11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,0000		15478,62	30957	61,7 9234
24	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0996		388964,99	38741	
25	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	8,0000		1655,36	13243	
26	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8,0000		48,76	390	
27	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
28	С124-040206-0718 24-040206-	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		747,04	8964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Прайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 2017г	Разъединитель РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	шт	2,0000		58466,57	116933	
30	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	1,0265		282,01	289	
31	С121-130201-0801 21-130201-0801 РСНБ РК	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	т	0,0016		901094,52	1422	
32	Е11-330105-1101 11-330105-1101	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	2,0000		1588,57	3177	61,7 744
33	С121-050301-0103	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0500		193015,10	9651	
34	С121-050301-0104 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368		188923,45	6952	
35	Е11-330204-0101 11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,0340		37868,34	1288	61,7 346
36	С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0254		847718,17	21490	
				ПС-35/10кВ"Двуречная " яч.№9				
37	Ц13-080206-1501 13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	45,0000		621,60	27972	42,8 5107
38	С123-060902-0105 23-060902-	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0200		38875,75	778	
39	С123-060902-0107 23-060902-	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0250		64696,69	1617	
42	Ц13-080206-1501 13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям +Демонтаж	м трассы	35,0000		220,25	7709	42,8 373
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				451377	32686
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				104107	
Накладные расходы -			Тенге				4164	
Сметная прибыль -			Тенге				8662	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				116933	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				26287	
Материалы -			Тенге				12357	
Всего заработная плата -			Тенге				12804	
	Накладные расходы -		Тенге				6751	
	Сметная прибыль -		Тенге				2643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				35680	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				12804	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				301939	
		Материалы -	Тенге				7532	
		Всего заработная плата -	Тенге				44443	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				241249	
		Накладные расходы -	Тенге				40750	
		Сметная прибыль -	Тенге				28171	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				370860	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52	
		Сметная заработная плата -	Тенге				44443	
		Стоимость прочих работ -	Тенге				9651	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				9651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				533124	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67	
		Сметная заработная плата -	Тенге				57247	
		РАЗДЕЛ 2.КТП						
44	Е11-080101-0202 11-080101-0202	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,1200		5920,48	710	50,8 65
45	Е11-080101-0401 11-080101-0401	**Боковая изоляция стен, фундаментов глиной отмостка у стоек опор КТП**	м3	0,8000		11119,30	8895	50,8 2097
46	Е11-330208-0201 11-330208-0201	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам /на фундамент из двух стоек/**	шт	1,0000		8795,34	8795	61,7 1571
47	Е11-330208-0202 11-330208-0202	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	шт	1,0000		36941,28	36941	61,7 7502
48	С121-060510-1601 21-060510-	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0394		289625,38	11405	
49	С121-040406-0107 21-040406-	**Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2**	шт	2,0000		--	--	
50	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	3,6000		914,40	3292	50,8 322
53	Е11-010205-0101 11-010205-0101	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	9,6000		1619,79	15550	59,1 5143
54	Е11-010205-0501 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	9,6000		1042,54	10008	59,1 3310
55	Ц13-080208-0202 13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	м	60,0000		538,85	32331	42,8 3035
56	Ц13-080208-0104 13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	шт	8,0000		2864,26	22914	42,8 2043
57	Ц13-080305-1002 13-080305-1002	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	шт	1,0000		1275,32	1275	42,8 328

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	С123-070501-0305 23-070501-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1,0000**		**19641,40**	**19641**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**112716**	**25416**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**29475**	
Материалы -			Тенге				**15262**	
Всего заработная плата -			Тенге				**12630**	
Накладные расходы -			Тенге				**6801**	
Сметная прибыль -			Тенге				**2902**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**39178**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**15**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**12630**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**83241**	
Материалы -			Тенге				**13766**	
Всего заработная плата -			Тенге				**33896**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27641**	
Накладные расходы -			Тенге				**24113**	
Сметная прибыль -			Тенге				**8537**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**115891**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**44**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**33896**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**155069**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**60**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**46526**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**564093**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**89918**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**42024**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**13855**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**317806**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**104107**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**82579**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**646672**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**25867**	
ИТОГО:			Тенге				**672539**	
Сметная прибыль			Тенге				**50915**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по акту:		Тенге				**723454**	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				15048	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		**Тенге**				**738502**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		Тенге				24371	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621		Тенге				20464	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				**783336**	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				470002	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				313334	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				**802117**	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				470002	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				332115	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061		Тенге				**732309,17**	
	НДС 12%		Тенге				87877,10	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				**820186,27**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ГОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Контрольно-пропускной пункт

АКТ №8

выполненых работ за май месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**Е11-010101-0308** **11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**63,0000**		**115,18**	**7256**	**59,1** **1026**
2	**Е11-010205-0302** **11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**3,0000**		**2394,70**	**7184**	**59,1** **2376**
3	**Е11-010205-0501** **11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**53,3400**		**1042,54**	**55609**	**59,1** **18391**
4	**Е11-010104-0101** **11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт на обвалование КВС/**	**м3 грунта**	**12,6600**		**36,11**	**457**	**59,1** **71**
5	**Е11-010104-0109** **11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /лишний**	**м3 грунта**	**12,6600**		**33,43**	**423**	**59,1** **65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**41221**	**21929**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**41221**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**37104**	
		Накладные расходы -	Тенге				**24455**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5254**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**70930**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37104**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**70930**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37104**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
6	**Е11-080101-0201** **11-080101-0201**	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	**м3**	**0,8734**		**3303,71**	**2885**	**50,8** **356**
7	**Е11-070501-0101** **11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**5,0000**		**1649,58**	**8248**	**62,1** **1708**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е11-070501-0102 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**18,0000**		**2334,41**	**42019**	**62,1** **8640**
9	Е11-070501-0104 11-070501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**8,0000**		**4898,77**	**39190**	**62,1** **7815**
10	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,3670**		**24011,69**	**80847**	
11	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	**м3**	**3,5900**		**21062,71**	**75615**	
12	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,5200**		**19741,19**	**128713**	
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**39,7040**		**914,14**	**36295**	**50,8** **3554**
17	Е11-080101-0303 11-080101-0303	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на отм. -0,05/**	**м2**	**13,2360**		**2289,45**	**30303**	**50,8** **1036**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**372451**	**23109**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**372451**	
Материалы -			Тенге				**59319**	
Всего заработная плата -			Тенге				**38985**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**253895**	
Накладные расходы -			Тенге				**38932**	
Сметная прибыль -			Тенге				**32911**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**444293**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**48**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**38985**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**444293**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**48**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**38985**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**413672**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**63113**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**37345**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**12976**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**313214**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**45038**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**458710**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**18348**	
		ИТОГО:	Тенге				**477058**	
		Сметная прибыль	Тенге				**38165**	
		ИТОГО по акту:	Тенге				**515223**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				10717	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**525940**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге				17356	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621	Тенге				14574	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**557869**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				334722	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				223148	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**571244**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				334722	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				236523	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**521529,39**	
		НДС 12%	Тенге				62583,53	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**584112,92**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Насосная станция 2-го подъема

АКТ №9

выполненых работ за май месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	E11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**390,0800**		**115,18**	**44928**	**59,1** **6351**
2	E11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**12,9200**		**2394,70**	**30940**	**59,1** **10232**
3	E11-010205-0501 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**20,0000**		**1042,54**	**20851**	**59,1** **6896**
4	E11-010104-0402 11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**170,0000**		**29,58**	**5029**	**59,1** **777**
5	E11-010104-0101 11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /на обвалование РЧВ/**	**м3 грунта**	**213,0000**		**36,11**	**7692**	**59,1** **1188**
6	E11-010104-0109 11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /на**	**м3 грунта**	**213,0000**		**33,43**	**7121**	**59,1** **1100**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**77232**	**26544**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**77232**	
Всего заработная плата -			Тенге				**44912**	
		Накладные расходы -	Тенге				**30694**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8634**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**116560**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44912**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**116560**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44912**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
7	E11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,0080**		**18928,19**	**56936**	**48,5** **1549**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е11-070501-0103 11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**41,0000**		**3500,06**	**143502**	**62,1** **29387**
9	Е11-070501-0102 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**38,0000**		**2334,41**	**88707**	**62,1** **18240**
10	Е11-070501-0101 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**63,0000**		**1649,58**	**103923**	**62,1** **21520**
11	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	**м3**	**9,4400**		**45775,86**	**432124**	
12	С121-041201-9903 21-041201-	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**22,5230**		**24011,69**	**540815**	
13	С121-041201-9911 21-041201-	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**22,2630**		**19741,19**	**439498**	
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/рубероид на отм.-0,15,-3,15/**	**м2**	**44,8000**		**2192,69**	**98233**	**50,8** **3507**
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**101,0000**		**914,14**	**92328**	**50,8** **9042**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1694460**	**83245**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1694460**	
Материалы -			Тенге				**223647**	
Всего заработная плата -			Тенге				**139244**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1257512**	
	Накладные расходы -		Тенге				**154353**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**147905**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1996718**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**171**	
	Сметная заработная плата -		Тенге				**139244**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**1996718**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**171**	
	Сметная заработная плата -		Тенге				**139244**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**1771691**	
в том числе:								
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**130032**	
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**160500**	
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**54124**	
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**1481159**	
	- перевозка грузов		Тенге				**0**	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**109788**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1881479**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**75259**	
		ИТОГО:	Тенге				**1956738**	
		Сметная прибыль	Тенге				**156539**	
		ИТОГО по акту:	Тенге				**2113278**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				43956	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**2157234**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге				71189	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621	Тенге				59777	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**2288200**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				1372920	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				915280	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**2343060**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				1372920	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				970140	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**2139144,78**	
		НДС 12%	Тенге				256697,37	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**2395842,16**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**