ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Vek-Stroy-Com"
СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "EMAAR-Group"

По объекту : Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Жанатиршилик,Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ										
		Кабельная продукция										
1	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,715		196626,76	94749,97	140588	67746	2685	76553	234512
		НР - 80%; СП - 8%				98122,23	35711,02	70157	25533		17371	
		Заземление										
2	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления**	м шин заземления	1360		457,78	105,49	622581	143466	4557	405307	1110114
		НР - 80%; СП - 8%				348,94	23,59	474558	32082		82226	
		Опора концевая с разъеденителем Кр10-1(н)(1,1,1,2,3,6,7,14,15,24,25) - 11шт										
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	6		26050,55	12853,98	156303	77124	5556	89306	265257
		НР - 80%; СП - 8%				12270,48	6334,85	73623	38009		19649	
4	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$.Установка**	$м^3$	0,6		16418,12	8048,10	9851	4829	--	5616	16704
		НР - 80%; СП - 8%				8370,02	3329,70	5022	1998		1237	
		Линейная арматура										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления**	м шин заземления	27,9	457,78	105,49	12772	2943	94	8315	22774
		НР - 80%; СП - 8%			348,94	23,59	9735	658		1687	
		Опора угловая промежуточная УП10-1(н)(1,2) - 2шт									
6	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	2	26050,55	12853,98	52101	25708	1852	29769	88419
		НР - 80%; СП - 8%			12270,48	6334,85	24541	12670		6550	
7	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$.Установка**	$м^3$	0,2	16418,12	8048,10	3284	1610	--	1872	5568
		НР - 80%; СП - 8%			8370,02	3329,70	1674	666		412	
		Опора промежуточная П10-1(н)- 15шт									
8	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	5	12761,58	5556,61	63808	27783	4631	36073	107872
		НР - 80%; СП - 8%			6278,88	2739,48	31394	13697		7991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1061288	351209	19375	652811	1851220
							690704	125313	--	137123	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1061288				
		Материалы	Тенге				19373				
		Всего заработная плата	Тенге					816017			
		Накладные расходы	Тенге				652811				
		Сметная прибыль	Тенге				137123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1851222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					816017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1851222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					816017			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1851222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				690704				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					351209			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125313			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19373		
		- Накладные расходы	Тенге							652811	
		- Сметная прибыль	Тенге							137123	

Итого			1 851 222
В том числе			
СМР			1 851 222

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										
		Временные здания и сооружения 2,4%			44 429							
		Всего:			1 895 651							
		В том числе СМР:			1 895 651							
		Доп.затраты при производстве работ										
		в зимнее время 0,7%			13 270							
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г			1 908 921							
		Непредвиденные работы и затраты-2%			38 178							
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г с К- 1,0500514			2 044 554							
		с понижающим К-0,9800			2 003 663							
		НДС 12%			240 440							
		Всего			2 244 103							

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Талипов Г.Ш.

СУБ ПОДРЯДЧИК
ТОО "EMAAR-Group"

Директор **Сыздыков Г**